



अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

पत्रांक सं०:-
सेवा में,

699 / m-12 /

97

दिनांक- 02/06/2026

राज्य समन्वयक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय - जनपद चित्रकूट की पेयजल योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों की अनुपालन आख्या का प्रेषण।

‘महोदय,’

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक- 722 JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech.) दिनांक-26.05.2026 के द्वारा जनपद चित्रकूट के लिये नामित नोडल अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक-06.05.2026 एवं 07.05.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुये आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-06.05.2026 एवं 07.05.2026 को जनपद चित्रकूट में किए गए स्थलीय निरीक्षण की आख्या निम्नानुसार है-

1- चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना

1. ग्राम महुवा गांव- योजनान्तर्गत दिनांक-06.05.2026 को विकास खंड पहाड़ी के ग्राम महुवा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि महुवा गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम महुवा गांव में 462 नग कनेक्शन के सापेक्ष 462 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम महुवा गांव में प्रस्तावित 6.65 कि0मी0 के सापेक्ष 6.65 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 02 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

2. ग्राम कुसेली- योजनान्तर्गत दिनांक-06.05.2026 को विकास खंड पहाड़ी के ग्राम कुसेली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुसेली गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम कुसेली में 276 नग कनेक्शन के सापेक्ष 276 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम कुसेली में प्रस्तावित 8.9 कि0मी0 के सापेक्ष 8.9 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 07 शिकायतों के सापेक्ष 04 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

3. ग्राम रानीपुर खाकी- योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड कर्वी के ग्राम रानीपुर खाकी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रानीपुर खाकी गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम रानीपुर खाकी में 194 नग कनेक्शन के सापेक्ष 192 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम रानीपुर खाकी में प्रस्तावित 6.68 कि0मी0 के सापेक्ष 6.68 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 02 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

4. ग्राम बरमपुर- योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड कर्वी के ग्राम बरमपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बरमपुर गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम बरमपुर में 116 नग कनेक्शन के सापेक्ष 116 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम बरमपुर में प्रस्तावित 4.35 कि0मी0 के सापेक्ष 4.34 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 02 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक- 30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

2- सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

1. ग्राम खजुरिहा खुर्द- योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड रामनगर के ग्राम खजुरिहा खुर्द का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नोनमई गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम खजुरिहा खुर्द में 164 नग कनेक्शन के सापेक्ष 164 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम खजुरिहा खुर्द में प्रस्तावित 5.95 कि0मी0 के सापेक्ष 5.95 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 10 शिकायतों के सापेक्ष 04 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है।



अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

2. नोनमई— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड रामनगर के ग्राम नोनमई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नोनमई गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम नोनमई में 60 नग कनेक्शन के सापेक्ष 71 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम नोनमई में प्रस्तावित 3.54 कि0मी0 के सापेक्ष 3.54 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 08 शिकायतों के सापेक्ष 07 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रौड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

3- रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

1. ग्राम मदना— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड मानिकपुर के ग्राम मदना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदना गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम मदना में 325 नग कनेक्शन के सापेक्ष 325 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम मदना में प्रस्तावित 11.39 कि0मी0 के सापेक्ष 11.39 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 35 शिकायतों के सापेक्ष 32 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रौड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट, स्टूडेंट केस एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

2. ग्राम गढीकला— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड मानिकपुर के ग्राम गढीकला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदना गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम गढीकला में 230 नग कनेक्शन के सापेक्ष 230 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम गढीकला में प्रस्तावित 4.12 कि0मी0 के सापेक्ष 4.12 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 35 शिकायतों के सापेक्ष 32 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रौड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है।

3. ग्राम उडकीमाफी— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड मानिकपुर के ग्राम उडकीमाफी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उडकीमाफी गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम उडकीमाफी में 143 नग कनेक्शन के सापेक्ष 204 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम उडकीमाफी में प्रस्तावित 5.91 कि0मी0 के सापेक्ष 5.91 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 38 शिकायतों के सापेक्ष 37 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रौड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

अतः जनपद-चित्रकूट की उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(आशीष-कुमार भारती)
अधिकासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. यूनिट कोऑर्डिनेटर महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय, (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री योगेश जोशी, तकनीकी सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता महोदय, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
6. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
8. अपर जिलाधिकारी महोदय, (नमामि गंगे), चित्रकूट।
9. समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
10. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट।

अधिकासी अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

2. **नोनमई**— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड रामनगर के ग्राम नोनमई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नोनमई गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम नोनमई में 60 नग कनेक्शन के सापेक्ष 71 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम नोनमई में प्रस्तावित 3.54 कि0मी0 के सापेक्ष 3.54 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 08 शिकायतों के सापेक्ष 07 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

3- रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

1. **ग्राम मदना**— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड मानिकपुर के ग्राम मदना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदना गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम मदना में 325 नग कनेक्शन के सापेक्ष 325 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम मदना में प्रस्तावित 11.39 कि0मी0 के सापेक्ष 11.39 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 35 शिकायतों के सापेक्ष 32 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट, स्ट्रैटर केस एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

2. **ग्राम गढीकला**— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड मानिकपुर के ग्राम गढीकला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदना गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम गढीकला में 230 नग कनेक्शन के सापेक्ष 230 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम गढीकला में प्रस्तावित 4.12 कि0मी0 के सापेक्ष 4.12 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 35 शिकायतों के सापेक्ष 32 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है।

3. **ग्राम उडकीमाफी**— योजनान्तर्गत दिनांक-07.05.2026 को विकास खंड मानिकपुर के ग्राम उडकीमाफी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उडकीमाफी गांव में ओ0एच0टी0 फंक्शनल है एवं ग्राम में नियमित जलापूर्ति हो रही है। ग्राम उडकीमाफी में 143 नग कनेक्शन के सापेक्ष 204 कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम उडकीमाफी में प्रस्तावित 5.91 कि0मी0 के सापेक्ष 5.91 कि0मी0 पाइप लाइन बिछा दी गयी है। ग्राम में ग्रीवियान्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 38 शिकायतों के सापेक्ष 37 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम में रोड रेस्टोशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। साथ ही उक्त ग्राम का हर घर जल प्रमाणीकरण हो चुका है। फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया है कि OHT परिसर का कैपस डेवलपमेंट एवं फायर हाइड्रेंट स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

अतः जनपद-चित्रकूट की उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(आशीष कुमार भारती)
अधिशाली अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. यूनिट कोऑर्डिनेटर महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय, (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री योगेश जोशी, तकनीकी सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता महोदय, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
6. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
8. अपर जिलाधिकारी महोदय, (नमामि गंगे), चित्रकूट।
9. समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
10. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट।

अधिशाली अभियन्ता