

DWSM Minuts Of Meeting - Etawah

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 जल निगम कि पुरानी समस्त योजनायें पूर्ण है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
97	143	16	116	11

Table 1A Observations

Table No-1Aसंचालन एवं अनुरक्षण के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं को आंशिक क्षमता में कार्य करके पूर्ण क्षमता से चलाना है, तथा अक्रियाशील को क्रियाशील करना है । अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी पेयजल योजनाओं पर मरम्मत हेतु डीपी0आर0 प्रेषित कि गयी थी, जिसमें आंशिक क्रियाशील योजनाओं हेतु कार्य-शिरोपरि जलाशय मरम्मत, पम्प हाउस मरम्मत एवं क्लोरीन डोजर अधिष्ठापन , वाल्व अधिष्ठापन, पम्पिंग प्लान्ट मरम्मत कन्नेक्शन कार्य हेतु आंशिक कार्य स्वीकृत हुये है जिन्हें 3 माह (15 अक्टूबर) तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी मरम्मत कार्य प्रगति पर है, अक्रियाशील योजनाओं हेतु टयूबवेल कार्य कराने की आवश्यकता है, जिस हेतु धन की मांग की गयी है, जिसपर धनावंटन अपेक्षित है, अधिशाषी अभियंता एवं फर्म हेतवी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मनेजर को निर्देशित किया गया की स्वीकृत समस्त कार्य 2 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	128	91	128	80	110	0	0	11	20

Table 1B Observations

Table No-1B जल निगम की रिट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई समस्त योजनाएं की भौतिक प्रगति शत प्रतिशत है, 11 योजनाएं वित्तीय रूप से अपूर्ण है अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि रिट्रोफिट के योजनाओं का बिल पोर्टल पर अपलोड है भुगतान प्राप्त होने पर वित्तीय रूप से पूर्ण हो जायेंगी।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Indian Hume Pipe	93	159	151	111319	5597	3152	712	24	24	0	97	93
2	[JJM] OMIL-JWIL (JV)	259	381	84	383016	810	4458	207313	4760	196294	0	251	49
3	[Jal Nigma] Hetvi Construction	97	143	132	161997	00	00	00	00	00	0	0	0
Total		449	683	367	16580122	63107	75110	214325	4964	198298	0	348	142

Table 2 Observations

Table No-2जल जीवन मिशन के अंतर्गत फेज वाइज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी, जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मै0 इण्डियन हयूम पाइप द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्य की प्रगति संतोषजनक है। प्रोजेक्ट मैनेजर मै0 इण्डियन हयूम पाइप को निर्देशित किया गया अवशेष समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत मै0 ओ0एम0आई0एल0- जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जेवी) द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य की प्रगति धीमी है। फर्म द्वारा पेयजल योजनाओं पर अपेक्षित मैन पावर एवं मशीनरी नहीं लगाई गयी है जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित योजनाओं के समस्त कार्य Completion Schedule of Schemes as per Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP) द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में पूर्ण करने हैं, जिस हेतु तत्काल अपेक्षित मैन पावर एवं मशीनरी बढ़ाना सुनिश्चित करें, अन्यथा अपेक्षित प्रगति न प्राप्त होने पर अनुबन्ध पर लिक्विडिटी (Liquidity) डैमेज/टर्मिनेशन हेतु संस्तुति की जायेगी। जल निगम की पुरानी पेयजल योजनायें पूर्ण हैं जिसका रखरखाव का कार्य मै0 हितवी कन्स्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, पुरानी पेयजल योजनाओं पर मरम्मत हेतु डी0पी0आर0 प्रेषित की गयी थी, जिसमें आंशिक क्रियाशील योजनाओं हेतु कार्य-शिरोपरि जलाशय मरम्मत, पम्प हाउस मरम्मत, क्लोरीन डोजर अधिष्ठापन , वाल्व अधिष्ठापन, पम्पिंग प्लान्ट मरम्मत, कन्नेक्शन इत्यादि कार्य हेतु आंशिक कार्य स्वीकृत हुये हैं जिन्हें 3 माह तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, अधिशाषी अभियंता एवं फर्म हेतवी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मेनेजर को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत समस्त कार्य 2 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages _____ Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages _____ RWS(%)	100% _____ 90% to 99%	O&M Schemes _____ Villages	Trial Run Schemes _____ Villages	Schemes _____ Villages	Direct Pumping Schemes _____ Villages	No RWS Schemes _____ Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	215	215 _____ 22	95 _____ 44%	55 _____ 31 _____ 9	35 _____ 35	51 _____ 51	129 _____ 129	32 _____ 32	116 _____ 116	0	211	83	56464.80	34286.83
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	67	67 _____ 67	64 _____ 96%	11 _____ 6 _____ 47	12 _____ 12	0 _____ 0	0 _____ 0	0 _____ 0	0 _____ 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	282	282 _____ 89	159 _____ 56%	66 _____ 37 _____ 56	47 _____ 47	51 _____ 51	129 _____ 129	32 _____ 32	116 _____ 116	0	211	83	56464.80	34286.83

Table 2A Observations

Table No-2A जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष ,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी

योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए Completion Schedule of Schemes as per Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP) द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में पूरा करना है । अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 215 योजनाओं में से 166 योजनाएं M/S. OMIL- JWIL (JV) की हैं जिसे अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027 तक पूर्ण करना है, IHP की 48 योजनाएं हैं जिसे जनवरी 2027 तक पूर्ण करना है । M/S. OMIL- JWIL (JV) को अक्टूबर 2026 तक 8 योजनाएं पूर्ण करने हैं , प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. OMIL- JWIL (JV) द्वारा अवगत कराया गया कि 8 योजनाओं में से 5 योजनाएं पूर्ण हैं , अवशेष 3 योजनाओं को ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया गया। M/S. IHP को अक्टूबर 2026 तक 41 योजनाएं पूर्ण करनी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. इंडियन ह्यूम पाइप ने अवगत कराया की 41 योजनाओं में से 29 योजनाएं पूर्ण हैं अवशेष योजनाओं को ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया गया, अधिशासी अभियंता और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीम को निर्देशित किया गया की पूर्ण योजनाओं की जाँच कर ले अगर कोई काम अधूरा है तो उसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indian Hume Pipe	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	OMIL-JWIL (JV)	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
3	Hetvi Construction[Jal Nigam]	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	0	10	2	0	0	14	1	0	0	0	0	0	1

Table 3 Observations

Table No-3 जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति की व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस भी ग्राम में disruption है, उसका समाधान करके जलापूर्ति प्रारंभ करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. इंडियन ह्यूम पाइप द्वारा बताया गया कि पीडब्ल्यूडी के चौड़ीकरण में पाइपलाइन एवं कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. OMIL द्वारा अवगत कराया गया कि सोलर की केबिल चोरी हो गयी है, जिस हेतु Purchase Order किया गया है, एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करके जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया की disruption का समाधान करके तत्काल जलापूर्ति प्रारंभ करना सुनिश्चित करें ।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Indian Hume Pipe	159	72	35	59	152
2	OMIL-JWIL (JV)	381	7	4	2	280
Total		540	79	39	61	432

Table 4 Observations

Table No-4 जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल सर्टिफिकेशन जल अर्पण/जल आंकलन/आरपीडब्ल्यूएसएस/रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं

स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया की अवशेष योजनाओं का जल अर्पण अगस्त माह में पूर्ण करना है एवं विशेष अभियान चलाकर रोड रेस्टोरेशन करवाना है अक्टूबर 2026 तक पूर्ण होने वाली योजनाओं का जल अर्पण एवं सर्टिफिकेशन करना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	684	675	4	5	98.68%

Table 4A Observations

Table No-4A ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की अवशेष RPWSS ID बनाये जाने हेतु पोर्टल पर ठीक कराने के लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय बनाकर एंट्री करना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	389	388	99.74
2	पंप हाउस	389	359	92.29
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	389	168	43.19
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	348	347/142	99.71
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	3876	3693	95.28
6	सौर ऊर्जा प्लांट	338	328	97.04
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	239209	234611	98.08
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1252	1228	98.08
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	540	432	80.00
11	कमीशनिंग गाँव	540	202	37.41
12	नियमित जल आपूर्ति	540	235	43.52

Table 5 Observations

Table No-5 जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए CIRP द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में पूरा करना है एवं सड़क मरम्मत का कार्य, कमिश्निंग गांव एवं नियमित जल आपूर्ति में प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया ।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	93	61	49	55	54	43
2	OMIL-JWIL (JV)	259	25	17	8	8	7
Total		352	86	66	63	62	50
##	Jal Nigam	97	0	0	0	0	0
Total		449	86	66	63	62	50

Table 6 Observations

Table No-6 जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCs)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य की प्रगति बढ़ाये, सभी इंटीग्रेटेड योजनाओ को लाइव कराएं एवं जनपद में UCC केंद्र बनवाने हेतु विचार किया जाए।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	242	232	10	153	151	2
2	OMIL-JWIL (JV)	390	339	51	56	54	2
3	Hetvi Construction(Jal Nigam)	190	190	0	21	21	0
Total		822	761	61	230	226	4

Table 7 Observations

Table No-7 जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष ,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी फर्मों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ससमय निस्तारण करें साथ ही Pending Complain की सूची उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	3	2	1	67

Table 8 Observations

Table No-8 अधिशाषी अभियंता ने अवगत कराया कि जनपद में कोई भी ग्राम आर्सेनिक/ JE/AE प्रभावित नहीं है, फ्लोराइड प्रभावित 3 ग्रामों में से 2 में पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है शेष 1 ग्राम बरौली कला में पेयजल योजना निर्माणाधीन है जिसे जून 2026 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है, डायरेक्ट पम्पिंग से आंशिक जलापूर्ति 15 दिन में चालू कर दी जाएगी, जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि फ्लोराइड प्रभावित ग्राम बरौली कला पेयजल योजना में तत्काल जलापूर्ति प्रारंभ करायें एवं प्रोजेक्ट मनेजर में OMIL- JWIL (JV) को निर्देशित किया गया कि योजना के अवशेष समस्त कार्य प्राथमिकता पर 6 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Other Parameter में Q2 में Source testing 87% रही है जिसे 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

CIRP Status

सभी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए कार्य अवधि में पूरा करना है । मै0 OMIL JWIL (JV) को अक्टूबर 2026 तक 8 योजनाएं पूर्ण करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजर मै0 OMIL JWIL (JV) द्वारा अवगत कराया गया कि 8 योजनाओं में से 5 योजनाएं पूर्ण हैं, अवशेष 3 योजनाओं को ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया गया। मै0 Indian Hume Pipe द्वारा अक्टूबर 2026 तक 41 योजनाएं पूर्ण करनी है, प्रोजेक्ट मेनेजर मै0 Indian Hume Pipe द्वारा अवगत कराया गया कि 41 योजनाओं में से 29 योजनाएं पूर्ण हैं योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशाषी अभियंता और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीम को निर्देशित किया गया कि पूर्ण योजनाओ की जाँच कर ले यदि कोई कार्य अधूरा है तो उसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें यदि निर्धारित अवधि में योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया तो उस योजना के कार्यों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

फर्म मै0 OMIL JWIL (JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 2 पेयजल योजनाओ हैं, जगमोहनपुर एवं रजपुरा जानेबरसी में प्राप्त भूमि उपयुक्त न होने के कारण योजनाओ के कार्य में बाधा आ रही है जिलाधिकारी महोदय ने भूमि हेतु एसडीएम एवं ग्राम प्रधान से वार्ता करके भूमि के लिए प्रयास करने को निर्देशित किया गया।

Chlorination Details

समस्त पेयजल योजनाओ पर नियमित क्लोरीन युक्त जलापूर्ति हेतु निर्देशित किया गया।

Other Issue-Related Instructions

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature