

DWSM Minuts Of Meeting - Pratapgarh

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
27	46	17	4	6	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
145	225	46	133	46

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	153	96	149	1	1	2	4	97	152

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] JMC - Lakshmi (JV)	366	780	445	<u>103</u> <u>133</u> <u>209</u>	<u>64</u> <u>118</u>	<u>86</u> <u>181</u>	<u>216</u> <u>485</u>	<u>30</u> <u>74</u>	<u>171</u> <u>344</u>	0	343	236
2	[JJM] Power Mech Projects Ltd	456	1020	620	<u>232</u> <u>166</u> <u>222</u>	<u>164</u> <u>312</u>	<u>55</u> <u>116</u>	<u>237</u> <u>596</u>	<u>37</u> <u>76</u>	<u>173</u> <u>399</u>	5	452	378
3	[Jal Nigma] LC Infra Project Limited	145	225	179	<u>46</u> <u>16</u> <u>117</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	0	0	0
Total		967	2025	1244	<u>381</u> <u>315</u> <u>548</u>	<u>228</u> <u>430</u>	<u>141</u> <u>297</u>	<u>453</u> <u>1081</u>	<u>67</u> <u>150</u>	<u>344</u> <u>743</u>	5	795	614

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	315	314 ———— 36	192 ———— 61%	72 ———— 57 ———— 63	104 ———— 104	57 ———— 57	154 ———— 154	23 ———— 22	121 ———— 121	0	305	238	88723.22	47680.80
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	103	103 ———— 80	79 ———— 77%	14 ———— 9 ———— 56	4 ———— 4	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	418	417 ———— 116	271 ———— 65%	86 ———— 66 ———— 119	108 ———— 108	57 ———— 57	154 ———— 154	23 ———— 22	121 ———— 121	0	305	238	88723.22	47680.80

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JMC - Lakshmi (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Power Mech Projects Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LC Infra Project Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	JMC - Lakshmi (JV)	780	54	45	160	533
2	Power Mech Projects Ltd	1020	116	118	137	681
Total		1800	170	163	297	1214

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	2104	1928	140	36	91.63%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	980	949	96.84
2	पंप हाउस	980	887	90.51
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	980	534	54.49
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	795	781/614	98.24
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	14344	13011	90.71
6	सौर ऊर्जा प्लांट	666	586	87.99
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	491841	469168	95.39
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5312	5283	99.45
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1800	1218	67.67
11	कमीशनिंग गाँव	1800	610	33.89
12	नियमित जल आपूर्ति	1800	1065	59.17

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	366	73	70	64	55	53

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Power Mech Projects Ltd	456	194	182	164	155	145
Total		822	267	252	228	210	198
##	Jal Nigam	145	0	0	0	0	0
Total		967	267	252	228	210	198

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	222	191	31	95	82	13
2	Power Mech Projects Ltd	416	386	30	259	230	29
3	LC Infra Project Limited(Jal Nigam)	143	124	19	6	3	3
Total		781	701	80	360	315	45

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	40	24	16	60

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
2	JE/AES	3	3	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लॉराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों मे पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Other Instructions

CIRP Status

Discussed and instructed to complete schemes as on mentioned timeline by NJJM

Additional CISP Notes

Discussed

Land Availability / Issues

Discussed with agency concerned person and rest assurance to any support

Chlorination Details

All regular water supply villages must have chlorinator system

Other Issue-Related Instructions

ask for any support is required.

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature