

DWSM Minuts Of Meeting - Pratapgarh

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
27	46	16	3	8	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
145	225	59	128	38

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	153	96	149	1	1	2	4	97	152

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] JMC - Kalpataru	366	780	463	<u>103</u> <u>138</u> <u>222</u>	<u>65</u> <u>121</u>	<u>87</u> <u>180</u>	<u>214</u> <u>483</u>	<u>23</u> <u>46</u>	<u>160</u> <u>327</u>	0	343	253
2	[JJM] Power Mech Projects Ltd	456	1020	632	<u>233</u> <u>166</u> <u>233</u>	<u>176</u> <u>337</u>	<u>49</u> <u>106</u>	<u>231</u> <u>581</u>	<u>36</u> <u>74</u>	<u>168</u> <u>390</u>	2	452	383
3	[Jal Nigam] LC Infra Project Limited	145	225	187	<u>59</u> <u>1</u> <u>127</u>	<u>145</u> <u>225</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	0	0	0
Total		967	2025	1282	<u>395</u> <u>305</u> <u>582</u>	<u>386</u> <u>683</u>	<u>136</u> <u>286</u>	<u>445</u> <u>1064</u>	<u>59</u> <u>120</u>	<u>328</u> <u>717</u>	2	795	636

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	315	314 ———— 45	201 ———— 64%	72 ———— 59 ———— 70	108 ———— 108	57 ———— 57	150 ———— 150	22 ———— 21	112 ———— 112	0	306	242	88723.22	47680.80
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	103	103 ———— 82	84 ———— 82%	21 ———— 1 ———— 62	103 ———— 103	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	418	417 ———— 127	285 ———— 68%	93 ———— 60 ———— 132	211 ———— 211	57 ———— 57	150 ———— 150	22 ———— 21	112 ———— 112	0	306	242	88723.22	47680.80

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JMC - Kalpataru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Power Mech Projects Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LC Infra Project Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	JMC - Kalpataru	780	59	116	160	538
2	Power Mech Projects Ltd	1020	146	297	137	704
3	LC Infra Project Limited	225	195	4	174	0
Total		2025	400	417	471	1242

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	2104	1928	140	36	91.63%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	980	951	97.04
2	पंप हाउस	980	887	90.51
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	980	588	60.00
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	795	792/636	99.62
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	14360	13031	90.75
6	सौर ऊर्जा प्लांट	667	585	87.71
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	491841	471634	95.89
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5314	5293	99.60
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1800	1246	69.22
11	कमीशनिंग गाँव	1800	610	33.89
12	नियमित जल आपूर्ति	1800	1095	60.83

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Kalpataru	366	85	83	65	65	63
2	Power Mech Projects Ltd	456	202	182	176	164	149
Total		822	287	265	241	229	212
##	Jal Nigam	145	0	0	0	0	0
Total		967	287	265	241	229	212

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Kalpataru	250	236	14	109	101	8
2	Power Mech Projects Ltd	456	442	14	301	288	13
3	LC Infra Project Limited(Jal Nigam)	157	144	13	12	5	7
Total		863	822	41	422	394	28

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	40	25	15	62
2	JE/AES	3	3	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लॉराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों मे पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Other Instructions

CIRP Status

Instructed to expedite and ensure the work completed on timeline as per NJJM

Additional CISP Notes
NA

Land Availability / Issues
Instructed to department for supporting to be resolved of Land availability

Chlorination Details
Instructed to ensure the chlorination for Regular water supply

Other Issue-Related Instructions
NA

Digitally Signed By :-
TAUSEEF AHMAD

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-
ABHISHEK PANDEY
Date : 13-Oct-2026 11:32 AM

District Magistrate Signature