

जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 'हर घर जल' के सम्बन्ध में आहूत की गई समीक्षा बैठक दिनांक 23.06.2025 का कार्यवृत्त/दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु।

दिनांक 23.06.2025 को अयोध्या द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर जल' के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, टीम लीडर, टी0पी0आई0 तथा चयनित एजेसी मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि0 एंव रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद, मेसर्स वी0एस0ए0-एस0सी0एल0 (जे0वी0), हैदराबाद, मेसर्स यूनिवर्सल एम्प्लॉयी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक लि0-गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 (जे0वी0), नोएडा-201301 (उ0प्र0) के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में की गई धारा एद दिए गए निर्देशानुसार सभी सम्बन्धित अधिकारी को निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- जल जीवन मिशन फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में 540 पानी टकी का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 535 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ है। विकासखण्ड-मया बाजार में शेरपाघाट, बनगावा, विकासखण्ड-मसोधा में अरुयावा, दिल्लीपुर-परसाया पेयजल योजना का कार्य भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (जल निगम) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कार्य प्रारम्भ करावें। विकासखण्ड-सोहायल में मुस्तफाबाद में जलकल परिसर में फलदार वृक्ष अधिष्ठापित होने के कारण शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, जिसके निस्तारण हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि वन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर वृक्षों के पतन के सम्बन्ध में कार्यवाही कराकर एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ करावें। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिले ऐलम की टकियों की प्रगति हेतु रिपोर्ट में अलग से प्रस्तुत करें।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि0 एंव रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद द्वारा अवगत कराया गया विकासखण्ड- पूरा बाजार में निवसेनपुर पेयजल योजना में द्वितीय नलकूप के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण द्वितीय नलकूप का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया है कि उपजिलाधिकारी, सदर से सम्पर्क कर एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ करावें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि संचालन एवं रख-रखाव हेतु पेयजल योजनाओं चयन हेतु मानक क्या है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि पेयजल योजना के समस्त कार्य पूरे कराते हुए समस्त लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध कराने के उपरान्त योजना को संचालन एवं रख-रखाव हेतु चयनित किया जाता है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया वर्तमान तक फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 84 नग पेयजल योजनाएं संचालन एवं रख-रखाव हेतु चयनित हो गयी है, जिसके अन्तर्गत 106 ग्राम वंचायत एवं 151 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 78 नग पेयजल योजनाएं संचालन एवं रख-रखाव में सम्मिलित किया जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण लिया जाएगा।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक 553 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 570 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुछ योजनाओं पर द्वितीय नलकूप हेतु भूमि विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। जिसके सम्बन्ध

जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिया गया कि भूमि विवाद की समस्या का अग्रोहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर सभी स्थानों पर दृग्बलेल का निर्माण प्रारम्भ कराये।

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक 593 नग पम्पहाउस के सापेक्ष 548 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ एवं 475 नग पम्पहाउस का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 593 नग बाउण्ड्रीवाल के सापेक्ष 564 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ एवं 507 नग बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 540 नग जलकल परिसर के विकासकार्य के सापेक्ष 223 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ एवं 185 नग जलकल परिसर के विकासकार्य पूर्ण किया जा चुका है। 593 नग सोलर सिस्टम के सापेक्ष 405 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ एवं 372 नग सोलर सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 593 नग क्लोरीनेशन सिस्टम के सापेक्ष 271 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ एवं 244 नग क्लोरीनेशन सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 593 नग ऑटोमेशन सिस्टम के सापेक्ष 297 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ एवं 208 नग ऑटोमेशन सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 5678.00 किमी० काटी गई सड़क के सापेक्ष 5506.00 किमी० सड़क पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कराया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। 332909 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 328415 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) के साथ-साथ समस्त सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया कि जहां-जहां पम्पहाउस का निर्माण किया जा चुका है, वहां जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक 1144 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 298 नग राजस्व ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव के द्वारा कराया जा चुका है। जिसके क्रम में मैसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एवं रैनकी (जे०पी०), हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ योजनाओं पर समस्त घरों को गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने के उपरान्त भी ग्राम प्रधान के द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि खण्ड विकास अधिकारी से सनन्धय स्थापित कर ग्राम प्रधान से हर घर जल प्रमाणीकरण कार्य कराये।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क पुनर्स्थापना का कार्य नानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण न किये जाने के कारण प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया है कि सड़क पुनर्स्थापना का कार्य नानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कराये। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया सड़कों की कटिंग का कार्य कटर के माध्यम से ही कराये, ऐसा न पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराते हुए कार्यवाही की जायेगी।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग हेतु रेलवे विभाग से सम्बन्धित सनन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। परन्तु 57 स्थलों पर रोड क्रॉसिंग हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान तक लब्धित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित विभाग से सनन्धय स्थापित कर कार्य कराये। नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि गृह जल संयोजन लाभार्थियों के घर को बाहर दिया जाना है या घर के अन्दर। जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि निचमानुसार गृह जल संयोजन लाभार्थी के किचन, बाथरूम अथवा टॉयलेट में से किसी एक स्थान पर प्रदान किया जाना है।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक 277 नग पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) के साथ-साथ रामरत सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया कि जहा-जहा पम्पहाउस का निर्माण किया जा चुका है, वहां जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत उपायय अयोध्या में 540 पानी टकी का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एच रेमकी (जे०पी०), हैदराबाद द्वारा निर्धारित लक्ष्य 38 नग के सापेक्ष 28 नग, मेसर्स वी०एस्०ए०-एस्०सी०एल० (जे०पी०), हैदराबाद द्वारा निर्धारित लक्ष्य 296 नग के सापेक्ष 132 नग, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक लि०-गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० (जे पी), नोरखा द्वारा निर्धारित लक्ष्य 49 नग के सापेक्ष 40 नग मेसर्स युनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई द्वारा निर्धारित लक्ष्य 159 नग के सापेक्ष मात्र 125 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित एजेंसियों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्य को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करें।

एजेंसीवार प्रगति की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्न है -

1. मेसर्स वी०एस्०ए०-एस्०सी०एल० (जे०पी०), हैदराबाद की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -
 - * द्यूबवेल बोरेज 328 नग के सापेक्ष 307 नग पूर्ण है। शेष 21 नग द्यूबवेल में से 12 नग द्वितीय द्यूबवेल हेतु भूमि विवाद के कारण, 02 नग द्यूबवेल हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, 04 नग स्थलों पर बोरेज फेल हो गई जिसे पुनः कराया जा रहा है एवं अन्य 03 नग स्थलों पर द्यूबवेल का कार्य प्रारम्भ है।।
 - * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 296 नग के सापेक्ष 281 नग स्थलों पर शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ, जिसमें से 284 नग स्थलों पर स्टैंडिंग का कार्य एवं 226 नग स्थलों पर स्लैब का कार्य पूर्ण है, 132 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 296 नग शिरोपरि जलाशय में से 83 नग योजना पर जिक एलम की एजेंसी निर्माण किया जाना है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि आपका द्वारा तिक एलम की टंकियों का चयन कम किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अगली बैठक तक 50 नग शिरोपरि जलाशय के स्टैंडिंग का कार्य में गुंठे कराये।
 - * पम्पहाउस के लक्ष्य 328 नग के सापेक्ष 290 नग का कार्य प्रारम्भ, 227 नग का कार्य पूर्ण है।

- * बाउण्ड्रीवाल के लक्ष्य 328 नग के सापेक्ष 306 नग का कार्य प्रारम्भ, 255 नग का कार्य पूर्ण है। शेष 22 नग पेयजल योजनाओं पर बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
 - * पाइप लाइन के लक्ष्य 70/720 किमी० के सापेक्ष 6350.40 किमी० का कार्य पूर्ण है। शेष 728.80 किमी० कार्य न पूर्ण होने का कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के समानान्तर पाइप लाइन बिछाई जानी है एवं कुछ स्थानों पर भूमि विवाद के कारण पाइप बिछाये जाने का कार्य नहीं हो पा रहा है। मुख्य विकारा अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 25 दिन में 250.00 किमी० एवं 45 दिनों में समस्त अवशेष पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कराये।
 - * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कि 721 नग राजस्व ग्रामों हेतु 287 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 85 पेयजल योजनाओं 195 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 525 नग राजस्व ग्रामों में अतिशीघ्र नियमित जलापूर्ति किये जाने के निर्देश दिए गए।
 - * सड़क/मार्गों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।
2. मेसर्स यूनिवर्सल एनईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -
- * द्यूबयेल बोरिंग 164 नग के सापेक्ष 164 नग पूर्ण है।
 - * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 159 नग के सापेक्ष 159 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ, 125 नग का कार्य पूर्ण, 148 नग का कार्य स्ट्रेजिंग तक एवं 157 नग का सफ्ट तक का कार्य कराया गया है।
 - * पम्पहाउस के लक्ष्य 164 नग के सापेक्ष 162 नग पर कार्य प्रारम्भ, 152 नग का कार्य पूर्ण है, शेष 02 नग में से 01 नग पर दृक्ष स्थापित होने के कारण, दूसरे पर भूमि उपलब्ध हो गई है, शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
 - * बाउण्ड्रीवाल के लक्ष्य 164 नग के सापेक्ष 161 नग पर कार्य प्रारम्भ, 157 नग का कार्य पूर्ण है, शेष 07 नग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
 - * पाइप लाइन के लक्ष्य 2310.00 किमी० के सापेक्ष 2293.00 किमी० का कार्य पूर्ण है। शेष 17.00 किमी० का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
 - * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 283 नग राजस्व ग्राम हेतु 132 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 233 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 50 नग राजस्व ग्रामों में शीघ्र नियमित जलापूर्ति किये जाने के निर्देश दिए गए।
 - * सड़क/मार्गों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।

3. मेसर्स विन्हा टेलीटिक लि0--माजा इजीनियरिंग प्रावलि0 (जे0वी0) मोएडा की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -

- * द्यूबवेल बोरिंग 54 नम के सापेक्ष 54 नम का कार्य पूर्ण पाया गया।
- * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 49 नम के सापेक्ष 49 नम पर कार्य प्रारम्भ, 40 नम का कार्य पूर्ण, 49 नम का कार्य स्टेजिंग तक एन 49 नम का सफ्ट तक का कार्य कराया गया है।
- * पम्पहाउस के लक्ष्य 54 नम के सापेक्ष 52 नम का कार्य प्रारम्भ, 51 नम का कार्य पूर्ण एन 01 नम का कार्य प्रगति पर है शेष 02 नम लो-लेण्ड के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित ग्रामवासियों में सलाह की खुदाई कराकर बॉम्बरा में मिट्टी भराने का कार्य कराये।
- * बाउण्ड्रीवाल के लक्ष्य 54 नम के सापेक्ष 52 नम पर कार्य प्रारम्भ, 51 नम का कार्य पूर्ण है, 01 नम का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- * पाइप लाइन के लक्ष्य 854.00 किमी0 के सापेक्ष 817.00 किमी0 का कार्य पूर्ण है। शेष 27.00 किमी0 का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कि 94 नम राजस्व ग्रामों के हेतु 48 पेयजल योजनाओं में 28 योजनाओं से 50 नम राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 44 नम राजस्व ग्रामों में शीघ्र नियमित जलापूर्ति किये जाने के निर्देश दिए गए।
- * सड़क/मार्गों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।

4. मेसर्स मायत्री प्रोजेक्ट लि0 एन रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -

- * द्यूबवेल बोरिंग 46 नम के सापेक्ष 45 नम पूर्ण है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि मित्ररोनपुर पेयजल योजना विकासखण्ड- पूरा बाजार में द्वितीय द्यूबवेल हेतु भूमि विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 30 नम के सापेक्ष 30 नम पर कार्य प्रारम्भ, 28 नम का कार्य पूर्ण, 35 नम का कार्य स्टेजिंग तक एन 36 नम का सफ्ट तक का कार्य कराया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा धीमी प्रगति पर रोष प्रकट किया, जिस पर फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया 31 अगस्त, 2025 तक समस्त शिरोपरि जलाशय कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
- * पम्पहाउस के लक्ष्य 40 नम के सापेक्ष 45 नम पर कार्य प्रारम्भ, 44 नम का कार्य पूर्ण है।
- * बाउण्ड्रीवाल के लक्ष्य 46 नम के सापेक्ष 45 नम का कार्य प्रारम्भ, 44 नम का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- * पाइप लाइन के लक्ष्य 416.74 किमी0 के सापेक्ष 424.06 किमी0 का कार्य पूर्ण किया गया है।
- * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कि 46 नम राजस्व ग्रामों हेतु 33 पेयजल योजनाओं में से 32 योजनाओं से 38 नम राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, 02 राजस्व ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्रॉडिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे।

- * सड़क/भागी के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।

5. आई0ई0सी0 -

श्री अनुराग वर्मा, सी0वी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि 593 पम्पहाउस के सापेक्ष 3/2 पम्पहाउस पर आई0ई0सी0 संस्था में सञ्चालन के द्वारा पम्पहाउस पर एव जनपद अभियंता के सभी पंचायत घरे व प्राथमिक विद्यालयों वेंटिंग का कार्य कराया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि आई0ई0सी0 के द्वारा सभी ग्राम पंचायत में नुककड नाटक का कार्य हुआ है कि नहीं एव कार्य का सत्यापन किया गया है अथवा नहीं। श्री अनुराग वर्मा, सी0वी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में ही आई0ई0सी0 संस्था द्वारा नुककड नाटक का कार्य कराया जा चुका है। कार्य के सत्यापन के सम्बन्ध में अधिशारी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ कार्यों का सत्यापन कराते हुए राज्य पेयजल एव स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है।

6. आई0एस0ए0 -

श्री इन्द्रभूषण वर्मा, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्लानिंग एव मोबिलाइजेशन फेज का कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान में भी आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा इम्प्लीमेंटेशन फेज एव पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज का कार्य कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जानकारी चाही गई कि क्या बेस लाइन डाटा को चेक किया गया, जिस पर श्री इन्द्रभूषण वर्मा, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा बेसलाइन डाटा को चेक किया गया है, साथ अवगत कराया गया कि कुछ योजनाओं के वर्तमान ओपेक्स खाता नहीं खुल पाये हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कहा गया कि आई0एस0ए0 के भुगतान हेतु सभी अभिलेख उपलब्ध होने चाहिए। अन्वय की स्थिति में आई0एस0ए0 संस्थाओं का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी एफ0टी0के0 महिलाओं को पुनः पानी की जांच की एव पोर्टल पर अपलोड करने की ट्रेनिंग प्रदान की जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर जलामूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है, उनकी सूची समस्त आई0एस0ए0 संस्थाओं को उपलब्ध कराते हुए पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज का कार्य प्रारम्भ कराये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा श्री अनुराग वर्मा, सी0वी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0 से जानकारी चाही गई कि क्या एफ0टी0के0 महिलाओं द्वारा पानी की जांच की जा रही है, श्री अनुराग वर्मा, सी0वी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि हा एफ0टी0के0 महिलाओं द्वारा पानी की जांच की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त श्री अनुराग वर्मा, सी0वी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद में 03 महिलाएं पम्प ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अगली बैठक तक 20 महिलाओं को पम्पऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया जाय। सभी सहायक अभियन्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि 05-06 महिलाओं को पम्प ऑपरेटर के पद पर नियुक्त करें।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (गामीण) को निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक विद्यालयों के टकी में सीपे कनेक्शन कराये एव जनपद को समस्त

88 मौसालाजो मे तथा गियावा के फारेस्ट मे स्टैण्डपोस्ट लगाते हुए जलापूर्ति उपलब्ध कराये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 के कार्य की रिपोर्ट अगली बैठक से प्रस्तुत करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष जलकल परिसरों मे 0500 कुओं के अधिष्ठापन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जलकल परिसर मे 20-20 कुंआ (जिसमे पाकड़, मुलामोहर, प्लास, नीम एवं अशोक के कुंआ हो) स्थापित कराये।

आई0जी0आर0एस0 की शिकायतों के सम्बन्ध मे अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 01 जनवरी, 22.03.2025 तक कुल 1356 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमे 903 का निस्तारण कराया जा चुका है एवं 393 शिकायतें अभी भी लम्बित है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि फर्मों द्वारा कराये गये शिकायतों के निस्तारण गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण 50 प्रतिशत शिकायतों का फीडबैक निगेटिव है। जिस पर श्री अजीज अहमद चौधरी, सहा0अभि0 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि फर्मों के द्वारा शिकायतों के निस्तारण हेतु पर्याप्त मेहनत उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है एवं समय से शिकायतों का निस्तारण भी नहीं कराया जा रहा है जिससे निगेटिव फीडबैक प्राप्त हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने समस्त फर्मों को निर्देशित किया कि आई0जी0आर0एस0 की समस्त शिकायतों का समय से गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराये जिससे निगेटिव फीडबैक न प्राप्त हो।

समस्त चारों फर्मों को निर्देश दिए गए कि जिन पेयजल योजनाओं सम्मिलित का निर्माण कार्य पूर्ण है उन योजनाओं पर जलापूर्ति प्रारम्भ करे।

कार्यालय- जिलाधिकारी, अयोध्या

पत्रांक २५७० / M-27 / 87 दिनांक 07/07/2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित क्षेत्र की योजनाओं ने भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा भूमि विवादित है, का निस्तारण कराने का कष्ट करे।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि पूर्ण योजनाओं के हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु ग्राम पंचायत सचिव से स्थापन कराकर प्रमाणीकरण का कार्य कराए।
6. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, अयोध्या।
7. टीम लीडर, टी0पी0आई0, अयोध्या यूनिट।
8. मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि0 एवं रैमकी (जे0पी0), हैदराबाद, मेसर्स वी0एस0ए0- एस0सी0एल0 (जे0पी0), हैदराबाद, मेसर्स यूनिवर्सल एमईवी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलेक लि0, -गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 (जे.पी.), नोएडा-201301 (उ0प्र0)।

Digitally signed by
NIKHIL TIKARAM FUNDE
DN: cn=NIKHIL TIKARAM FUNDE,
o=02: जिलाधिकारी
अयोध्या।