

जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 'हर घर जल' के सम्बन्ध में आरुत की गई समीक्षा बैठक दिनांक 29.05.2025 का कार्यवृत्त/दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु।

दिनांक 29.05.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर जल' के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, टीन लीडर, टी०पी०आई० तथा चयनित एजेंसी मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एवं रैनकी (जे०पी०), हैदराबाद, मेसर्स वी०एस०एस०-एस०सी०एल० (जे०पी०), हैदराबाद, मेसर्स मूनियरसंल एमडंपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक लि०-गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० (जे०पी०), नोएडा-201301 (जे०पी०) के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में की गई चर्चा एवं दिए गए निर्देशानुसार सभी सम्बन्धित अधिकारी को निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- जल जीवन मिशन फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में 540 पानी टर्की का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 533 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ है। विकासखण्ड-मया बाजार में सरैया, शेरवाघाट, बनगावा, विकासखण्ड-मलौवा में अरुवावा, मिल्कीपुर-परसावा पेयजल योजना का कार्य भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (जल निगम) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर कार्य प्रारम्भ कराये। विकासखण्ड-अमानीगंज में कुदुर्खाकला पेयजल योजना पर द्यूवपेल की गहराई 185.00 मी० के सापेक्ष मात्र 99.00 मीटर किया जाना सम्भव हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (पि०/यों०) जल निगम को निर्देशित किया गया कि तकनीकी जांच करते हुए नया स्टीमेट तैयार कर कार्य प्रारम्भ कराये। विकासखण्ड-सोहावल में मुस्तफाबाद में जलकल परिसर में फलादार वृक्ष अधिष्ठापित होने के कारण शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, जिसके निस्तारण हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि वन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में कार्यवाही कराकर एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ कराये।
- प्रोजेक्ट मेनेजर, मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एवं रैनकी (जे०पी०), हैदराबाद द्वारा अवगत कराया गया विकासखण्ड-पूरा बाजार में मित्रसेनपुर पेयजल योजना में द्वितीय नलकूप के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण द्वितीय नलकूप का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया है कि उपजिलाधिकारी, सदर से सम्पर्क कर एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ कराये।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत कोई भी पेयजल योजना ग्राम पंचायत को हस्तगत नहीं की जा सकी है। जल निगम द्वारा संचालन एवं अनुस्क्षण की जा रही 12 नग पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायत को हस्तगत की जा चुकी हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित कुल 72 पेयजल योजनाओं के समस्त अभिलेख पंचायती राज के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है जिससे से 22 योजनाओं का पंचायती राज की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान तक 258 नग पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) के साथ-साथ समस्त राजस्व अभियन्ता/ मूनियर इंजीनियर जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया कि जल-जल प्रपातसरा का निर्माण किया जा चुका है, वहां जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- प्रोजेक्ट मेनेजर, मेसर्स वी०एस०एस०-एस०सी०एल० (जे०पी०), हैदराबाद द्वारा अवगत कराया गया कि कराये गये कार्य का अनुपालन सम्बन्धित होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई है, जिसके

सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि ₹50 1200 89 करोड़ के सापेक्ष ₹50 580.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। जो कि कराये गये कार्यों के सापेक्ष पर्याप्त है। उक्त के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को निर्देशित किया गया कि भुगतान का बहाना न बनाकर कार्य को प्राथमिकता पर सम्पन्न कराये।

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्मों द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का डेटा प्रतिदिन एकत्रित करे, पर्याप्त श्रमिक की संख्या न होने पर फर्म के ऊपर एल०डी० लगाकर कार्यवाही कराये।
- उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में 540 पानी टकी का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एव रैनवी (जे०वी०), हैदराबाद द्वारा निर्धारित लक्ष्य 38 नग के सापेक्ष 28 नग, मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद द्वारा निर्धारित लक्ष्य 298 नग के सापेक्ष 132 नग, मेसर्स विन्ध्य टेक्नोलॉजि लि०, गाजा इंजीनियरिंग प्रा० लि० (जे०वी०), नोएडा द्वारा निर्धारित लक्ष्य 49 नग के सापेक्ष 38 नग एव मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई द्वारा निर्धारित लक्ष्य 159 नग के सापेक्ष मात्र 102 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित एजेंसियों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्य को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करे।

एजेंसीवार प्रगति की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्न है -

1. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -

- * ट्यूबवेल ड्रॉरिंग 328 नग के सापेक्ष 304 नग पूर्ण है। शेष 24 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 298 नग के सापेक्ष 132 नग का कार्य पूर्ण है, जिसके संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया है कि जांच कर ले 132 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है, यदि न हो तो फर्म के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कराये।
- * पम्पहाउस के लक्ष्य 328 नग के सापेक्ष 227 नग का कार्य पूर्ण है, जिससे 188 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- * बाउण्ड्रीवाल के लक्ष्य 328 नग के सापेक्ष 255 नग का कार्य पूर्ण है। 48 नग का कार्य प्रगति पर है शेष 27 नग पेयजल योजनाओं पर बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- * पाइप लाइन के लक्ष्य 707720 किमी० के सापेक्ष 623380 किमी० का कार्य पूर्ण है। शेष 84340 किमी० कार्य ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कि 722 नग राजस्व ग्रामों हेतु 298 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 78 पेयजल योजनाओं से 188 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 536 नग राजस्व ग्रामों में अतिशीघ्र नियमित जलापूर्ति किये जाने के निर्देश दिए गए।
- * सड़क/ग्रामों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।

2. मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -

- * ट्यूबवेल ड्रॉरिंग 164 नग के सापेक्ष 164 नग पूर्ण है।

- * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 159 नग के सापेक्ष 102 नग का कार्य पूर्ण, 146 नग का कार्य स्टेजिंग तक एवं 157 नग का सफ्ट तक का कार्य कराया गया है। 02 नग शिरोपरि जलाशय 1 विकासखण्ड- सोहावला में मुस्तफाबाद एवं 2 विकासखण्ड- अमानीगंज में कुदुखाकला पेयजल योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं है। फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 जुलाई, 2025 तक 158 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं शेष 01 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य अगस्त, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
 - * पम्पहाउस के लक्ष्य 164 नग के सापेक्ष 152 नग का कार्य पूर्ण एवं 10 नग का कार्य प्रगति पर है तथा 02 नग पर कार्य सिचार्ड विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं है। सभी पम्पहाउस का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया।
 - * बातण्डीवाल के लक्ष्य 164 नग के सापेक्ष 157 नग का कार्य पूर्ण है, शेष 07 नग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
 - * पाइप लाइन के लक्ष्य 2310.00 किमी० के सापेक्ष 2290.00 किमी० का कार्य पूर्ण है। शेष 20.00 किमी० का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
 - * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 283 नग राजस्व ग्राम हेतु 132 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 233 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 50 नग राजस्व ग्रामों में शीघ्र नियमित जलापूर्ति किये जाने के निर्देश दिए गए।
 - * सड़क/मार्गों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।
3. मेसर्स विन्ध्या टेलीसिंक लि०-गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० (जे०पी.), नोएडा की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -
- * ट्यूबवेल बोरिंग 54 नग के सापेक्ष 54 नग का कार्य पूर्ण पाया गया।
 - * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 49 नग के सापेक्ष 38 नग का कार्य पूर्ण, 49 नग का कार्य स्टेजिंग तक एवं 49 नग का सफ्ट तक का कार्य कराया गया है। शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य के सापेक्ष समस्त कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि 30 जुलाई, 2025 तक 48 नग शिरोपरि जलाशय एवं 30 अगस्त, 2025 तक समस्त 49 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
 - * पम्पहाउस के लक्ष्य 54 नग के सापेक्ष 51 नग का कार्य पूर्ण एवं 01 नग का कार्य प्रगति पर है तथा 02 नग पर कार्य प्रारम्भ नहीं है। सभी पम्पहाउस का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया।
 - * बातण्डीवाल के लक्ष्य 54 नग के सापेक्ष 51 नग का कार्य पूर्ण है, 01 नग का कार्य प्रगति पर है एवं 02 नग का कार्य प्रारम्भ नहीं है। सभी शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
 - * पाइप लाइन के लक्ष्य 854.00 किमी० के सापेक्ष 816.00 किमी० का कार्य पूर्ण है। शेष 28.00 किमी० का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
 - * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कि 94 नग राजस्व ग्रामों हेतु 48 पेयजल योजनाओं में 21 योजनाओं से 24 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 70 नग राजस्व ग्रामों में शीघ्र नियमित जलापूर्ति किये जाने के निर्देश दिए गए।
 - * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 12 नग पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है।
 - * सड़क/मार्गों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।

4. मैसर्स गांधी प्रोजेक्ट लि० एंव ऐमकी (जे०पी०), हैदराबाद की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि -

- * ट्यूबवेल बीरिंग 48 नग के सापेक्ष 45 नग पूर्ण है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि मित्रलेनपुर पेयजल योजना विकासखण्ड - पूरा बाजार में द्वितीय ट्यूबवेल हेतु भूमि विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- * शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य 36 नग के सापेक्ष 28 नग का कार्य पूर्ण, 35 नग का कार्य तैयिग तक एवं 36 नग का राफ्ट तक का कार्य कराया गया है। शिरोपरि जलाशय के लक्ष्य के सापेक्ष समस्त कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- * भम्पहाउस के लक्ष्य 48 नग के सापेक्ष 44 नग का कार्य पूर्ण है। 01 नग भम्पहाउस पर कार्य प्रारम्भ है। शेष 01 भम्पहाउस का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया।
- * बालरहीवाल के लक्ष्य 48 नग के सापेक्ष 44 नग का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- * पाइप लाइन के लक्ष्य 418.74 किमी० के सापेक्ष 424.08 किमी० का कार्य पूर्ण किया गया है।
- * फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कि 48 नग राजस्व ग्रामों हेतु 36 पेयजल योजनाओं में से 32 योजनाओं से 42 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलामूर्ति की जा रही है, 02 राजस्व ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग के एवं 02 नग ग्रामों हेतु रेलवे कांसिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण जलामूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी। अधिराशी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एवं रेल विभाग से सम्पर्क स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर शेष 04 नग राजस्व ग्रामों में शीघ्र नियमित जलामूर्ति प्रारम्भ कराये।
- * सड़क ग्रामों के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सड़क पुनर्स्थापना का कार्य करा लिया गया है।

5. आईईईसी -

श्री अनुसूच समी, सी०पी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू० द्वारा अवगत कराया गया कि 300 भम्पहाउस के सापेक्ष 381 भम्पहाउस पर आईईईसी सख्या मे० सक्षम के द्वारा भम्पहाउस पर वेनिम का कार्य कराया जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में अधिराशी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आईईईसी के पेरिंग के कार्यों की जांच कक्षाकर सृजित करे एवं शेष सभी भम्पहाउस पर पेरिंग का कार्य पूर्ण कराये।

6. आईएलएण्ड -

श्री इन्टरनेशनल समी, डी०पी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू० द्वारा अवगत कराया गया कि प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन फंड का कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान में श्री आईएलएण्ड सख्याओं द्वारा कार्य कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जानकारी पायी गई कि एच०पी०के० महिलाओं का समय किस प्रकार पर किया गया जिस पर डी०पी०, डी०पी०एम०यू० द्वारा अवगत कराया गया कि समूह की प्रतिभा एवं धाम ज्ञान द्वारा नापित महिलाओं को समर्थित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिराशी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सभी एच०पी०के० महिलाओं को विभिन्न कम्प्लेक्स के मध्यम से पुन-बांधी की जाय की एवं मोडेल पर अवलोक करने की ट्रेनिंग प्रदान की जाय।

सकल के अधिराशी अधिराशी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि लीमिटेड द्वारा जल जीवन मिशन की पाइप को सतिधरत कर दिया जाया है जिसके सम्बन्ध में अधिराशी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन के सतिधरत की सुचना जलस्वयं गुप्त में पोस्ट करे, यदि एक स्थान में लीमिटेड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती

है तो मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पीओआईओ, वन विभाग के डीओफओओ के साथ एक सप्ताह में बैठक का आयोजन करे जिससे जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्या का निस्तारण हो सके। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि डीओपीओआरओओ एवं अपर मुख्य अधिकारी को क्लारिफिकेशन में एड करे तथा पम्प संचालन में आपरेंटर फीमेल को रखा जाय एवं सभी पेयजल योजना के कंपस में 15 वृक्षों का रोपण कराये।

समस्त चारों फर्मों को निर्देश दिए गए कि जिन पेयजल योजनाओं पर पम्पहाउस का निर्माण कार्य पूर्ण है उन योजनाओं पर जलापूर्ति प्रारम्भ करे।

कार्यालय- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या

पत्रांक: 1930 / M-27 / 76 दिनांक: 12/06/2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित क्षेत्र की योजनाओं में भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा भूमि विवादित है, का निस्तारण कराने का कष्ट करे।
5. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डीओपीओएनओओ, अयोध्या।
6. टीम लीडर, टीओपीओआईओ, अयोध्या यूनिट।
7. मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एवं रैमकी (जैओपीओ), हैदराबाद, मेसर्स वीओएसओएओ- एसओसीओएलओ (जैओपीओ), हैदराबाद, मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक लि०, -गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० (जै.वी.),

Digitally signed by
Krishan Kumar Singh

Date: 09-06-2025

19:15: [Signature]

मुख्य विकास अधिकारी
अयोध्या।