

दिनांक 06.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 7- सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 8- डी०सी०, डी०पी०एम०यू० सीतापुर।
- 9- मेसर्स एन०सी०सी० लि०, सीतापुर।
- 10- मे० लार्सन एण्ड टूबो सीतापुर।
- 11- समस्त इम्प्लामेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी(आई०एस०ए०) सीतापुर

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तदोपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स एन०सी०सी० लि० एवं मेसर्स एल०एण्ड टी० लि० के द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें मेसर्स एन०सी०सी० लि० को 783 योजनाओं के अन्तर्गत 982 ग्राम पंचायत सम्मिलित 1437 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना में कार्य कराया जाना अपेक्षित है जिसके सापेक्ष मेसर्स एन०सी०सी० लि० के द्वारा अद्यतन तक 781 योजनाओं के अन्तर्गत 980 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित राजस्व ग्राम 1435 के कवर अनुबन्ध ही गठित किये गये शेष 02 योजनाओं के कवर अनुबन्ध अभी तक गठित नहीं किये गये हैं। जिस हेतु मेसर्स एन०सी०सी० लि० के ए०जी०एम० श्री चन्द्रशेखर राव द्वारा बताया गया कि 02 योजनाओं के कवर अनुबन्ध के गठन हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध तैयार करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है 01 सप्ताह के अन्दर कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु अप्राप्त/प्राप्त विवादित भूमियों की समीक्षा की गयी जिसमें 07 स्थानों पर अभी तक भूमि अप्राप्त पायी गयी एवं 12 स्थानों पर भूमि विवादित पायी गयी जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० सीतापुर एवं सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर को निर्देशित किया गया कि भूमि हेतु सम्बन्धित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अप्राप्त/प्राप्त विवादित भूमियों का निस्तारण कराये तथा साथ ही सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि अप्राप्त/प्राप्त विवादित भूमियों का निस्तारण जल्द से जल्द करा दिया जाये। अप्राप्त/प्राप्त विवादित भूमियों की समीक्षा के समय विकास खण्ड बेहटा की कुरतहिया ग्राम पंचायत में प्राप्त भूमि हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी लहरपुर से वार्ता की गयी जिसमें वार्ता के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एन०सी०सी० लि० के ए०जी०एम० श्री चन्द्रशेखर राव को निर्देशित किया गया कि जो भूमि आपको उपलब्ध करायी गयी है उसी भूमि पर कार्य कराया जाये।

81 9 V.M. 02 02

157

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों (आईएसओए), डीपीओएमओ ने अपनी संस्था द्वारा की गयी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी एवं अवगत कराया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल जीवन मिशन से जोड़ा जा रहा है। जिससे उनकी रुचि इस मिशन के प्रति बढ़ी है।

मे0 लार्सन एण्ड दूब्रो लि0-

- 1- मे0 लार्सन एण्ड दूब्रो लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि 535 स्वीकृति डीपीओआर0 में 628 नग बोरवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प हाउस 261 नग में कार्य चल रहा है तथा 207 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय सीमा पूर्ण हो जाने वाले कवर अनुबन्धों की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	कवर अनुबन्ध	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	शिरोपरि जलाशय		पाइप लाइन (कि०मी०)		बोरिंग का कार्य	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	106/ई.डी./21-22	10.08.2021	09.02.2023	91	76	1031.00	754.37	91	91
2	206/ई.डी./21-22	08.12.2021	07.06.2023	129	96	1364.41	902.85	129	129
3	225/ई.डी./21-22	30.12.2021	29.06.2023	65	40	908.00	458.42	65	65

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यों की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबन्धों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर मैनपावर बढ़ाते हुए तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिस पर मेसर्स लार्सन एण्ड दूब्रो लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अतुल मिश्रा द्वारा बताया गया कि पम्प हाउस एवं बाजन्डीवाल के शेष बचे कार्यों को 10 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा एवं शिरोपरि जलाशय के अतिरिक्त समस्त अवशेष कार्यों को 31 मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा दो माह के अन्दर शिरोपरि जलाशयों के कार्य भी पूर्ण कर लिये जायेंगे।

- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड दूब्रो लि0 के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि कार्यों में मैनपावर बढ़ाते हुए समयान्तर्गत गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड दूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़के तोड़ी/खोदी जा रही उनको साथ में ही मोटरेबल कराते हुए सड़को के पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। चूँकि पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। जिन योजनाओं में पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उसकी लिस्ट मुख्य विकास अधिकारी महोदय, को प्रेषित करें तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय, को निर्देशित कि पुर्नस्थापन हो चुके ग्रामों का सत्यापन करा लिया जाये।
- 4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये।

मे0 एन०सी०सी० लि०-

- 1- मे0 एन०सी०सी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि 783 स्वीकृति डीपीओआर0 में 776 नग बोरवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प हाउस 737 नग में कार्य चल रहा है तथा 770 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय सीमा पूर्ण हो जाने वाले कवर अनुबन्धों की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	कवर अनुबन्ध	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	शिरोपरि जलाशय		पाइप लाइन (कि०मी०)		बोरिंग का कार्य	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	125/ई.डी./21-22	31.08.2021	28.02.2023	20	19	199.77	169.25	20	18
2	213/ई.डी./21-22	11.12.2021	10.06.2023	70	66	939.25	799.00	70	70
3	256/ई.डी./21-22	09.02.2022	08.08.2023	51	48	709.32	599.22	51	51
4	312/ED/2022-23/VII	02.08.2022	01.02.2024	56	50	737.32	610.32	56	56

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यों की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबन्धों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर गैरपावर मकानों के तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 की शिरोपरि जलाशय की अत्यन्त कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि शिरोपरि जलाशय की प्रगति में सुधार करें जिस पर मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 के ए0जी0एम0 के द्वारा बताया गया कि कार्यों को समयान्तर्गत तीव्र गति से पूर्ण करा लिया जायेगा।
 - 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़के तोड़ी/खोदी जा रही उनको साथ में ही मोटरेबल कराते हुए सड़को के पुनर्स्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। चूंकि पुनर्स्थापन/मरम्मत का कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। जिन योजनाओं में पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उसकी लिस्ट मुख्य विकास अधिकारी महोदय, को प्रेषित करें तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय, को निर्देशित कि पुनर्स्थापन हो चुके ग्रामों का सत्यापन करा लिया जाये।
 - 4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि विना अनुमति के पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़कों तोड़ा/काटा न जाये तथा लेपित सतह से 01 मीटर दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये तथा बैकफीलिंग लेयर बाई लेयर कम्पेक्शन करते ट्रंच की भराई की जाये।
 - 5- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये।

सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0ए0)-

- 1- टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0 द्वारा कार्य कर रही एजेन्सी मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 एवं एन0सी0सी0 लि0 के कार्यों की जानकारी दी गई एवं मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 एवं एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा कई स्थानों पर निम्न गुणवत्ता की ईटों का प्रयोग किया जा रहा है। कार्य कर रही एजेन्सियों के द्वारा कई स्थानों पर पाइप लाइन मार्गों को खोदकर बैकफीलिंग/मोटरबल का कार्य नहीं किया जा रहा है एवं रोड पुनर्स्थापन का कार्य भी शेष है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए दोनों कार्य कर रही फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालने के उपरान्त उनको बैकफीलिंग/मोटरबल कराते हुए पूर्व की स्थिति में लाना सुनिश्चित करें तथा प्रयोग में लायी जा रही सामग्री(ईट, मौरंग, गिट्टी, सरिया एवं सीमेंट इत्यादि) की आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा स्वयं की जाये जिससे कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे एवं सामग्री की आपूर्ति बाद गुणवत्ता जांच कराने के उपरान्त ही प्रयोग में लायी जाये।
- 2- टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0 द्वारा बताया गया कि दोनों फर्मों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन सही से नहीं किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि साइटों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सुरक्षा नियमों का बोर्ड बना कर लगायें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
- 3- टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0 के डी0पी0एम0 श्री सुनील कुमार शुक्ल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 के द्वारा 211 ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं एन0सी0सी0 लि0 के 280 ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

डी0पी0एम0यू0-

- 1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि प्रस्तावों को निस्तारित कराने हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निस्तारित कराये।
- 2- डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि विवादित भूमियों को निस्तारित कराने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है जल्द ही सभी का निस्तारण करा दिया जायेगा।

आई0 एस0 ए0-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी शिक्षा भारती, नवचेतना विकास समिति एवं नवनीत फाउन्डेशन द्वारा प्लानिंग एण्ड मोबिलाइजेशन फंड में किये गये कार्यों के बीजक प्रेषित किये गये।

88 9 19/11 20 21

1- शिक्षा भारती

Sr.No.	MileStone	Activity	Norms of Payment
1	Constitution of Gram Panchayat Sub Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JIM and responsibility of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement etc all performed activity	20% of agreement cost
2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost
3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost
5	Community Contribution	Community Contribution (Capax & Opex)	3% of agreement cost
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost

समिति द्वारा प्रेषित बीजकों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिक्योरिटी प्लान, Consent of Household एवं VAP के गठन का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। बेसलाइन सर्वे सत्यापन का कार्य आई0एस0ए0 द्वारा प्राप्त दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण बीजक से रु0 660000.00 की धनराशि रोकने का निर्णय लिया गया।

2- नवनीत फाउन्डेशन

Sr.No.	MileStone	Activity	Norms of Payment
1	Constitution of Gram Panchayat Sub Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JIM and responsibility of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement - etc all performed activity	20% of agreement cost
2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost
3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost
5	Community Contribution	Community Contribution (Capax & Opex)	3% of agreement cost
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost

समिति द्वारा प्रेषित बीजकों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिक्योरिटी प्लान, Consent of Household एवं VAP के गठन का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। बेसलाइन सर्वे सत्यापन का कार्य आई0एस0ए0 द्वारा प्राप्त दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण बीजक से रु0 503250.00 की धनराशि रोकने का निर्णय लिया गया।

3- नवचेतना विकास समिति

Sr.No.	MileStone	Activity	Norms of Payment
1	Constitution of Gram Panchayat Sub Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JIM and responsibility of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement etc all performed activity	20% of agreement cost
2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost

3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost
5	Community Contribution	Community Contribution(Capax&Opex)	3% of agreement cost
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost

समिति द्वारा प्रेषित बीजको पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिवोरिटी प्लान, Consent of Household एवं VAP के गठन का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। बेसलाइन सर्वे सत्यापन का कार्य आई0एस0ए0 द्वारा प्राप्त दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण बीजक से रू0 330000.00 की धनराशि रोकने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि किये जा रहे गृह संयोजनों को घर के अन्दर दिया जाये तथा जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं हर घर जल प्रमाणीकृत किया जाना है उनकी सूची पहले ही उपलब्ध कराये, ताकि उन पर नोडल अधिकारी नामित करके किये गये कार्यों का सत्यापन करा लिया जाये।



अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)



अधिशाली अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड,
शारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)


जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)


जिला पंचायत राज अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर(उपाध्यक्ष)


जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पृ0 संख्या: 783 / W-S-5 / 32 दिनोंक 07 / 03 / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम(नगरीय), सीतापुर।
- 6- अधिशाली अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 7- सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मनपक्कन,चेन्नई।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, एन0सी0 हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।
- 10- डी0पी0एम0यू0 सीतापुर।
- 11- समस्त आई0एस0ए0 सीतापुर।


अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)