

दिनांक 22.08.2024 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीतापुर।
- 2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 6- सेन्सिटीव टैक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 7- डी०सी०, डी०पी०एम०यू० सीतापुर।
- 8- मेसर्स एन०सी०सी० लि०, सीतापुर।
- 9- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो सीतापुर।
- 10- समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी(आई०एस०ए०), सीतापुर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तदोपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स एन०सी०सी० लि० एवं मेसर्स एल०एण्ड टी० लि० के द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें मेसर्स एन०सी०सी० लि० को 797 योजनाओं के अन्तर्गत 996 ग्राम पंचायत सम्मिलित 1455 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना में कार्य कराया जाना अपेक्षित है जिसके सापेक्ष मेसर्स एन०सी०सी० लि० के द्वारा अद्यतन तक 797 योजनाओं के अन्तर्गत 982 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित राजस्व ग्राम 1455 के कवर अनुबन्ध गठित किये गये एवं मेसर्स एल०एण्ड टी० लि० को 535 योजनाओं के अन्तर्गत 563 ग्राम पंचायत सम्मिलित 799 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना में कार्य कराया जाना अपेक्षित है जिसके सापेक्ष मेसर्स एल०एण्ड टी० लि० के द्वारा अद्यतन तक 535 योजनाओं के अन्तर्गत 563 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित राजस्व ग्राम 799 के कवर अनुबन्ध गठित किये गये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु अप्राप्त/प्राप्त विवादित भूमियों की समीक्षा की गयी जिसमें 02 स्थानों पर अभी तक भूमि विवादित पायी गयी।

मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि०-

- 1- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० द्वारा अवगत कराया गया कि 535 स्वीकृति डी०पी०आर० में सभी बोरवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पम्प हाउस 507 नग में कार्य चल रहा है तथा 534 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 155 नग शिरोपरि जलाशय के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यों की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबन्धों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर मैनपावर बढ़ाते हुए तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया कि किये जा रहे गृह संयोजनों को घर के अन्दर ही दिया जाये।
- 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौशाला एवं सभी सरकारी भवनों में जल संयोजन प्राथमिकता पर किया जाये तथा धार्मिक स्थलों एवं सभी सार्वजनिक पड़ावों पर स्टैंड पोस्ट बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।
- 4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़के तोड़ी/खोदी जा रही उनको साथ में ही मोटरबल कराते हुए सड़कों के पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। चूँकि पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य की प्रगति बहुत धीमी है।
- 5- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयसीमा पूर्ण हो चुके 05 कवर अनुबन्धों की समीक्षा की गई जिसमें कई योजनाओं में शिरोपरि जलाशय एवं पाइप लाइन के कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये गये हैं तथा अनुबन्ध की समयसीमा समाप्त हो चुके शिरोपरि जलाशयों की प्रगति अत्यन्त ही धीमी होने के कारण रोष प्रकट करते हुए मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री आशुतोष मोहन्ती को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं के कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं उन पर तत्काल युद्ध स्तर पर गुणवत्ता ढंग से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 6- मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री आशुतोष मोहन्ती द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2024 तक 36 नग शिरोपरि जलाशय के कार्य और पूर्ण कर दिये जायेंगे। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि माह सितम्बर 2024 तक 36 नग और शिरोपरि जलाशय के कार्य पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो उक्त फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।
- 7- मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री आशुतोष मोहन्ती द्वारा बताया गया कि विकास खण्ड ऐलिया की अलीपुर अलीराजा पेयजल योजना, नेरी कला पेयजल योजना एवं सहादतनगर पेयजल योजना तथा विकास खण्ड की रहिमाबाद पेयजल योजना में विद्युत पोल शिपिंग किया जाना है जिसका प्राक्कलन विद्युत विभाग द्वारा प्राप्त करा दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि उक्त प्राक्कलनों के भुगतान कराकर विद्युत पोल शिपिंग कराना सुनिश्चित करें।

मे0 एन0सी0सी0 लि0-

- 1- मे0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि 797 स्वीकृति डी0पी0आर0 में 795 नग बोरवेल का कार्य पूर्ण हुआ है। पम्प हाउस 787 नग में कार्य चल रहा है तथा 795 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है। जिसमें से 133 नग शिरोपरि जलाशय के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति को देखते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन अनुबन्धों के कार्य पूर्ण करने का समय समाप्त हो गया उन योजनाओं पर मैनपावर बढ़ाते हुए तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 की शिरोपरि जलाशय की अत्यन्त कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म को निर्देशित किया गया कि शिरोपरि जलाशय की प्रगति में सुधार करें।
- 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालते समय जो सड़के तोड़ी/खोदी जा रही उनको साथ में ही मोटरबल कराते हुए सड़कों के पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाये। चूँकि पुर्नस्थापन/मरम्मत का कार्य की प्रगति बहुत धीमी है।
- 4- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि किये जा रहे गृह संयोजनों को घर के अन्दर ही दिया जाये।
- 5- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौशाला एवं सभी सरकारी भवनों में जल संयोजन प्राथमिकता

पर किया जाये तथा धार्मिक स्थलों एवं सभी सार्वजनिक पड़ावों पर स्टैण्ड पोस्ट बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

- 6- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयसीमा पूर्ण हो चुके 07 कवर अनुबन्धों की समीक्षा की गई अनुबन्ध की समयसीमा समाप्त हो चुके शिरोपरि जलाशयों की प्रगति अत्यन्त ही धीमी होने के कारण रोष प्रकट करते हुए मे0 एन0सी0सी0 लि0 के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री चन्द्रशेखर रेड्डी को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है उन पर तत्काल युद्ध स्तर पर गुणवत्ता डंग से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- 7- मे0 एन0सी0सी0 लि0 के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री चन्द्रशेखर रेड्डी द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2024 तक 58 नग शिरोपरि जलाशय के कार्य और पूर्ण कर दिये जायेंगे। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि माह सितम्बर 2024 तक 58 नग और शिरोपरि जलाशय के कार्य पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो उक्त फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0ए0)-

- 1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा थर्ड पार्टी के रूप में कार्य कर रही मेसर्स सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि दोनों एजेन्सियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जाँच शत-प्रतिशत करने के उपरान्त की अग्रिम कार्यवाही की जाये।
- 2- मेसर्स सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 द्वारा मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 एवं एन0सी0सी0 लि0 के कार्यों की जानकारी दी गई कार्य कर रही एजेन्सियों के द्वारा कई स्थानों पर पाइप लाइन मार्गों को खोदकर बैकफीलिंग/मोटरबल का कार्य नहीं किया जा रहा है एवं रोड पुर्नस्थापन का कार्य भी शेष है।
- 3- टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0 द्वारा बताया गया कि दोनों फर्मों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन सही से नहीं किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि साइटों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सुरक्षा नियमों का बोर्ड बना कर लगायें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
- 4- मेसर्स सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि दोनों एजेन्सियों द्वारा कम्प्लायन्स रिपोर्ट समय से प्रेषित नहीं की जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 एवं एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि कराये जा रहे कार्यों में जो कमियों को सुधारने हेतु निर्देशित किया जाता है उनको तत्काल सही कराते हुए कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रेषित करें।

डी0पी0एम0यू0-

- 1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड रेडसा की चौसा एवं विकास खण्ड रामपुर मथुरा की कनरखी पेयजल योजना विवादित भूमि प्रस्तावों को निस्तारित कराने हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निस्तारित करायें।

इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0)-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी श्री नागेश्वर जन कल्याण सेवा समिति, कंचन जनकल्याण समिति, नवदुर्गा सेवा संस्थान एवं पी0एस0 सेवा समिति द्वारा प्लानिंग एण्ड मोबिलाइजेशन फेज में किये गये कार्यों के बीजक प्रेषित किये गये।

1- श्री नागेश्वर जन कल्याण सेवा समिति

Sr. No.	MileStone	Activity	Norms of Payment	Cl_1	Cl_2	Cl_3	Cl_4
1	Constitution of Gram Panchayat Sub Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JJM and responsibility of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement etc all performed activity	20% of agreement cost	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified

2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified
3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost	Verified	Verified	Verified	Verified
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost	Verified	Unverified	Unverified	Verified
5	Community Contribution	Community Contribution(Capax&Opex)	3% of agreement cost	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified

समिति द्वारा प्रेषित बीजकों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिक्योरिटी प्लान के कार्य सही पाये गये। क्लस्टर-1 एवं 4 में Consent of Household का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। संस्था द्वारा बैंक खाता से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत की कटौती की गई एवं क्लस्टर-2 एवं 3 में Consent of Household का कार्य पूर्ण नहीं पाया गया एवं बेसलाइन सर्वे सत्यापन तथा VAP के गठन का कार्य मानकानुसार नहीं किया गया है। आई0एस0ए0 द्वारा Community Contribution का कार्य नहीं किया गया है, जिसके भुगतान हेतु क्लेम भी नहीं किया गया है। परीक्षणोपरान्त 04 नग क्लस्टर के अन्तर्गत प्रस्तुत बीजक रू0 6777375.00 के सापेक्ष रू0 2620750.00 की कटौती करते हुए कुल रू0 4156625.00 का भुगतान का निर्णय लिया गया।

2- कंचन जनकल्याण समिति

Sr.No.	MileStone	Activity	Norms of Payment	Verified/unverified
1	Constitution of Gram Panchayat Sub Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JJM and responsibility of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement etc all performed activity	20% of agreement cost	15 % Work verified
2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost	Unverified
3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost	Verified
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost	Verified
5	Community Contribution	Community Contribution(Capax&Opex)	3% of agreement cost	Not Claimed
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost	Verified

समिति द्वारा प्रेषित बीजकों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिक्योरिटी प्लान, Consent of Household एवं VAP के गठन का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। संस्था द्वारा बैंक खाता से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत की कटौती की गई एवं बेसलाइन सर्वे सत्यापन का कार्य नहीं किया गया है। आई0एस0ए0 द्वारा Community Contribution का कार्य नहीं किया गया है, जिसके भुगतान हेतु क्लेम भी नहीं किया गया है। परीक्षणोपरान्त 04 नग क्लस्टर के अन्तर्गत प्रस्तुत बीजक रू0 6820000.00 के सापेक्ष रू0 1760000.00 की कटौती करते हुए कुल रू0 5060000.00 का भुगतान का निर्णय लिया गया।

3- नवदुर्गा सेवा संस्थान

Sr. No.	MileStone	Activity	Norms of Payment	CL_1	CL_2	CL_3	CL_4	CL_5
1	Constitution of Gram Panchayat Sub	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JJM and responsibility	20% of agreement cost	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified

Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement etc all performed activity						
2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified
3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost	Verified	Verified	Verified	Verified
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified
5	Community Contribution	Community Contribution (Capax & Opex)	3% of agreement cost	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost	Verified	Verified	Verified	Verified

समिति द्वारा प्रेषित बीजकों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिक्योरिटी प्लान एवं VAP के गठन का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है। संस्था द्वारा बैंक खाता से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत की कटौती की गई एवं बेसलाइन सर्वे सत्यापन तथा Consent of Household का कार्य मानकानुसार नहीं किया गया है। आई0एस0ए0 द्वारा Community Contribution का कार्य नहीं किया गया है, जिसके भुगतान हेतु क्लेम भी नहीं किया गया है। परीक्षणोपरान्त 05 नग क्लस्टर के अन्तर्गत प्रस्तुत बीजक रू0 8525000.00 के सापेक्ष रू0 3300000.00 की कटौती करते हुए कुल रू0 5225000.00 का भुगतान का निर्णय लिया गया।

4- पी0एस0 सेवा समिति

Sr. No.	MileStone	Activity	Norms of Payment	Cl_1	Cl_2	Cl_3	Cl_4	Cl_5
1	Constitution of Gram Panchayat Sub Committee (VWSC/GPWSC) & opening bank Account	Gram Sabha meeting, Constitution & activation of VWSC/GPWSC, Orientation on JJM and responsibility of VWSC/GPWSC, Agreement of skild manpower for PWS & signing of Agreement etc all performed activity	20% of agreement cost	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified	15 % Work verified
2	Verification of baseline DATA	Verification of baseline DATA, (10% of House hold)	3% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified
3	Survey for water security plan	Data & Survey for water security plan	2% of agreement cost	Verified	Verified	Verified	Verified	Verified
4	Consent of Household	Consent of minimum 80% of Household for PWS	4% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified
5	Community Contribution	Community Contribution (Capax & Opex)	3% of agreement cost	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed	Not Claimed
6	Finalization & approval of VAP	constitution of VAP	2% of agreement cost	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified	Unverified

समिति द्वारा प्रेषित बीजकों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त VWSC कमेटी का गठन, मीटिंग, महिला-पुरुष बैठक, हैण्डवाश प्रभात फेरी, वाटर सिक्योरिटी प्लान सन्तोषजनक पाया गया है। संस्था द्वारा बैंक खाता से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत की कटौती की गई एवं बेसलाइन सर्वे सत्यापन तथा Consent of Household एवं VAP के गठन का कार्य मानकानुसार नहीं किया गया है। आई0एस0ए0 द्वारा Community Contribution का कार्य नहीं किया गया है, जिसके भुगतान हेतु क्लेम भी नहीं किया गया है। परीक्षणोपरान्त 05 नग क्लस्टर के अन्तर्गत प्रस्तुत बीजक रू0 8525000.00 के सापेक्ष रू0 3849700.00 की कटौती करते हुए कुल रू0 4675300.00 का भुगतान निर्णय लिया गया।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाये जाने के उपरान्त तोड़ी गई सड़कों का पुर्नस्थापन गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाये एवं ग्रामीणों को शुद्ध जलापूर्ति करायी जाये। साथ ही जिन कवर अनुबन्धों का समय पूर्ण हो गया है उन सभी योजनाओं के कार्य तत्काल गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करा लिये जायें तथा ग्रामीणों को घर के अन्दर ही गृह संयोजन प्रदान किये जाये।

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)

अधिशाली अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड,
शारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)

जिला पंचायत राज अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर(उपाध्यक्ष)

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिलाधिकारी
सीतापुर

पृ० संख्या:

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीतापुर।
- 2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 6- सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० लार्सन एण्ड दूब्रो, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मनपक्कन,चेन्नई।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, एन०सी० हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं० 64, मध्यापुर हैदराबाद।
- 9- डी०पी०एम०यू० सीतापुर।
- 10- समस्त आई०एस०ए० सीतापुर।

अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)