

दिनांक 03.02.2023 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 03.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला विकास अधिकारी महाराजगंज, जिला जनसूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता(वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA), DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) खण्ड कार्यालय, जल निगम से सम्बन्धित कार्य:-

A.रेट्रोफिटिंग

Sr No.	Date Of Meeting	District	Phase	Schemes		FHTC		Remark
				Target	Achieved	Target	Achieved	
1	16.01.2023	महाराजगंज	रेट्रोफिटिंग	31	31	29479	29479	-
2	03.02.2023	महाराजगंज	रेट्रोफिटिंग	31	31	33367	33367	-

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेट्रोफिटिंग की 31 नग योजनाओं में से ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित परियोजनाए पम्प आपरेटर को मानदेय प्राप्त ना होने के कारण अक्रियाशील है एवं ग्राम में विकास कार्यों के दौरान विभिन्न ग्रामों में पाइप लाइन छतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति आंशिक है। रेट्रोफिटिंग की समस्त योजनाओं की क्रियाशीलता में बाधक कारणों का सर्वेक्षण कराते हुये निराकरण करते हुये योजनाओं के संचालन के निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये। ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित परियोजनाये जो पम्प आपरेटर को मानदेय प्राप्त ना होने के कारण अक्रियाशील है, के ग्राम प्रधानों पर कार्यवाही करने हेतु जिला विकास अधिकारी महाराजगंज को निर्देश दिये गये।

B.जल जीवन मिशन, निर्माणाधीन परियोजना :-

क्र.सं०	बैठक का दिनांक	01.04.2022 को अनु० परियोजनाओं की संख्या	जुं 2022-23 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल योग (3+4)	योजना में सम्मिलित बस्तियों की संख्या	वर्ष में पूर्ण की जाने वाली योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं में से अनु० जाति/जनजाति सम्बन्धी	भौतिक प्रगति							कौलम 14 में से अनु० जाति/जनजाति सम्बन्धी लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्रतिशत में (13/7)
								अनुग्रह	50% तक	51-74% तक	75-99% तक	पूर्ण	विद्युत कनेक्शन सहित पूर्ण	संचालन प्रारम्भ	
1	16.01.2023	34	0	34	179	25	0	0	1	4	5	24	19	19	0
2	03.02.2023	34	0	34	179	25	0	0	1	2	7	24	21	21	0

अधिकासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.04.2022 को कुल 34 परियोजनाओं में 25 परियोजनाओं को वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य के सापेक्ष 24 परियोजना पूर्ण कर ली गयी है जिसमें 21 योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन करते हुए 10 परियोजनाओं पर संचालन प्रारम्भ व 11 परियोजनाओं पर टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। माह के अंत तक निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में 4500 नग गृह संयोजन कार्य व योजना के अवशेष कार्य विद्युत/यंत्रिक कार्य को सिविल कार्य के साथ पूर्ण कराये जाने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये।

(कार्यवाही:-अधिकासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण)

(2) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

S. N.	Date of Meeting	Phase	Agency	Land		DPR Status Villages (No. Of Scheme)				Tri Party Agreement (No. Of Scheme)	Cover Agreement (No. Of Scheme)	Work Started
				Target	Achieved	Target	Submitted	DWSM	SLSSC			
1	16-01-2023	Phase-2	JMC Projects	446	446	446 (341)	446 (341)	446 (341)	431 (330)	431 (330)	308 (249)	185
2	03.02.2023	Phase-2	JMC Projects	446	446	446 (341)	446 (341)	446 (341)	438 (333)	446 (341)	308 (249)	189

अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के डीपीआर के सापेक्ष फर्म द्वारा समस्त डीपीआर उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिस वर्तमान तक DWSM द्वारा समस्त डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं। अधिकासी अभियन्ता जल निगम व फर्म को निर्देश दिये गये कि SLSSC से स्वीकृति प्राप्त समस्त परियोजनाओं के कवर एग्रीमेंट अगली बैठक से पहले पूर्ण कराते हुये कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

कवर एग्रीमेंट के सापेक्ष लक्ष्य/उपलब्धि(249पेयो0)

Sl. No.	Description	Unit	CA- 212/ED/ 2021-22 Dt-10-12-2021 DOS: 10.12.21, DOC: 09.12.22				CA- 265/ED/2021-22/II Dt- 09-02-2022 DOS: 09.02.22, DOC: 08.02.23				CA- 91/ED/Phase-2/2022-23/III Dt- 05-09-2022 DOS: - 05.09.22, DOC: 04.09.23			
			Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started	Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started	Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started
1	Tube well Works	Nos.	74	66	5	3	81	52	3	26	94	4	-	90
2	Boundary wall	Nos.	74	16	6	52	81	8	3	70	94	1	-	93
3	Pump House	Nos.	74	9	14	51	81	3	12	66	94	0	1	93
4	Solar	Nos.	74	7	3	64	81	3	-	78	94	-	-	94
5	Distribution Network	KM	561	399	-	162	686	445	-	231	973	129	-	844
6	FHTC Connection	Nos.	40163	23081	-	17082	41064	20295	-	20769	54814	3273	-	51541
7	OHT	Nos.	74	0	23	51	81	1	18	62	94	0	1	93

जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत चयनित फर्म मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट द्वारा प्रथम कवर एग्रीमेंट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.12.2021 एवं कार्य समापन की तिथि 09.12.2022 है जिसके अन्तर्गत 74 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान तक 74 नग योजनाओं के सापेक्ष नलकूप निर्माण 66 नग, बाउन्ड्रीवाल निर्माण 16 नग, पम्प हाउस निर्माण 9 नग, शिरोपरि जलाशय निर्माण-शून्य, 561 किमी० के सापेक्ष 399 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है, इसी प्रकार द्वितीय कवर एग्रीमेंट जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.02.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 08.02.2023 है जिसके अन्तर्गत 81 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान तक 81 नग योजनाओं के सापेक्ष नलकूप निर्माण 52 नग, बाउन्ड्रीवाल निर्माण 8 नग, पम्प हाउस निर्माण 3 नग, शिरोपरि जलाशय 1 नग, 686 किमी० के सापेक्ष 445 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है। तृतीय कवर एग्रीमेंट जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 05.09.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 04.09.2023 है जिसके अन्तर्गत 94 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान तक 94 नग योजनाओं के सापेक्ष नलकूप निर्माण 4 नग, बाउन्ड्रीवाल निर्माण 1 नग, पम्प हाउस निर्माण-शून्य नग, शिरोपरि जलाशय निर्माण-शून्य, 973 किमी० के सापेक्ष 129 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है।

योजनाओं पर कार्य की प्रगति अत्यन्त कम होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि भविष्य में होने वाले भुगतानों में नियमानुसार कटौती करते हुये ही बीजकों के भुगतान किये जाये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दिवस 500 नग FHTC प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा प्रथम व द्वितीय कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत चयनित समस्त योजनाओं को माह-फरवरी 2023 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा फर्म के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर दी जायेगी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ द्वारा 1% की पेनाल्टी फर्म को लगाई गई है।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) (JJM फेज-3):-

Sr No	Date of Meeting	Phase	Agency	Land		DPR Status Villages (No. Of Scheme)				Tri Party Agreement (No. Of Scheme)	Cover Agreement (No. Of Scheme)	Work Started
				Target	Achieved	Target	Submitted	DWSM	SLSSC			
1	16.01.2023	Phase-3	Ritvik_Koya (JV)	651	651	651 R.V	602 (340)	547 (326)	355 (199)	296 (161)	219 (126)	22
2	03.02.2023	Phase-3	Ritvik_Koya (JV)	648	645	648	644	607 (358)	445 (253)	339 (195)	263 (150)	38

अवगत कराया गया कि 648 राजस्व ग्रामों के डी0पी0आर0 बनाये जाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 602 राजस्व ग्राम की 340 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। वर्तमान तक DWSM के द्वारा 547 राजस्व ग्रामों की 326 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तकनीकी स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये गये हैं। साथ ही फर्म को निर्देश दिये गये कि शेष राजस्व ग्रामों की समस्त डी0पी0आर0 अग्रिम प्रस्तावित बटक से पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

कवर एग्रीमेन्ट के सापेक्ष लक्ष्य/उपलब्धि (126 पे0यो0)

Sl. No.	Description	Unit	CA-1 DOS: 31.10.22, DOC: 30.10.23				CA-2 DOS: 24.11.22, DOC: 23.11.23				CA-3 DOS: 24.11.22, DOC: 23.11.23			
			Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started	Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started	Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started
1	Tube well Works	Nos.	18	11	3	4	23	4	1	18	13	0	4	9
2	Boundary wall	Nos.	18	0	0	18	23	0	0	23	13	0	0	13
3	Pump House	Nos.	18	0	0	18	23	0	0	23	13	0	0	13
4	Solar	Nos.	18	0	0	18	23	0	0	23	13	0	0	13
5	Distribution Network	KM	208	53.055	0	145.515	236	12.054	0	214.146	173	12	0	173
6	FHTC Connection	Nos.	14200	940	0	8663	12547	412	0	11432	8454	0	50	8404
7	OHT	Nos.	18	0	0	18	23	0	0	23	13	0	0	13

Sl. No.	Description	Unit	CA-4 DOS: 24.11.22, DOC: 23.11.23				CA-5 DOS: 12.01.23, DOC: 11.01.24				CA-6 DOS: 12.01.23, DOC: 11.01.24			
			Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started	Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started	Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started
1	Tube well Works	Nos.	20	0	9	11	30	7	2	21	22	0	1	21
2	Boundary wall	Nos.	20	0	0	21	30	0	0	30	22	0	0	22
3	Pump House	Nos.	21	0	0	21	30	0	0	30	22	0	0	22
4	Solar	Nos.	20	0	0	20	30	0	0	30	22	0	0	22
5	Distribution Network	KM	214.316	0.675	0	213.641	263.50	0	0	263.50	230.86	0	0	230.86
6	FHTC Connection	Nos.	12178	0	0	12178	13765	0	0	13765	12173	0	0	12173
7	OHT	Nos.	20	0	0	20	30	0	0	30	22	0	0	22

Sl. No.	Description	Unit	CA-7 DOS: 23.01.23, DOC: 22.01.24			
			Total Scope (Target)	Completed	Progress	Not Started
1	Tube well Works	Nos.	15	0	0	15
2	Boundary wall	Nos.	15	0	0	15
3	Pump House	Nos.	15	0	0	15
4	Solar	Nos.	15	0	0	15
5	Distribution Network	KM	149.818	0	0	149.818
6	FHTC Connection	Nos.	8161	0	0	8161
7	OHT	Nos.	15	0	0	15

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत चयनित फर्म मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा प्रथम कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 31.10.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 30.10.2023 है जिसके अन्तर्गत 18 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 11 नग नलकूप निर्माण, 53.055 किमी० वितरण प्रणाली व 940 नग HTC का कार्य कराया गया है, व 3 नग नलकूप का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण कार्यों की प्रगति शून्य है। द्वितीय कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.11.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 23.11.2023 है जिसके अन्तर्गत 23 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 4 नग नलकूप निर्माण, 12.054 किमी० वितरण प्रणाली व 412 नग HTC का कार्य कराया गया है, व 1 नग नलकूप का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण कार्यों की प्रगति शून्य है। तृतीय कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.11.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 23.11.2023 है जिसके अन्तर्गत 13 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 12.00 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है व 4 नग नलकूप व 50 नग गृह संयोजन का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण कार्यों की प्रगति शून्य है। चतुर्थ कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.11.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 23.11.2023 है जिसके अन्तर्गत 20 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 0.675 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है व 9 नग नलकूप का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण कार्यों की प्रगति शून्य है। पंचम कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 12.01.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 11.01.2024 है जिसके अन्तर्गत 30 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 7 नग नलकूप निर्माण, व 2 नग नलकूप का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण कार्यों की प्रगति शून्य है। छठम कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 12.01.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 11.01.2024 है एवं सप्तम कवर एग्रीमेन्ट जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 23.01.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 22.01.2024 है अन्तर्गत क्रमशः 22 नग व 15 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष समस्त कार्य अनारम्भ है।

योजनाओं पर कार्य की प्रगति अत्यन्त कम होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दिवस न्यूनतम 300 नग FHTC प्रदान करना सुनिश्चित करें, व साथ ही कवर एग्रीमेन्ट हो चुकी समस्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये, उक्त का अनुपालन न होने की दशा में फर्म के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर दी

जायेगी। साथ ही अगिम बैठक में फर्म मेसर्स स्थितिक एवं फर्म मेसर्स कोया की समीक्षा पृथक-पृथक किये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही:- मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.), महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

(4) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- परियोजना के टीम लीडर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में 4022 विन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2350 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है एवं 1672 विन्दुओं की निस्तारण आख्या प्राप्त होना अवशेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यों में पायी गयी कमियों को तत्काल निस्तारित कराया जाये एवं बैठक में फोटोग्राफ सहित विवरण प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/जिला विकास अधिकारी)

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA):- अवगत कराया गया कि समस्त ISA को रेट्रोफिटिंग/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं FHTC हेतु आधार कार्ड एकत्र करने हेतु दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया कि फेज-2 एवं फेज-3 की प्रत्येक योजना हेतु ISA को रोस्टर जारी करते हुये आधार कार्ड कलेक्शन कार्य किया जाये एवं अगली बैठक से पूर्व रेट्रोफिटिंग व निर्माणाधीन योजनाओं के शतप्रतिशत आधार कार्ड प्राप्त कर लिये जाये जिससे FHTC की वांछित प्रगति प्राप्त की जा सके।

(कार्यवाही:- इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी /अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ DPMU)

(6) जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU):- अवगत कराया गया कि DPMU द्वारा समस्त घटकों द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों का नियमित अनुश्रवण एवं सहयोग किया जा रहा है। DPMU के ISA क्वार्टिनेटर को निर्देशित किया गया कि ISA के द्वारा किये जा रहे कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते हुये कार्यों की प्रगति प्रदान करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये व आवंटित ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक ISA के द्वारा एकत्र कराते हुये आधार कार्ड की पोर्टल पर इन्ट्री की जाये।

(कार्यवाही:- जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/(ISA)

(सत्येन्द्र कुमार)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 250 / फार्म-114 / 29 दिनांक: 23 02.2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महाराजगंज।
3. जिला विकास अधिकारी, महाराजगंज।
4. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, महाराजगंज।
5. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.), महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।


22/2/23
जिलाधिकारी
महाराजगंज।