

दिनांक 13.11.2024 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 13.11.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, कलस्टर हेड/प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर, समस्त ISA आदि उपस्थित रहे।



बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC-LCESPL (JV) (Phase-2)									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				Balance	
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		
1	Tube well	349	14.10.2024	336	333	322	301	13/3/11/21	
			13.11.2024	338	335	327	303	11/3/8/24	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	343	14.10.2024	39	45	66	74	25	74
			13.11.2024	69	43	66	71	31	61
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
3	Pump House	349	14.10.2024				202		64
			13.11.2024	15	20	25	29	216	44
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
4	Boundary wall	348	14.10.2024		40		225		83
			13.11.2024	10	12	9	12	230	75
5	Pipe Line (Km.)	3277	14.10.2024			3068			209
			13.11.2024			3080			197
							171028		10095
6	FHTC	181123	13.11.2024			171287		9836	
7	Solar	233		Complete	WIP	Not Started		-	
			14.10.2024	152	18	63			
			13.11.2024	156	16	61			
8	DG	233		Complete	WIP	Not Started		-	
			14.10.2024		59	174			
			13.11.2024		64	169			
9	Regular Water Supply	446	14.10.2024			82		364	
			13.11.2024			89		357	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Farm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC-1(CESPL (JV)	4	3	8	24	40 (GI OHT Supply)	10	6	4	2	44	10	100% till month december-24	500	12	12	40	12

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 11 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 5 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें। जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक 4 स्थलों की भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है परन्तु फर्म द्वारा उक्त कार्यस्थलों पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

पूर्व बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष जी0आई0 स्टेजिंग युक्त शिरोपरि जलाशय के आपूर्ति कार्यस्थल पर ना प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी, जिसके क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि सामग्री के प्री-डिलेवरी निरीक्षण कार्य पूर्ण ना होने के कारण सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पायी है व आश्वासन दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व 40 नग फेब्रिकेटेड शिरोपरि जलाशयों की आपूर्ति कार्यस्थल पर हो जायेगी एवं 0 से 25 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में, 25 से 50 प्रतिशत श्रेणी में से 6 नग शिरोपरि जलाशयों को 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में, 50 से 75 प्रतिशत श्रेणी में से 4 नग शिरोपरि जलाशयों को 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में व 75 से 99 प्रतिशत श्रेणी में से 2 नग शिरोपरि जलाशयों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 349 नग पम्प हाउस के सापेक्ष अनारम्भ 44 नग पम्प हाउस की प्रगति को 0 से 50 प्रतिशत श्रेणी में व 50 प्रतिशत तक की प्रगति वाले पम्प हाउस में से 10 नग पम्प हाउसों व 12 नग बाउन्ड्रीवाल को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अन्तिम चेतावनी दी गयी कि यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया तो जुर्माना अध्यारोपित करने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

रेगुलर वाटर सप्लाई के दिये गये लक्ष्य 30 ग्रामों के सापेक्ष 7 ग्रामों की उपलब्धि फर्म द्वारा प्राप्त की गयी है, जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक तक 12 अतिरिक्त कार्यस्थलों पर सोलर व डी0जी0 सेट अधिष्ठापित करते हुये कुल 129 ग्रामों में क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

2500 नग गृह संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 260 की प्रगति हुई है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक से पूर्व न्यूनतम 500 नग गृह संयोजन (FHTC) का कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 59 प्रतिशत ग्रामों में रेस्टोरेशन कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV) - (Phase-3) - Koya								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	210						
			14.10.2024	204	190	191	217	656.91
			13.11.2024	204	190	191	221	656.77
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			14.10.2024	22	27	14	39	14
			13.11.2024	20	22	62	64	19
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			14.10.2024		59		112	
			13.11.2024	7	13	18	7	117
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			14.10.2024		48		29	
			13.11.2024	12	14	20	6	25
5	Pipe Line (Km.)	2104						
			14.10.2024				1833	
			13.11.2024				1847	
6	FHTC	91014						
			14.10.2024				7570	
			13.11.2024				7673	
7	Solar	191		Complete	WIP	Not Started		
			14.10.2024		95		41	
			13.11.2024		106		48	
8	DG	191		Complete	Balance			
			14.10.2024		4			187
			13.11.2024		4			187
9	Regular Water Supply	345						
			14.10.2024					70
			13.11.2024					99

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Dril Ring	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) :- Koya	3	6	1	40	5	7	5	5	5	25	15	100% till month december-24	500	10	10	12	10

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 10 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें। जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक 3 स्थलों की भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है जिसके क्रम में फर्म द्वारा 1 कार्यस्थल पर नलकूप का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अघोहस्ताक्षरी द्वारा अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट व न्यूनतम 80 प्रतिशत योजनाओं पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 5 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा व 0 से 25 प्रतिशत श्रेणी में से 7 नग शिरोपरि जलाशयों को 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में, 25 से 50 प्रतिशत श्रेणी में से 5 नग शिरोपरि जलाशयों को 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में, 50 से 75 प्रतिशत श्रेणी में से 5 नग शिरोपरि जलाशयों को 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में व 75 से 99 प्रतिशत श्रेणी में से 5 नग शिरोपरि जलाशयों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल के लक्ष्यों को लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अघोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक अनारम्भ 48 नग पम्प हाउस में से 25 पम्प हाउसों के कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे व 50 प्रतिशत तक की प्रगति वाले पम्प हाउस में से 15 नग पम्प हाउसों व 10 नग बाउन्ड्रीवाल को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा, जिसपर अघोहस्ताक्षरी द्वारा अन्तिम चेतावनी दी गयी कि यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया तो जुर्माना अध्यारोपित करने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

रेगुलर वाटर सप्लाई के दिये गये लक्ष्य 40 ग्रामों के सापेक्ष 28 ग्रामों की उपलब्धि फर्म द्वारा प्राप्त की गयी है, जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक तक 10 अतिरिक्त कार्यस्थलों पर सोलर व डी0जी0 सेट अधिष्ठापित करते हुये कुल 110 ग्रामों में क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई प्रारम्भ कर दी जायेगी। 2500 नग गृह संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1960 की प्रगति हुई है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक से पूर्व न्यूनतम 500 नग गृह संयोजन (FHTC) का कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अवगत कराया गया कि 43 प्रतिशत ग्रामों में रेस्टोरेशन कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व विछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik										
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					Balance	
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering			
1	Tube well	180	14.10.2024	180	178	171	122		627.49	
			13.11.2024	180	178	174	140		624.34	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
2	OHT	174	14.10.2024	5	37	51	39	24	18	
			13.11.2024	3	29	42	55	27	18	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
3	Pump House	180	14.10.2024	48		91			41	
			13.11.2024	18	10	33	35	45	39	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
4	Boundary wall	180	14.10.2024	19		106			55	
			13.11.2024	3	8	4	6	120	39	
				1525					367.4	
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	14.10.2024	1577					313.4	
			13.11.2024	65519					3464.4	
				65859					3430.4	
6	FHTC	100163	14.10.2024	Complete		WIP		Not Started		-
			13.11.2024	58	66	26		-		
				85	41	24		-		
7	Solar	150	14.10.2024	Complete					Balance	
			13.11.2024	41					109	
				45					105	
8	DG	150	14.10.2024	39					263	
			13.11.2024	85					217	
				-					-	
9	Regular Water Supply	302	14.10.2024	39					263	
			13.11.2024	85					217	
				-					-	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) - Rithwik	-	2	4	34	10	8	6	5	5	20	10	100% till month december-24	500	15	15	30	15

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग सभी 180 नग नलकूप के ड्रिलिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट व अवशेष 34 नग पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

पूर्व बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 10 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा व 0 से 25 प्रतिशत श्रेणी में से 8 नग शिरोपरि जलाशयों को 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में, 25 से 50 प्रतिशत श्रेणी में से 6 नग शिरोपरि जलाशयों को 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में, 50 से 75 प्रतिशत श्रेणी में से 5 नग शिरोपरि जलाशयों को 75 से 99 प्रतिशत

डी श्रेणी में व 75 से 99 प्रतिशत श्रेणी में से 5 नग शिरोपरि जलाशयों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक अनारम्भ 39 नग पम्प हाउस में से 20 पम्प हाउसों के कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे व 50 प्रतिशत तक की प्रगति वाले पम्प हाउस में से 10 नग पम्प हाउसों व 15 नग बाउन्ड्रीवाल को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनिम घेतावनी दी गयी कि यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया तो जुर्माना अध्यारोपित करने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

रेगुलर वाटर सप्लाई के दिये गये लक्ष्य 35 ग्रामों के सापेक्ष 46 ग्रामों की उपलब्धि फर्म द्वारा प्राप्त की गयी है व फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक तक 15 अतिरिक्त कार्यस्थलों पर सोलर व डी0जी0 सेंट अधिष्ठापित करते हुये कुल 120 ग्रामों में क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4000 नग गृह संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 340 की प्रगति हुई है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये गृह संयोजन (FHTC) के कार्यों में सुधार लाते हुये अगली बैठक से पूर्व न्यूनतम 500 नग गृह संयोजन (FHTC) कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 38 प्रतिशत ग्रामों में रेस्टोरेशन कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिधविक कोया (जे0वी0) - रिधविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5322 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है। पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में तीनो फर्मों के कार्यों में पायी गयी 10-10 क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व उसका निस्तारण रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिसमें से रैण्डम आधार पर आख्या के सत्यापन के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को दिये गये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निप्पोन कोई DPMU:- जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक 7 स्थलों की भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है व 11 स्थलों पर निस्तारण अवशेष है। डिस्ट्रिक्ट क्वार्डिनेटर (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद का निस्तारण अतिशीघ्र करावें, जिससे कार्यों को अविलम्ब प्रारम्भ कराया जा सके।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्डिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अन्तर्गत आने वाली गतिविधिया सम्पादन करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA, जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्पन्न की जा रही गतिविधियों को ससमय Ejalshakti एवं jjm पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

अधिशारी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है। विद्युत संयोजन के समन्वय में अधिशारी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 95 के सापेक्ष 20 कार्यो को पूर्ण कर लिया जायेगा व साथ ही 5 विवादित/संशोधन हेतु अवशेष कार्यो के प्रकरण को मासान्त तक निरस्तारित कर लिया जायेगा। अधिशारी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करेगें एवं मासिक समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी व मासिक समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही:- (कार्यवाही:-अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशारी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(अनुनय झा)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 2173 / वि०-31 / 19 दिनांक: 9-12-2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
5. अधिशारी अभियन्ता (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
9. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
10. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।


जिलाधिकारी
महाराजगंज।