

दिनांक 23.01.2025 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 23.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-महाराजगंज, जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर, समस्त ISA आदि उपस्थित रहे।



बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- LCESPL (JV) (Phase-2)									
S.No.	Items	Target	Meeting Date	Achievement					Balance
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		
1	Tube well	349	16.12.2024	338	336	330	313		11/2/6/17
			23.01.2025	340	338	336	317		9/2/2/19
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	343	16.12.2024	78	46	66	70	34	49
			23.01.2025	84	45	67	65	41	41
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
3	Pump House	349	16.12.2024	20	12	26	29	238	34
			23.01.2025	18	13	24	24	238	32
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
4	Boundary wall	349	16.12.2024	11	15	10	12	241	59
			23.01.2025	13	14	11	5	251	54
									-
5	Pipe Line (Km.)	3277	16.12.2024			3086			191
			23.01.2025			3101			176
									-
6	FHTC	181123	16.12.2024			171537			9586
			23.01.2025			171657			9466
									-
7	Solar	233		Complete		WIP		Not Started	-
			16.12.2024	158		18		57	
			23.01.2025	164		12		57	
8	DG	233		Complete				Balance	-
			16.12.2024			91		142	
			23.01.2025			101		132	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC- LCESPL (JV)	6	-	2	13	21	18	17	18	13	18	17	176.00	4880	24	20	44	20

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 10 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 5 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रीस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये नलकूप ड्रिलिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 16.12.2024 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीयू, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 6 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
1	Tube well	210		Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance	
			16.12.2024	205	200	198	128	55070	
			23.01.2025	206	201	200	135	450165	
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			16.12.2024	17	18	62	68	22	18
			23.01.2025	15	17	57	72	26	18
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			16.12.2024	7	9	15	14	124	41
			23.01.2025	19	5	12	11	134	29
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			16.12.2024	20	13	25	32	63	57
			23.01.2025	21	13	19	34	71	50
5	Pipe Line (Kms.)	2104	16.12.2024	1846					258
			23.01.2025	1849					255
			16.12.2024	80354					10662
6	FHTC	91016	23.01.2025	83636					5580
				Complete	WIP		Not Started		-
			16.12.2024	112	42		37		
7	Solar	191	23.01.2025	120	34		37		
				Complete			Balance		-
			16.12.2024	4			187		
8	DG	191	23.01.2025	1			186		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) - Koya	2	4	-	43	10	8	7	2	6	8	16	80.00	500	7	15	25	22

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 10 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रीस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये नलकूप ड्रिलिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 16.12.2024 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीओ, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 13 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जेओवीओ) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (विओ/यौओ), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जेओवीओ) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					Balance
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		
1	Tubewell	150	16.12.2024	180	179	175	155		01330
			23.01.2025	180	179	176	160		01420
				8-35%	25-58%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	174	16.12.2024	3	23	38	65	33	18
			23.01.2025	3	20	26	62	45	15
				0-35%	25-58%	50-75%	75-99%	100%	-
3	Pump House	188	16.12.2024	11	11	30	33	57	38
			23.01.2025	15	9	26	30	66	34
				0-35%	25-58%	50-75%	75-99%	100%	-
4	Boundary wall	180	16.12.2024	1	1	3	12	138	38
			23.01.2025	1	3	3	10	128	35
5	Pipe Line (Km.)	1592.4	16.12.2024			1592.33			300.07
			23.01.2025			1591			298.4
6	FITC	100163	16.12.2024			70147			30016
			23.01.2025			71540			28623
7	Solar	150		Complete	WIP		Not Started		-
			16.12.2024	87	39		24		
			23.01.2025	90	36		24		
8	DG	158		Complete			Balance		-
			16.12.2024		51		99		
			23.01.2025		60		90		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FITC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100 %	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) :- Rithwik	-	1	3	15	10	10	5	1	-	14	16	60.00	4607	12	6	25	16

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग सभी 180 नग्न नलकूप के ड्रिलिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व अवशेष पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

दिनांक 16.12.2024 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीओ, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 4 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जेओवीओ) - रिथविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (विओ/यॉओ), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्राओलिओ TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5509 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि तीनों फर्मों के कार्यों में वर्तमान बैठक से अगली बैठक तक पायी गयी क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व उसका निस्तारण रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जेओएमसीओ एवं एलओसीओईओएसओपीओएसओ(जेओवीओ)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्राओलिओ, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आरओवीओएशोसिएट्स (जेओवीओ) निप्पोन कोई DPMU:- जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 21 स्थलों पर निस्तारण अवशेष है। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद का निस्तारण अतिशीघ्र करावे, जिससे कार्यों को अविलम्ब प्रारम्भ कराया जा सके।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियाँ सम्पादन करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA, जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्पन्न की जा रही गतिविधियों को ससमय Ejalshakti एवं jjm पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में पिछली बैठकों से वर्तमान तक वांछित प्रगति ना होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुये अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज को समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि अगली बैठक में पेयजल योजनावार, अवयववार प्रगति रिपोर्ट तैयार करते हुये जल जीवन मिशन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही:- (कार्यवाही:-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) / अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

6.2.22
(अनुमय झा)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 302/विविध-40 / 08 दिनांक: 07/02/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।