

दिनांक 20.02.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 20.02.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-महाराजगंज, जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यं०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPMA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC-LCESPL (JV) (Phase-2)								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	349						
			23.01.2025	340	338	336	317	92/2/19
			18.02.2025	342	339	337	320	7/3/2/17
2	OHT	343		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			23.01.2025	84	45	67	65	41
			18.02.2025	92	44	70	67	42
3	Pump House	349		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			23.01.2025	18	13	24	24	238
			18.02.2025	20	11	26	22	240
4	Boundary wall	348		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			23.01.2025	13	14	11	5	251
			18.02.2025	15	14	8	7	254
5	Pipe Line (Km.)	3277	23.01.2025	3101				176
			18.02.2025	3113				164
			23.01.2025	171657				9466
6	FHTC	181123	18.02.2025	171777				9346
				Complete	WIP		Not Started	
			23.01.2025	164	12		57	
7	Solar	233	18.02.2025	164	12		57	
				Complete			Balance	
			23.01.2025	101	132			
8	DG	233	18.02.2025	108			125	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC-LCESPL (JV)	4	3	2	17	28	17	14	16	12	20	15	164	4760	24	13	42	50

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 6 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 5 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान तक 4 स्थलों पर भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है। जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये नलकूप ड्रिलिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 23.01.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीपी, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 3 ग्रामों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गोंदों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली 25 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेन्ट लाया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya										
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement						
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance		
1	Tube well	210								
			23.01.2025	206	201	200	135	450165		
			18.02.2025	207	203	202	140	340162		
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
			23.01.2025	13	17	37	72	26	18	
			18.02.2025	13	16	56	74	28	18	
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
			23.01.2025	19	5	12	11	134	29	
			18.02.2025	17	6	13	10	137	27	
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
			23.01.2025	21	15	19	34	71	50	
			18.02.2025	17	16	20	34	73	50	
5	Pipe Line (Km.)	2104	23.01.2025	1849					100 235	
			18.02.2025	1869					100 235	
			23.01.2025	85636					5380	
6	FHTC	91016	18.02.2025	86846					4170	
				Complete	WIP	Not Started			-	
			23.01.2025	120	34	37				
7	Solar	191	18.02.2025	124	30	37				
				Complete					Balance	-
			23.01.2025	5					186	
8	DG	191	18.02.2025	2					184	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik Koya (JV) - Koya	1	4	1	35	10	7	6	5	5	15	13	100	1000	5	13	25	45

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व मामलों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 5 परियोजनाओं के भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। जिसमें से 3 परियोजनाओं की भूमि माओ न्यायालय में विचारधीन है। जिसके जल निस्तारण कराया जा चुका है। जिला समन्वयक (JPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रीस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये नलकूप ड्रिलिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अयोहरताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कंप्रेसर, ओपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 23.01.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीयू, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अयोहरताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 3 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अयोहरताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गांवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उपव के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली 10 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेंट लाया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यौ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स स्थविक कोया (जे0वी0) (JIM फेज-3):- स्थविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		Balance
1	Tube well	180							
			23.01.2025	180	179	176	160		0.1420
			18.02.2025	180	179	179	165		0.1115
2	OHT	174		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			23.01.2025	3	20	26	62	45	18
			18.02.2025	3	15	27	64	47	18
3	Pump House	150		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			23.01.2025	15	9	26	30	66	34
			18.02.2025	12	12	21	35	68	32
4	Boundary wall	150		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			23.01.2025	1	3	3	10	128	25
			18.02.2025	1	2	6	8	130	33
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	23.01.2025	1594					298.4
			18.02.2025	1598.6					293.8
			23.01.2025	71540					28623
6	FHTC	100163	18.02.2025	72439					27724
7	Solar	150		Complete	WIP		Not Started		-
			23.01.2025	90	36		24		
			18.02.2025	101	25		24		
8	DG	150		Complete			Balance		-
			23.01.2025	60			90		
			18.02.2025	65			85		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) > Rithwik	-	1	1	15	10	10	5	4	5	14	14	60.00	3500	5	5	25	33

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग सभी 180 नग्न नलकूप के ड्रिलिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व अवशेष पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

दिनांक 23.01.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व वाटरन्डीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीओ, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 5 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशारी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली 24 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेंट लाया जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थितिक कोया (जेओवीओ) – स्थितिक/अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशारी अभियन्ता (विओ/सीओ), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशारी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सल्ट प्राओलिओ TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5509 विन्दुओं की निरस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि तीनों फर्मों के कार्यों में वर्तमान बैठक से अगली बैठक तक पायी गयी क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व उसका निरस्तारण रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जेओएमसीओ एवं एलओसीओईओएसओपीओएसओ(जेओवीओ)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सल्ट प्राओलिओ, महाराजगंज/अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आरओवीओएशोरिएट्स (जेओवीओ) निप्पोन कोई DPMU:- जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान तक 8 स्थलों पर भूमि विवाद का निरस्तारण कराया जा चुका है वर्तमान में कुल 11 स्थलों पर निरस्तारण अवशेष है। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद का निरस्तारण अतिशीघ्र करायें, जिससे कार्यों को अविलम्ब प्रारम्भ कराया जा सके।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियाँ सम्पादन करायी जा रही है। अधिशारी अभियन्ता, समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA, जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्पन्न की जा रही गतिविधियों को ससमय Ejalshakti एवं jjm पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशारी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में पिछली बैठको से वर्तमान तक वांछित प्रगति ना होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुये अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज को समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये व अगली बैठक में विद्युत वितरण खण्डवार कार्यों की प्रगति उपलब्ध कराई जाये।

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि विछायी गयी पाइप लाइन का ज्वांटिंग कार्य पूर्ण करते हुये विटुमिनस रोड सहित रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया जाये। फर्म मेसर्स रिथविक-कोया द्वारा वितरण प्रणाली व गृह जल संयोजन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि IMIS पोर्टल पर गृह संयोजन के लक्ष्यों के सापेक्ष घरातल पर कम गृह संयोजन किये जाने है जिस कारण सी0एम0 डैसबोर्ड पर "सी" ग्रेड प्राप्त हो रही है। अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि फर्म से योजनावार वास्तविक गृह संयोजन की सूची प्राप्त करते हुये DWSM के माध्यम से लक्ष्यों को संशोधित करने हेतु पत्र SWSM को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- (कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(अनुराज जैन)

आई0ए0एस0

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक:

447/विविध-40 / 15

दिनांक: 01-03-2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
9. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
10. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।