

दिनांक 08.04.2025 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 08.04.2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.की.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.पी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिगेटर आदि उपस्थित रहे।
बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- I, CESPL (JV) (Phase-2)									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					Balance
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		
1	Tabe well	349	20.02.2025	342	339	337	321		73218
			08.04.2025	342	341	339	321		71218
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	343	20.02.2025	92	44	70	67	42	28
			08.04.2025	93	45	71	67	48	19
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
3	Pump House	349	20.02.2025	20	11	26	22	240	30
			08.04.2025	20	14	29	26	245	15
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
4	Boundary wall	348	20.02.2025	15	14	8	7	254	50
			08.04.2025	15	14	9	7	256	47
									-
5	Pipe Line (Km.)	3277	20.02.2025			3113			164
			08.04.2025			3118			159
									-
6	FHTC	181123	20.02.2025			171777			9346
			08.04.2025			171799			9324
									-
7	Solar	233		Complete	WIP		Not Started		-
			20.02.2025	164	12		57		
			08.04.2025	164	14		55		
8	DG	233		Complete			Balance		-
			20.02.2025		108		125		
			08.04.2025		113		120		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Comp. repair	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC- I, CESPL (JV)	7	1	3	18	15	21	21	21	21	17	17	17.00	2000	18	20	20	47

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 6 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 5 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व टीम की अन्य कार्यों में व्यस्तता होने के कारण विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें, किसी भी व्यवधान की स्थिति में तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। शिथिलता की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये नलकूप ड्रिलिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 20.02.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 2 ग्रामों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गोंवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी पाइप लाइन के सापेक्ष न्यूनतम 60 किमी0 हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली 17 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेन्ट लाया जाये।

फर्म की पिछली कई बैठकों में लगातार दिये जा रहे लक्ष्यों के सापेक्ष फर्म द्वारा कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना लाने, व दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि यदि अगली बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्राप्त नहीं होती है तो प्रबन्ध निदेशक उओप्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को फर्म का टर्मिनेशन पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0पी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यौ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0पी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	210						
			20.02.2025	207	203	202	140	3/4 01.62
			08.04.2025	207	205	204	143	3/2 1.61
2	OHT	265		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			20.02.2025	13	16	56	74	28
			08.04.2025	11	14	52	79	31
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			20.02.2025	17	6	13	10	137
			08.04.2025	10	7	11	14	141
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			20.02.2025	17	16	20	34	73
			08.04.2025	11	14	18	34	93
5	Pipe Line (Km.)	1949	20.02.2025	1869				80
			08.04.2025	1884				65
			20.02.2025	30046				4170
6	FHIC	91016	08.04.2025	30061				4155
				Complete	WIP	Not Started		-
7	Solar	191						
			20.02.2025	124	30		37	
			08.04.2025	128	26		37	
8	DG	191		Complete			Balance	-
			20.02.2025	7			184	
			08.04.2025	2			182	

Attachment 08 Feb 2025

of 7

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Farm	T.W.				GHI					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
(Rahwala Koya (IV) - Koya	-	2	1	40	10	10	10	10	10	20	10	5.00	500	17	50 (to and above)	10	20

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान भूमि विवाद के कारण 3 परियोजनाओं में परिसर के व 18 योजनाओं पर पाइप लाइन के कार्य प्रभावित है। जिसमें से 3 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व टीम की अन्य कार्यों में व्यस्तता हाने के कारण विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें, किसी भी व्यवधान की स्थिति में तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। शिथिलता की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये कम्प्रेसर व पम्प लोडिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा शिरोपरि जलाशय के कार्य परिसर में वृक्षों की कटिंग ना होने के कारण कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके क्रम में निर्देशित किया गया कि वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये वृक्षों की कटिंग कराते हुये कार्यों में प्रगति लावें तथा दिनांक 20.02.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 3 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व विछाई गयी पाइप लाइन के सापेक्ष न्यूनतम 50 किमी0 हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली 10 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेंट लाया जाये।

फर्म की माह-जनवरी 2025 से वर्तमान तक बैठकों में लगातार दिये जा रहे लक्ष्यों के सापेक्ष फर्म द्वारा कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना लाने, व दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को फर्म के उपर 0.50 प्रतिशत L.D. अध्यारोपित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थितिक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV) - (Phase-3) - Rithwik								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	180						
			20.02.2025	180	179	179	165	01:115
			08.04.2025	180	180	180	168	00:011
2	CHIT	174		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			20.02.2025	3	15	27	64	47
			08.04.2025	5	10	27	66	51
3	Pump House	180		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			20.02.2025	12	12	21	35	68
			08.04.2025	4	16	22	37	69
4	Boundary wall	180		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			20.02.2025	1	2	6	8	130
			08.04.2025	2	1	5	8	132
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	20.02.2025	1508.6				261.8
			08.04.2025	1618.9				271.5
			20.02.2025	724.0				277.24
6	FHTC	100163	08.04.2025	73605				26558
				Complete	WIP	Not Started		
7	Solar	150		Complete	WIP	Not Started		
			20.02.2025	101	25	24		
			08.04.2025	107	19	24		
8	DG	150		Complete			Balance	
			20.02.2025	65			85	
			08.04.2025	75			75	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				CHIT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100 %	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) -> Rithwik	-	1	1	15	10	10	5	4	5	14	14	60.00	3500	5	5	25	33

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग सभी 180 नग नलकूप के ड्रिलिंग, कंप्रेसर, ओपीयू यूनिट कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक ओपीयू यूनिट पूर्ण व पम्प अधिष्ठापन हेतु अवशेष समस्त 11 नग पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

दिनांक 20.02.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सौर, डीजी, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 5 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 70 प्रतिशत गांवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी पाइप लाइन के सापेक्ष न्यूनतम 50 किमी० हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली 12 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदानुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेंट लाया जाये।

फर्म की माह-जनवरी 2025 से वर्तमान तक बैठकों में लगातार दिये जा रहे लक्ष्यों के सापेक्ष फर्म द्वारा कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना लाने, व दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को फर्म के उपर 0.50 प्रतिशत L.D. अध्यारोपित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - रिथविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5592 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि तीनों फर्मों के कार्यों में वर्तमान बैठक से अगली बैठक तक पायी गयी क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व अपने समक्ष उसका निस्तारण कराते हुये रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की जाये। साथ ही शतप्रतिशत कार्यों में अपने कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निप्योन कोई DPMU:- जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व टीम की अन्य कार्यों में व्यस्तता हाने के कारण विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें, किसी भी व्यवधान की स्थिति में तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। शिथिलता की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अन्तर्गत आने वाली गतिविधिया सम्पादन करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA, जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्पन्न की जा रही गतिविधियों को ससमय Ejalshakti एवं jlm पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रासिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रासिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में पिछली बैठको से वर्तमान तक वांछित प्रगति ना होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुये अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज को समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये व अगली बैठक में विद्युत वितरण खण्डवार कार्यों की प्रगति उपलब्ध कराई जाये। कंट्रोल टेबल के अनुसार सोलर हेतु निर्धारित 1 अंक को क्रमशः 0.5 सोलर हेतु व 0.5 डी0जी0 सेट हेतु निर्धारित करते हुये कंट्रोल टेबल को प्रस्तुत किया जाये।

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि विछायी गयी पाइप लाइन का ज्वांटिंग कार्य पूर्ण करते हुये बिटुमिनस रोड सहित रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग
महाराजगंज

(अनुनय झा)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: ५८४ /वि०वि०-४० / २८ दिनांक: २१/०४/२०२५

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
२. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
३. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
४. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
५. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
६. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
७. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
८. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
९. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), स्थविक-महाराजगंज।
१०. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
११. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

X
जिलाधिकारी
महाराजगंज।
५