

दिनांक 19.05.2025 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 19.05.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, उपजिलाधिकारी (सदर), अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी. ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के डिस्ट्रिक्ट क्वाड्रिनेटर आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC-LCESPL (JV) (Phase-2)								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	349	08.04.2025	342	341	339	331	71.2.18
			19.05.2025	342	341	341	330	71.0.11
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2	OHT	343	08.04.2025	93	45	71	67	48
			19.05.2025	98	45	74	62	53
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
3	Pump House	349	08.04.2025	20	14	29	26	245
			19.05.2025	20	13	28	26	253
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
4	Boundary wall	348	08.04.2025	15	14	9	7	256
			19.05.2025	18	16	15	8	261
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
5	Pipe Line (Km.)	3277	08.04.2025	3118				159
			19.05.2025	3123				154
				3123				154
6	FHIC	181123	08.04.2025	171786				9354
			19.05.2025	172511				8612
				172511				8612
7	Solar	233		Complete	WIP	Not Started		-
			08.04.2025	164	14	55		
			19.05.2025	175	7	51		
8	DG	233		Complete			Balance	
			08.04.2025	113			120	
			19.05.2025	124			109	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Farm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHIC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC-LCESPL (JV)	7	1	1	9	10	21	18	16	16	16	8	12.00	1500	14	9	16	30

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 7 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 3 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय एवं 4 पर टीम की अन्य कार्यों में व्यस्तता होने के कारण विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला सगन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ सगन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें, किसी भी व्यवधान की स्थिति में तत्काल अधोहस्ताक्षरी अथवा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। शिथिलता की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये नलकूप ड्रिलिंग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असांतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 08.04.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 5 ग्रामों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 20 गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाय व विछाई गयी पाइप लाइन के सापेक्ष न्यूनतम 20 किमी0 हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेंट लाया जाये।

फर्म की पिछली कई बैठकों में लगातार दिये जा रहे लक्ष्यों के सापेक्ष फर्म द्वारा कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना लाने, व दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को फर्म का ब्लैक लिस्ट हेतु द्वितीय नोटिस पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV) - (Phase-3) - Koya								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	210						
			08.04.2025	207	205	204	143	3/2/1/61
			19.05.2025	207	205	204	145	3/2/1/59
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			08.04.2025	11	14	52	79	31
			19.05.2025	7	11	44	88	37
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			08.04.2025	10	7	11	14	141
			19.05.2025	12	5	10	10	148
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			08.04.2025	11	14	18	24	93
			19.05.2025	15	16	17	20	97
5	Pipe Line (Km.)	2104/1949	08.04.2025					
			19.05.2025					
6	PHC	91016	08.04.2025					
			19.05.2025					
7	Solar	191		Complete	WIP	Not Started		-
			08.04.2025	128	26	37		
			19.05.2025	130	26	35		
8	DG	191		Complete	Balance		-	
			08.04.2025	9	182			
			19.05.2025	15	176			

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FITC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Dri-ling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100 %	0-50 %	50-100 %						
Rathwak-Koya (JV) - Koya	-	2	1	38	6	7	2	1	4	20	8	2.00	350	15	44 (foundation)	8	15

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान भूमि विवाद के कारण 3 परियोजनाओं में परिसर के व 18 योजनाओं पर पाइप लाइन के कार्य प्रभावित है। जिसमें से 3 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व टीम की अन्य कार्यों में व्यस्तता हाने के कारण विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें, किसी भी व्यवधान की स्थिति में तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। शिथिलता की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

फर्म द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये पम्प लोरींग के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि न प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपी0 यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फर्म द्वारा शिरोपरि जलाशय के कार्य परिसर में वृक्षों की कटिंग ना होने के कारण कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके क्रम में निर्देशित किया गया कि वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये वृक्षों की कटिंग कराते हुये कार्यों में प्रगति लावें व किसी भी बाधा की दशा में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें। दिनांक 08.04.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। लक्ष्य पूर्ण ना करने की दशा में 1% L.D. लगाये जाने हेतु शासन स्तर को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 6 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 12 गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व बिछाई गयी पाइप लाइन के सापेक्ष न्यूनतम 15 किमी0 हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदनुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेन्ट लाया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे०पी०) (J.JM फेज-3) - रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik										
S.No	Item	Target	Meeting Date	Achievement						
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering		Balance	
1	Tube well	180	08.04.2025	180	180	180	168		0 0 0 12	
			19.05.2025	180	180	180	170		0 0 0 10	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
2	AMHT	174	08.04.2025	4	10	27	66	51	16	
			19.05.2025	9	9	30	65	51	10	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
3	Pump House	180	08.04.2025	4	16	22	37	69	32	
			19.05.2025	1	11	18	16	78	30	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
4	Boundary wall	180	08.04.2025	2	1	5	8	132	32	
			19.05.2025	4	2	2	5	137	30	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-	
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	08.04.2025	1618.9					273.5	
			19.05.2025	1630.5					261.9	
6	FHTC	88945	08.04.2025	73605					15340	
			19.05.2025	75355					13590	
7	Solar	150		Complete		WIP		Not Started		-
			08.04.2025	107		19		24		
			19.05.2025	113		25		12		
8	DG	150		Complete			Balance			-
			08.04.2025	75			75			
			19.05.2025	82			68			

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) - Rithwik	-	1	1	13	4	8	1	2	3	10	8	50.00	1750	-	-	19	31

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग समी 180 नग नलकूप के ड्रिलिंग, कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक ओपीओ यूनिट पूर्ण व पम्प अधिष्ठापन हेतु अवशेष समस्त पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

दिनांक 08.04.2025 की बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय की प्रगति ना होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये अवशेष लक्ष्यों को अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजीओ, रेगुलर वाटर सप्लाई के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक से पूर्व किसी भी दशा में शतप्रतिशत सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। लक्ष्य पूर्ण ना करने की दशा में 1% L.D. लगाये जाने हेतु शासन स्तर को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 12 ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 24 गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व बिछाई गयी पाइप लाइन के सापेक्ष न्यूनतम 15.00 किमी० हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि फर्म की प्रगति के कंट्रोल टेबल के अनुसार 12 के सापेक्ष 10 अंक तक वाली परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाये व तदानुसार प्रत्येक योजना में प्रगति लाकर फारवर्ड मोमेंट लाया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थविक कोया (जे०वी०) - स्थविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि०/यौ०), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक कुल 224 आपत्ति प्रस्तुत की गयी। निर्देश दिये गये कि तीनों फर्मों के कार्यों में वर्तमान बैठक से अगली बैठक तक पायी गयी क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व अपने समक्ष उसका निस्तारण कराते हुये रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की जाये। साथ ही शतप्रतिशत कार्यों में अपने कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर०वी०एशोसिएट्स (जे०वी०) निप्पोन कोई DPMU:- जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व टीम की अन्य कार्यों में व्यस्तता हाने के कारण विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें, किसी भी व्यवधान की स्थिति में तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। शिथिलता की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा इम्प्लीमेंटेशन फेज के अन्तर्गत आने वाली गतिविधिया सम्पादन करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA, जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्पन्न की जा रही गतिविधियों को ससमय Ejaalshakti एवं jjm पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रासिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रासिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि बिछायी गयी पाइप लाइन का ज्वांटिंग कार्य पूर्ण करते हुये बिटुमिनस रोड सहित रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया जाये।

विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में पिछली बैठकों से वर्तमान तक वांछित प्रगति ना होने के कारण अस्तोष व्यक्त करते हुये अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज को समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग

महाराजगंज
(अनुराज जैन)
आई.ए.एस. 1980

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1224 / विविध - 40 / 61 दिनांक: 20/06/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।