

दिनांक 17.06.2025 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 17.06.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- LCESPL (JV) (Phase-2)								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	G.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tubewell	349	19.05.2025	342	341	341	330	710.11
			17.06.2025	343	342	342	335	710.6
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2	OHT	343	19.05.2025	96	45	74	62	53
			17.06.2025	95	45	75	58	59
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
3	Pump House	349	19.05.2025	20	13	28	26	255
			17.06.2025	19	12	28	29	255
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
4	Boundary wall	348	19.05.2025	18	16	15	8	261
			17.06.2025	16	15	15	9	263
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
5	Pipe Line (Km.)	3277	19.05.2025			3123		154
			17.06.2025			3126		151
6	FITC	181125	19.05.2025			171572		95%
			17.06.2025			171701		94.22
7	Solar	233		Complete		WIP		Not Started
			19.05.2025	175		7		51
			17.06.2025	179		7		47
8	DG	233		Complete				Balance
			19.05.2025			124		109
			17.06.2025			130		103

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				GRIT					Pump House		Pipe Line (km)	FITC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	G.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC- LCESPL (JV)	6	1	1	4+1 = 5	10+2 = 12	17+2 = 19	14+2 = 16	13+2 = 15	10+2 = 12	14+2 = 16	5+2 = 7	9+5 = 14	1371+500 = 1871	10+2 = 12	3+2 = 5	11+10 = 21	28+2 = 30

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 7 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 6 मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ऐसे लम्बित सभी प्रकरणों की सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व वाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गद्दों को बरसात से पूर्व शतप्रतिशत मरम्मत कराने तथा रोड रेस्टोरेशन कराये गये कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये मैनपावर 1950 संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यौ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV) - (Phase-3) - Koya									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance	
1	Tube well	210	19.05.2025	207	205	204	145	3/2/1/59	
			17.06.2025	207	205	205	162	3/2/1/43	
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			19.05.2025	7	11	44	88	37	18
			17.06.2025	5	13	36	92	41	18
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			19.05.2025	12	5	10	10	148	25
			17.06.2025	8	9	5	8	155	25
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
			19.05.2025	15	16	17	20	97	45
			17.06.2025	15	21	12	10	112	40
5	Pipe Line (Km.)	2104/1949	19.05.2025	1889					60
			17.06.2025	1890					59
6	FHTC	91016	19.05.2025	87011					4005
			17.06.2025	87121					3895
7	Solar	191		Complete		WTP	Not Started		-
			19.05.2025	130		26	35		
			17.06.2025	140		16	35		
8	DG	191		Complete			Balance		
			19.05.2025	15			176		
			17.06.2025	25			166		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100 %	0-50 %	50-100 %						
Rithwik-Koya (JV) :- Koya	-	2	1	21+5 =26	4+2 =6	5+2 =7	2+2 =4	1	1	16+2 =18	1+2 =3	1+2 =3	240+ 500 =740	5+2 =7	34+2 =36	7+10 =17	10

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 7 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग एवं 2 चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेवल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ऐसे लम्बित सभी प्रकरणों की सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व वाटरट्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त राइड/हुये गड्ढों को बरसात से पूर्व शतप्रतिशत मरम्मत कराने तथा रोड रेस्टोरेशन कराये गये कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये मैनपावर 1050 संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance	
1	Tube well	180	19.05.2025	180	180	180	170	0 0 0 10	
			17.06.2025	180	180	180	172	0 0 0 08	
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
2	OHT	174	19.05.2025	9	9	30	65	51	10
			17.06.2025	7	8	29	68	52	10
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
3	Pump House	180	19.05.2025	3	13	18	38	78	30
			17.06.2025	4	12	19	39	81	25
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
4	Boundary wall	180	19.05.2025	4	2	2	5	137	30
			17.06.2025	2	2	2	3	144	27
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	-
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	19.05.2025	1630.5					261.9
			17.06.2025	1648.22					244.18
6	FHTC	28945	19.05.2025	75355					13590
			17.06.2025	76555					12390
7	Solar	150		Complete		WIP	Not Started		-
			19.05.2025	113		25	12		
			17.06.2025	116		22	12		
8	DG	150		Complete			Balance		
			19.05.2025	82			68		
			17.06.2025	87			63		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall(upto DPC)
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50 %	50-75 %	75-99 %	100 %	0-50 %	51-100 %						
Rithwik-Koya (JV) :- Rithwik	-	-	-	8	2+2 =4	1+2 =3	1+1 =2	1+1 =2	1+1 =2	5+2 =7	3+2 =5	32.28 +10 =42.28	550+ 500= 1050	-	-	18+10 = 28	22+7 =27

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 5 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वित स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ऐसे लम्बित सभी प्रकरणों की सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गद्दों को बरसात से पूर्व शतप्रतिशत मरम्मत कराने तथा रोड रेस्टोरेशन कराये गये कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी बाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये मैनपावर 950 संख्यावल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - रिथविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक कुल 29 आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	19	11	8
2	Ritwik	2	0	2
3	Koya	8	0	8
Total -		29	11	18

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों से प्राप्त Critical NC को एक सप्ताह के अन्दर कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कराते हुये निस्तारण रिपोर्ट की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निम्नोन कोई DPMU:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला समन्वयक (DPMU) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये को भूमि विवाद के प्रकरणों को निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा Planning and Mobilization Phase (Three Months) & Implementation Phase (Six Month) के अन्तर्गत आने वाली समस्त गतिविधियां सम्पादित कर Ejalshakti एवं jjm पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड करायी जा चुकी है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि Post Implementation Phase (Three Month) के गतिविधि का कार्य योजनाओं के निर्माण के उपरान्त कराया जाना है।

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है शेष 2 कार्यस्थलों पर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड वृजमनगंज के विशुनपुर अदरौना पेयजल योजना के प्रस्तावित कार्यस्थल का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को विद्युत संयोजन कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग
महाराजगंज

(संतोष कुमार शर्मा)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1400 / विवि-40 / 71 दिनांक: 05/07/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।
27/7/25