

दिनांक 24.07.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 24.07.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी. प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- LCESPL (JV) (Phase-2)								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	349	17.06.2025	343	342	342	335	6107
			24.07.2025	343	343	343	340	6003
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2	OHT	343	17.06.2025	95	45	75	58	59
			24.07.2025	86	48	73	60	67
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
3	Pump House	349	17.06.2025	19	12	28	29	255
			24.07.2025	15	7	32	27	262
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
4	Boundary wall	348	17.06.2025	16	15	15	9	263
			24.07.2025	12	13	14	8	282
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
5	Pipe Line (Km.)	3277	17.06.2025	3126				151
			24.07.2025	3140				137
6	FHIC	191123	17.06.2025	171701				9422
			24.07.2025	171777				9346
7	Solar	233		Complete	WIP	Not Started		-
			17.06.2025	179	7	47		
			24.07.2025	179	7	47		
8	DG	233		Complete			Balance	-
			17.06.2025	130			103	
			24.07.2025	135			98	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
JMC-LCESPL (JV)	6	1	1	5	10	8	12	13	10	6	11	14	13	17

Pipe Line (km)	FHIC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
15.00	1871	12	5	21	8	11	13	13	18

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 7 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 6 मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया व बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर ड्रिलिंग किये गये 19 असफल नलकूपों को अगली बैठक से पूर्व नलकूप सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण करने तथा 19 नग अनारम्भ बाउन्ड्रीवाल में से 8 नग का कार्य आरम्भ करते हुये कुल 300 नग बाउन्ड्रीवाल शतप्रतिशत पूर्ण करने तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़कों की शतप्रतिशत मरम्मत कराकर रोड रेस्टोरेशन कराये गये कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JIM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
1	Tube well	210		Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
			17.06.2025	207	205	205	162	3 2 0 43
			24.07.2025	207	207	206	180	3 0 1 26
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			17.06.2025	5	13	36	92	41
			24.07.2025	4	10	39	92	44
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			17.06.2025	8	9	5	8	155
			24.07.2025	2	2	14	9	158
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
			17.06.2025	15	21	12	10	112
			24.07.2025	22	15	13	9	118
5	Pipe Line (Km.)	2104/1949	17.06.2025	1890				33
			24.07.2025	1894				59
			17.06.2025	87121				55
6	FHTC	91016	24.07.2025	87121				3595
				87331				3685
7	Solar	191		Complete	WIP	Not Started		-
			17.06.2025	140	16	35		
			24.07.2025	145	14	32		
8	DG	191		Complete			Balance	-
			17.06.2025	25			166	
			24.07.2025	29			162	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Twp	T.W				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp. reset	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik Koya (JV) :- Koya	-	-	1	15	5	7	4	3	12	5	5	5	5	8

Pipe Line (km)	THTW	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
10.00	700	10	10	10	10	10	10	10	10

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेबल से माईक्रो मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई में प्रत्येक कम्पोनेन्ट में 10-10 नग आरम्भ एवं पूर्ण कराने एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गड्ढों को शतप्रतिशत मरम्मत कराकर रोड रेस्टोरेशन कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वाईज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। पूर्व में दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त प्रगति ना होने पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज को 0.5 प्रतिशत एल0डी0 अधिरोपित कराये जाने हेतु अधिशासी निदेशक को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik									
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement					
1	Tube well	180		Drilling	Compressor	O.P Unit	Pump Lowering		Balance
			17.06.2025	180	180	180	172		0 0 0 08
			25.07.2025	180	180	180	172		0 0 0 08
2	OHT	174		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
			17.06.2025	7	8	29	68	52	-
			25.07.2025	5	8	28	68	55	10
3	Pump House	180		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
			17.06.2025	4	12	19	39	81	25
			25.07.2025	5	11	18	41	83	22
4	Boundary wall	180		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	
			17.06.2025	2	2	2	3	144	27
			25.07.2025	3	2	2	4	145	24
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	17.06.2025	1648.22					244.18
			25.07.2025	1684.58					207.82
			25.07.2025	76555					12390
6	FHIC	88945		77340					11605
			17.06.2025	11665					-
			25.07.2025	11665					-
7	Solar	150		Complete	WIP	Not Started		Balance	
			17.06.2025	116	22	12		-	
			25.07.2025	121	17	12		-	
8	DG	150		Complete	Balance				
			17.06.2025	87	63				
			25.07.2025	91	59				

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				CHH					Pump House				
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) :- Rithwik	-	-	-	8	2	4	6	10	10	5	5	11	18	20

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DGI	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
30.00	1000	5	5	28	8	3	2	2	4

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कार्य प्रभावित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को जीरो लेवल से माईक्रो मैनेजमेंट स्थापित करते हुये DPMU को भूमि विवाद निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई में बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पाईप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गद्दों को शतप्रतिशत मरम्मत कराकर रोड रेस्टोरेशन कार्यों का ग्रामवार विडियोग्राफी का प्रजेन्टेशन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक्टिविटी वार्डज कटेगरी निर्धारित करते हुये पर्याप्त संख्याबल से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। पूर्व में दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त प्रगति ना होने पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज को 0.5 प्रतिशत एल0डी0 अधिरोपित कराये जाने हेतु अधिशासी निदेशक को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रित्विक कोया (जे0वी0) – रित्विक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक कुल 31 आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	15	3	12
2	Ritwik	4	0	4
3	Koya	12	2	10
	Total -	31	5	26

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों फर्मों से प्राप्त Critical NC को एक सप्ताह के अन्दर कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कराते हुये निस्तारण रिपोर्ट की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर०वी०ए०एस० (जे०वी०) निप्पोन कोई DPMU:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला समन्वयक (DPMU) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को जीरो लेवल से माईको मैनेजमेन्ट स्थापित करते हुये को भूमि विवाद के प्रकरणों को निरस्त कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन कराने के सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि विद्युत वितरण खण्ड से समन्वय स्थापित करते हुये विद्युत संयोजन कार्य समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज


(अनुराज जैन)
आई०ए०एस०
मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1629/वि०वि०-40 / 103 दिनांक: 31/07/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यों०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), स्थविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।