

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 02.02.2024 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जे.डी. गुप्ता	अधीक्षक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि./पी.)उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
2	श्री अशोक कुमार सिंह	अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी।
3	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झोंसी।
4	श्री जगदीश राम चौधरी	जिला प्रशासन राज अधिकारी, झोंसी।
5	श्री रमेशचंद्र सिंह	अधीक्षक अभियन्ता, खण्ड कार्या, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
6	श्री सुदेश चाल सिंह	अधीक्षक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी।
7	श्री लज्जीव कुमार	अधीक्षक झोंसी डिस्ट्रिक्ट जल संस्थान, झोंसी।
8	श्री विमल कुमार	सहायक प्रभागीय वनाधिकारी, झोंसी वन प्रभाग, झोंसी।
9	श्री राजेश गुप्ता	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
10	श्री अरुण रमेश	डी.जी.एम. एन.सी.सी. झोंसी।
11	श्री लक्ष्मीनारायण	जनरल मैनेजर, डी.जी.सी.सी., झोंसी।
12	श्री विशाल सिंह	प्रिन्सिपल इंजनर, झोंसी।
13	श्री जे.पी.रत्नरत्न शर्मा	जनरल मैनेजर, आई.एच.पी., झोंसी।
14	श्री बलवीर सिंह	प्रतिनिधि मेसर्स एच.एम.एस. इन्फ्राटेक, आगरा।
15	श्री अरुण यादव	प्रतिनिधि मेसर्स रमेश सिंह यादव, ललितपुर।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न निम्नोक्त पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झोंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं की समीक्षा।

अधीक्षक अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

पुलगांव ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक बैल, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 07 नग ओवर ईड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर. 7.228 किमी. री-वाटर राइजिंग मेन, 74.130 किमी. क्लीयर वाटर राइजिंग मेन, 213.67 किमी. वितरण प्रणाली तथा 11437 नग एच.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक बैल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओवर ईड टैंक सी.डब्ल्यू.आर. री-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन विद्यमान का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 224.748 किमी. वितरण प्रणाली विद्यमान तथा 11437 नग गृह संयोजन का कार्य वस्तु हेतु योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में 11307 नग गृह संयोजन (एच.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा योजनान्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण परीक्षण के परिणामों की जानकारी अधीक्षक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) से चाही गयी, जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के पूर्ण संचालन हेतु किये गये परीक्षण के दौरान योजना में सम्मिलित कुल 42 नग ग्रामों में 17 नग ग्रामों में 100%, 23 ग्रामों 70-80% जलापूर्ति शुरू पायी गयी तथा 02 ग्रामों जलापूर्ति बन्द पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में योजना के कार्यों हेतु अनुसंधित कर्म के ए.जी.एम. श्री रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाइन में लीकेज / ब्लॉकेज समस्या का कार्य प्रगति पर जिसे पूर्ण कराते वस्तु 23 ग्रामों शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा अग्रहण 02 ग्रामों में भी जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी। जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा निर्देशित

किया गया कि उक्त 23 ग्रामों में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः उक्त ग्रामों की पूर्ण क्षमता पर संचालन की जांच करायी जाये।

बवावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 07 नग ओवर हैड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5200 किमी. रॉ-वाटर साइजिंग मेन, 56.008 किमी. क्लीयर वाटर साइजिंग मेन, 201.224 किमी वितरण प्रणाली तथा 11549 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर साइजिंग मेन, क्लीयर वाटर साइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइप लाईन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 11549 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में 10734 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त कार्यों को फरवरी-2024 तक पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित फर्म के एजी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा आश्वासित किया गया।



तिलैथा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 05 नग ओवर हैड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 3.112 किमी. रॉ-वाटर साइजिंग मेन, 36.014 किमी. क्लीयर वाटर साइजिंग मेन, 208.500 किमी वितरण प्रणाली तथा 6725 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर साइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर साइजिंग मेन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 208.008 किमी. वितरण प्रणाली विछाने तथा 6725 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों में 6680 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना के समस्त 25 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। साथ ही 23 ग्रामों को "हर घर जल" सत्यापित किया जा चुका है।

बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 14 नग ओवर हैड टैंक, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर., 14.450 किमी. रॉ-वाटर साइजिंग मेन, 146.675 किमी. क्लीयर वाटर साइजिंग मेन, 699.673 किमी. वितरण प्रणाली तथा 26650 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर साइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर साइजिंग मेन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 685.300 किमी. वितरण प्रणाली विछाने तथा 26650 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में 25760 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना के 59 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों में बिछाई गयी पाइप लाइन में कुछ स्थानों पर चोकेंज होने के कारण जलापूर्ति बाधित थी, जिन्हें सही कराते हुये तथा आवश्यक स्थानों पर आईसोलेशन वाल्व लगाकर पेयजल आपूर्ति सुचारु की जा रही है।

इमलीटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 13 नग ओवर हैड टैंक, 08 नग सी.डब्ल्यू.आर., 4.250 किमी. रॉ-वाटर साइजिंग मेन, 112.060 किमी. क्लीयर वाटर साइजिंग मेन,

65.1019 किमी. वितरण प्रणाली तथा 32259 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक इन्टेक वेल-95%, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट-80%, 13 नग ओवर हैड टेक-79%, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर.-82%, 3960 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 130.300 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 680.500 किमी. वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 1530 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 11 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। 30547 नग एच.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा एच.एस.सी. को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम., श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट-90%, 27 नग ओवर हैड टेक-88%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-85%, 5.57 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 274.357 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1326.47 किमी. वितरण प्रणाली, 52996 नग एच.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 1020 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 6 नग एवं बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 447 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 2 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शेष व्यक्त करते हुये अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक, श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों एवं मशीनरी के संख्या बढ़ाते हुये योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



कुरेछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 14 नग ओवर हैड टेक, 11 नग सी.डब्ल्यू.आर., 1.732 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 153.469 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 541.130 किमी. वितरण प्रणाली तथा 29406 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राईजिंग मेन, क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित 29406 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 29406 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित समस्त 74 ग्रामों में 28166 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष 1240 नग एच.एस.सी. को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री ओ.वी. एस.एस. भूति को निर्देशित किया गया।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 6 नग ओवर हैड टेक, 3 नग सी.डब्ल्यू.आर., 2.260 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 48.875 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 217.975

किमी. वितरण प्रणाली तथा 12762 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइप लाईन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 12762 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष समस्त गृह संयोजनों को पूर्ण करते हुये योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है मात्र 25 नग गृह संयोजनों का कार्य अवशेष है, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा एक सप्ताह के अन्दर शेष गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराते हुये शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 9 नग ओवर हैड टैंक, 5 नग सी.डब्ल्यू.आर. 2.506 किमी. रॉ-वाटर राइजिंग मेन, 81.317 किमी. क्लीयर वाटर राइजिंग मेन, 342.674 किमी. वितरण प्रणाली तथा 15848 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइप लाईन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित गृह संयोजनों के सापेक्ष 15848 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित समस्त 58 ग्रामों में 14600 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। 810 नग एच.एस.सी. का कार्य अवशेष है, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि श्री विशाल द्वारा एक सप्ताह के अन्दर शेष गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराते हुये शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रेड्रोफिटिंग/पुर्नगठन/नई योजनान्तर्गत 04 पैकेजों में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में शीघ्र पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।



जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्मों के परियोजना प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन विछाने हेतु खोदी/काटी गई सड़कों को अवलम्ब पुर्नस्थापित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाअन्तर्गत पाइप लाइन विछाने हेतु खोदी/काटी गई सड़कों का विभागवार (जिस विभाग के नियंत्रणाधीन सड़क को खोदा/काटा गया) विवरण उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया, ताकि सम्बन्धित विभाग से अनुबन्धित फर्मों द्वारा पुर्नस्थापित की गयी सड़कों का सत्यापन कराते हुये वास्तविक स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सकें।

जनपद झोंसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रावत डिफेन्स कॉरीडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल कार्य 79 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर राइजिंग मेन

विद्युत का कार्य 60 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 45 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 29 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 50 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 54 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को योजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अन्दर ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन 10 नग.ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में 07 नग.पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित घटकों के परीक्षण सम्बन्धी आदेश जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा जारी कराते हुये गुलारा एवं पुरवा ग्रा.स.पे.योजना के द्वितीय चरण के परीक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं, तथा शेष 05 योजनाओं के प्रथम चरण के परीक्षण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शीघ्र ही द्वितीय चरण के परीक्षण हेतु पत्रावली तैयार कर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम आदेश जारी कराते हुये योजनाओं के द्वितीय चरण का परीक्षण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झोंसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के लगभग समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें बराठा बेसिन योजना के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है तथा झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्य फरवरी-2024 तक पूर्ण करते हुये योजना में प्रस्तावित 195 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ प्रारम्भ कर दी जायेगी। साथ ही गुरसरांय-गरौठा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना के समस्त के कार्यों को फरवरी-2024 तक पूर्ण करते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा आवश्यक किया गया।

अन्ततः घण्टाघाट के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित

जिलाधिकारी/

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
झोंसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।

पत्रांक-294/M-28/एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2024/06

दिनांक 21 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, झोंसी।
- 4- समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन