

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024 को आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 11.08.2024 को जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री अशोक कुमार सिंह	अवर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी।
2	श्री राहुल कुमार	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., झोंसी।
3	श्री जगदीश राम मौलाम	जिला पंचायत राज अधिकारी, झोंसी।
4	श्री रमादेव सिंह	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्या, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
5	श्री सुदेश चाल सिंह	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी।
6	श्री दीपाकर चौधरी	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण खण्ड, लो.नि.वि., झोंसी।
7	श्री अर्जुन शाह	टीम लीडर, पी.एम.सी., झोंसी।
8	श्री राजेश रावैर	टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
9	श्री दीपक सलामत	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
10	श्री जी अर्जुन	डी.पी.एम., एन.सी.सी., झोंसी।
11	श्री लक्ष्मीनारायण	जनरल मैनेजर, बी.जी.सी.सी., झोंसी।
12	श्री विशाल सिंह	सुनिश्चि टेक्नो इन्फ्रा, झोंसी।
13	श्री सुभाष विश्वेश्वर	पी.एम., कारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा
14	श्री बलदेव सिंह	प्रतिनिधि, मेसर्स एच.एम.एस. इन्फ्राटेक, आगरा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया -

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झोंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिशाली अभियन्ता, एच.एम.एस. जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है -

मुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 07 नग ओवर हैंड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 308.376 किमी. पाइप लाइन तथा 11437 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्प्रेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैंड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 308.730 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 11437 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में 11397 नग गृह संयोजनों (एफ.एच. टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में से 39 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में सम्मिलित समस्त 42 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, जिनका सत्यापन अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के आदेश संख्या 290/जे.जे.एम.-जी.बी.टी./07 दिनांक 02.02.2024 द्वारा कराया गया है।

बघावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 07 नग ओवर हैंड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 287.226 किमी. पाइप लाइन तथा 11549 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्प्रेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैंड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 288.943 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 11549 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में 11284 नग गृह संयोजनों (एफ.एच. टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 20 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में कुल 37 ग्रामों में से 35 शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है। 02 ग्रामों

(जिलाईत एवं लकारा) से बिधी हुई पाइप लाइन से कुल स्थानों पर लीकेज/सीकेज होने के कारण जलापूर्ति बाधित है, जिसके लघाई सम्पादन हेतु आवश्यक स्थानों पर बाला लगाने, सीकेज एवं लीकेजों की मरम्मत इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

तिलैया ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 05 नग ओवर हैड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 248.18 किमी. पाइप लाइन तथा 6725 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्पेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 247.63 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 6725 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों में 6705 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों से 23 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।



कुवपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 14 नग ओवर हैड टैंक, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर., 880.80 किमी. पाइप लाइन तथा 26850 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्पेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 855.125 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 26850 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में 26260 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों से 28 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

इमलीटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 13 नग ओवर हैड टैंक, 08 नग सी.डब्ल्यू.आर., 899.95 तथा 32289 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्पेक्ष वर्तमान तक इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-90%, 13 नग ओवर हैड टैंक-90%, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर.-90%, 888.80 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3560 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 67 ग्रामों में से 20 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। 28699 नग एच.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा एच.एस.सी. को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.

की तत्प्रीनतपन को निर्देशित किया गया।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-90%, 27 नग ओवर हैड टेक-90%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-90%, 5.57 किमी रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 250.27 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1283.16 किमी. वितरण प्रणाली, 49970 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 2650 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 12 नग एवं बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 2240 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक, श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों एवं मशीनरी के संख्या बढ़ाते हुये योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 14 नग ओवर हैड टेक, 11 नग सी.डब्ल्यू.आर., 861.32 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 29406 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राईजिंग मेन, क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित 29406 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 29406 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित समस्त 74 ग्रामों में 28426 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 42 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामों में शेष 980 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति को निर्देशित किया गया।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 6 नग ओवर हैड टेक, 3 नग सी.डब्ल्यू.आर., 323.97 किमी. पाइप लाइन तथा 12762 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। मात्र 15 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 30 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 02 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य शेष है, जिसे एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री सुभाष विरनोई द्वारा आस्वस्त किया गया।

बडवार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 9 नग ओवर हैड टेक, 5 नग सी.डब्ल्यू.आर., 461.23 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 15848 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राईजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइप लाइन बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित गृह संयोजनों के सापेक्ष 15848 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित समस्त 56 ग्रामों में 14860 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया

जायेगा। योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में से 50 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 810 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) का कार्य अवशेष है। शेष कार्य प्रगति पर है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन/नई योजनाएँ) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि-

पैकेज संख्या-01 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं के कार्यों को माह अगस्त-2024 तक पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पैकेज संख्या-02 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करने पर कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि पैकेज में सम्मिलित योजना मोतीकटरा, बसारी एवं बुढावली में प्रस्तावित नलकूप का बोर कराया गया परन्तु विन्हित स्थलों पर बोर पर बोर ड्राई हो गये है तथा नवीन स्थल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया है। स्थल विन्हित होने के उपरान्त नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्तमान में पैकेज में प्रस्तावित 58832 मीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48195 मीटर पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48145 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पैकेज के कार्यों को जुलाई-2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा ड्राई नलकूप की जाँच करने हेतु अपर जिलाधिकारी (न.गं.) को अवगत कराना गया है।

पैकेज संख्या-03 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं बरील ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित 300 किली. क्षमता के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पैकेज में सम्मिलित योजनाओं के अवशेष कार्यों को जुलाई-2024 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

पैकेज संख्या-04 में सम्मिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैंक एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके है। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को जुलाई-2024 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पैकेजों के कार्यों अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त श्रमिकों एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुये कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ताकि योजनाओं को जल्द से जल्द जनोपयोगी बनाया जा सकें। साथ ही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में पेयजल आपूर्ति का सत्यापन जल जीवन मिशन मीशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के अनुसार ही कराते हुये योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।



जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्मों के परियोजना प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गई सड़कों को अवलम्ब पुर्नस्थापित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाअन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गई सड़कों का विभागवार (जिस विभाग के नियंत्रणाधीन सड़क को खोदा/काटा गया) विवरण उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया, कि सम्बन्धित विभाग से अनुबन्धित फर्मों द्वारा पुर्नस्थापित की गयी सड़कों का सत्यापन कराते हुये वास्तविक स्थिति उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सकें।

समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बड़वार एवं कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन को लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) को निर्देश दिये गये की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की अविलम्ब मरम्मत कराते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि ग्रीष्म ऋतु में ग्रामवासियों को पेयजल समस्या का सामना न करना पड़े।

जनपद झोंसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रावत डिफेन्स कॉरीडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल कार्य 86 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर साईजिंग में बिछाने का कार्य 70 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 60 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य 55 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 65 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 70 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को योजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अन्दर ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झोंसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के लगभग समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें बराठा बेसिन योजना के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है तथा झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्यों के अन्तर्गत इन्टेक वेल पर एप्रोच ब्रिज पम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य अगस्त-2024 तक पूर्ण करते हुये आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। वर्तमान में द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 21144 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 9360 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिनकी टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है तथा योजना के समस्त कार्यों को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसी प्रकार गुरसराय-गरीठा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुये उक्त योजना के कार्यों को अतिरिक्त श्रमियों एवं मशीनरी को प्रयोग करते हुये जुलाई-2024 तक अन्त योजना में जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) एवं कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म को निर्देशित किया गया।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित

जिलाधिकारी/

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
झोंसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।

पत्रांक-803/एम२४एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2024/187

दिनांक: 22/6/जून. 2024

2024

प्रतिलिपि-

- 1- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, झोंसी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झोंसी।
- 5- समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन