

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2024 को आयुक्त बैठक का कार्यक्रम।

दिनांक 07.01.2024 को जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आयुक्त की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जुनैद अहमद	मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
2	श्री योगेन्द्र कुमार	अवर जिलाधिकारी (न.ग.) झोंसी।
3	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झोंसी।
4	श्री रणविजय सिंह	अधिसाक्षी अभियन्ता, खण्ड कार्या, स.प्र. जल निगम, झोंसी।
5	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिसाक्षी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी।
6	श्री रजनीश गुप्ता	अधिसाक्षी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.मि.वि. झोंसी।
7	श्री योगेश कुमार	अधिसाक्षी अभियन्ता, वेतवा प्रखण्ड, तिराई विभाग, झोंसी।
8	श्री सदीप शर्मा	सहा. अभि. प्रान्तीय खण्ड, लो.मि.वि. झोंसी।
9	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, डी.एम.सी., झोंसी।
10	श्री राजेश गुप्ता	टीम लीडर, डी.पी.आई., झोंसी।
11	श्री प्रवीण सलामत	डिप्टी टीम लीडर, डी.पी.आई., झोंसी।
12	श्री आर.एल. रमेश	डी.जी.एम., मेसर्स एन.सी.सी., झोंसी।
13	श्री लक्ष्मीनारायण	डी.जी.सी.सी., झोंसी।
14	श्री वाई.एन. तिवारी	यूनिफ़ॉर्म टेक्नो इन्फ्रा, झोंसी।
15	श्री अजय जाट	डी.पी.एम., डारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा।
16	श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति	ए.जी.एम., मेसर्स आई.एस.पी., झोंसी।
17	श्री बलवीर सिंह	प्रतिनिधि, मेसर्स एम.एम.एस. इन्फ्राटेक, आगरा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झोंसी में निर्माणाधीन 10 नग. ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिसाक्षी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग. ग्राम समूह पेयजल योजनाओं निर्माणाधीन है, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में से 42 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा योजना का O&M राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। सड़क पुर्नस्थापना के कार्य की समीक्षा करने पर अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन में पुर्नस्थापना हेतु अवशेष पायी गयी सड़कों के लगभग समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 899.00 मीटर सड़क पुर्नस्थापना के कार्य को आगामी 03 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा। अधिसाक्षी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया जा रहा है।

बघावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 32 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणिकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अवशेष ग्रामों का "हर घर जल" सत्यापित एवं अवशेष 1.00 किमी. सड़क पुर्नस्थापना का कार्य आगामी 03 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा।

तिलैया ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर योजना के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी एक सप्ताह के अन्दर शेष ग्राम का भी "हर घर जल" प्रमाणीकरण करा दिया जायेगा तथा योजनान्तर्गत अवशेष 1.00 किमी. सड़क पुर्नस्थापना का कार्य आगामी 03 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा।



बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में से 36 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। योजना के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत मात्र 475.00 मीटर सड़क पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है, जिसे आगामी 03 दिवस में पूर्ण कराते हुये सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर दिया जायेगा।

इमलीटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त सिविल कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। 7600 नग गृह संयोजनो के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 35 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है। 24659 नग एच.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया चुका है तथा 05 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन घटकों का स्ट्रेस टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें पाया गया है कि घटकों पर अधिष्ठापित स्टैंडवाई पम्प बन्द पाये गये है तथा वर्तमान में योजनान्तर्गत लगभग 35.00 किमी. सड़क पुर्नस्थापना कार्य अवशेष है। योजनान्तर्गत ग्रामों में धीमी गति से कराये जा रहे सड़क पुर्नस्थापना कार्य पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा रोष व्यक्त किया गया। योजना के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म के जी.एम. श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया कि माह के अन्त तक योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी एवं सड़क पुर्नस्थापना का कार्य माह के अन्त तक पूर्ण करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा जनवरी-2025 तक योजनान्तर्गत प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टैंक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. सैं-वाटर साईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर साईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष

02 नग इन्टेक टैंक-100%, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैंड टैंक-95%, 20 नग सी डब्ल्यूआर-95%, 5.57 किमी. री-वाटर साईजिंग मेन, 27*37 किमी क्लीयर वाटर साईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 44360 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एच.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका घास पेघो में 6300 नग क्रियाशील गृह समूह (एच.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 19 नग एवं बरधरी घास पेघो में 4200 नग क्रियाशील गृह समूह (एच.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। अनुबन्धित फर्म के पी.एम. श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया है कि टेहरका-बरधरी ग्राम समूह पेयजल योजना के समस्त कार्यों को मार्च-2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया कि टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित ग्राम अत्याधिक झाई क्षेत्र में होने के कारण जलापूर्ति शीघ्र प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त योजना के कार्य प्राथमिकता पर कराते हुये कार्यों को प्रत्येक दशा में 30 जनवरी, 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।



कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 70 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराये गये सत्यापन उपरान्त अवशेष पायी गयी 18.84 किमी. सड़क के सापेक्ष 14.02 किमी. सड़क का पुर्नस्थापना कार्य करा दिया गया है एवं 4.82 किमी. सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शेष है, जिसे आगामी 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण करा दिया जायेगा। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पड़प लाइन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सर्वप्रथम जिन स्थानों पर पाइप लाइन पूर्णतः क्षतिग्रस्त उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर पाइप लाइन की मरम्मत करायी जायें। ताकि ग्रामों की पेयजल आपूर्ति पुनः प्रारम्भ की जा सके तथा अपर जिलाधिकारी (न.गं.) झोंसी को आदेशित किया गया है कि दोनों अधिशासी अभियन्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुये क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये।

भुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 15 नग एचएससी संयोजनों को एक एचटीसी में परिवर्तित करने का कार्य शेष है। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 32 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।



सड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुये 58 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 03 ग्रामों में पाइप लाइन मरम्मत का कार्य प्रारम्भिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त उक्त तीन ग्रामों में भी जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। योजनान्तर्गत आमली ग्राम में कराये जा रहे सड़क विस्तारीकरण के कार्य को यूटीलिटी डक्ट बनाते हुये कराया जाये तथा डक में बिछायी गयी पाइप लाइन को भविष्य में क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सके।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण), झाँसी को आदेशित किया गया कि योजनान्तर्गत सड़क पुनर्स्थापना कार्य एवं शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी योजनाओं को ग्रामवार विवरण विधानसभा क्षेत्रवार सम्बन्धित मा0 विधायक जी को इस आशय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि वह योजनाओं का सत्यापन अपने स्तर से करा लें, ताकि योजनान्तर्गत अवशेष कर्मियों का निराकरण सम्बन्धित फर्म के से कराया जा सके।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रेट्रोफिटिंग/पुनर्गठन/नई योजनायें) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि-

पैकेज संख्या-01 में सम्मिलित पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 85.98 किमी. पाइप लाइन के सापेक्ष 59.58 किमी. पाइप लाइन की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 55.197 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 6404 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 5492 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में सम्मिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

पैकेज संख्या-02 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 58.832 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48.195 किमी. पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48.15 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 6724 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 4713 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में सम्मिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। योजनान्तर्गत ड्राई 04 नग नलकूपों में से 01 नग नलकूप का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। धनावंटन के अभाव में

योजना के कार्यों की प्रगति धीमी है। शेष ड्राई नलकूपों वाले ग्रामों जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पैकेज में प्रस्तावित गृह संयोजनों के अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह को निर्देशित किया गया।

पैकेज संख्या-03 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 104.95 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 91.246 किमी. पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 84.826 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 3515 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 2901 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में सम्मिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज में सम्मिलित पेयजल योजनाओं नरीर ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रस्तावित 300 किली. क्षमता के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में विद्युत संयोजन उपलब्ध हो गया है। आगामी 15 दिनों में पैकेज के समस्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।



पैकेज संख्या-04 में सम्मिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैंक के कार्य क्रमशः 90 एवं 95 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य क्रमशः 95-95 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को माह के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यालय स्तर से उक्त पैकेज के सापेक्ष कराये गये कार्यों का विगत कई महिनों से भुगतान न होने के कारण योजनाओं के कार्यों की प्रगति धीमी है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा निर्देशित किया गया योजना के कार्यों को शीघ्र कराया जायें।

जनपद झोंसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रावत डिफेन्स कॉंशेडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 85 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य 70 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 70 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 82 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परन्तु विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण योजना के जलापूर्ति

प्रारम्भ नहीं हो सकी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया, कि शीघ्र विद्युत संयोजन प्राप्त करके हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2000 किली क्षमता के 02 नम ओवर हैड टैंकों का निर्माण कार्य क्रमशः 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 1000 किली क्षमता के ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में योजना के 32 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किये जा चुके हैं। वनाभाव के कारण कार्यों की प्रगति धीमी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झोंसी में अग्रत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्यों के अन्तर्गत इन्टेक वेल पर एप्रोच ब्रिज एवं पम्प अविस्थापन का कार्य पूर्ण किया चुका है। योजना के कार्यों को 25 जनवरी, 2025 तक पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) को जिलाधिकारी महोदय का द्वारा निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि मुराराय-मरीता नगर पेयजल योजना अन्तर्गत फुट-ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पम्प अविस्थापन का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना के कार्यों को माह के अन्त का अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी के अन्य नगर जैसे-बरुआसागर, मुराराय, मोठ एवं रामधर में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी निर्माण कार्यों को कराया जा रहा है, जिन्हें जुलाई-2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अन्य नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्यों की निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(रणविजय सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित

जिलाधिकारी

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
झोंसी।

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।

पत्रांक-56/रम-28/एसओटी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2025/01

दिनांक: 18 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शारान, लखनऊ।
- 2- अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, झोंसी।
- 5- समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणविजय सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन