

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झौंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 05.08.2024 को जिलाधिकारी महोदय, झौंसी की अध्यक्षता में जनपद झौंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपरिथित रहे :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जुनैद अहमद	मुख्य विकास अधिकारी, झौंसी।
2	श्री अशोक कुमार सिंह	अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झौंसी।
3	श्री रणविजय सिंह	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्या., उ.प्र. जल निगम, झौंसी।
4	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झौंसी।
5	श्री दीपांकर चौधरी	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., झौंसी।
6	श्री संदीप शर्मा	सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झौंसी।
7	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, पी.एम.सी., झौंसी।
8	श्री राजेश गुप्ता	टीम लीडर, टी.पी.आई., झौंसी।
9	श्री फैजल सलामत	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झौंसी।
10	श्री आर.एल. रमेश	डी.पी.एम., एन.सी.सी., झौंसी।
11	श्री लक्ष्मीनारायण	डी.पी.एम., वी.जी.सी.सी., झौंसी।
12	श्री विशाल सिंह	प्रतिनिधि यूनियो ट्रेवनो इन्फा, झौंसी।
13	श्री सुभाष विश्नोई	पी.एम., डारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फा०
14	श्री बलदीर सिंह	प्रतिनिधि, मेसर्स एच.एम.एस. इन्फाटेक, आगरा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :—

- * जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झौंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिशासी अभियन्ता, उ०५० जल निगम (ग्रामीण), झौंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झौंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाये निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :—

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना :— योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाट, 07 नग ओवर हैंड टेक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 309.376 किमी. पाइप लाइन तथा 11437 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाट, ओवर हैंड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रो-वाटर राइजिंग मेन एवं दलीयर वाटर राइजिंग मेन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 308.730 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 11437 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में 11412 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में से 41 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में सम्मिलित रागत 42 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, जिनका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के आदेश संख्या 290/जे.जे.एम.-जी.बी.टी./07 दिनांक 02.02.2024 द्वारा कराया गया है। सत्यापन कार्य के दौरान जलापूर्ति बन्द पाये गये गृह संयोजन में विशेष अभियान चलाते हुये शीघ्र पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुचित कर्म को निर्देशित किया गया।

बद्यावली ग्राम समूह पेयजल योजना :— योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाट, 07 नग ओवर हैंड टेक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 287.226 किमी. पाइप लाइन तथा 11549 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाट, ओवर हैंड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रो-वाटर राइजिंग मेन एवं दलीयर वाटर राइजिंग मेन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 286.943 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 11549 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में 11374 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 22 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा

अद्यगत कार्रवा गया कि योजना में कुल 37 ग्रामों में से 35 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है। शेष 02 ग्रामों (लिंगारी एवं लकारा) में विद्युती हुई पाइप लाइन में कुछ रथानों पर लीकेज/भौकेज होने के कारण जलापूर्ति बहित है। जिसके समाधान हेतु आवश्यक रथानों पर बाल्ट लगाने भौकेज एवं लीकेजों की समस्या इत्यादि को कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही योजना में समिलित समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जावेगी। जिनके सत्यापन कार्य के दौरान जलापूर्ति बन्द पाये गये गृह संयोजन में विशेष अभियान चलाते हुये शीघ्र पेयजल आपति प्रारम्भ करने हेतु अनुबंधित तो मिर्देशित किया गया।

तिलैचा ग्राम समूह पेयजल योजना — योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 05 नग औवर हैड टेक, 04 नग सी.डब्ल्यू.आर., 248.18 किमी. पाइप लाइन तथा 6725 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, औवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रो-वाटर राइजिंग ऐन एवं बलीयर वाटर राइजिंग मेन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 247.63 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 6725 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में समिलित 25 ग्रामों में 6715 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में समिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।



बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना — योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 14 नग औवर हैड टेक, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर., 860.80 किमी. पाइप लाइन तथा 26650 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, औवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रो-वाटर राइजिंग ऐन एवं बलीयर वाटर राइजिंग मेन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 855.125 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 26650 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में समिलित 59 ग्रामों में 26320 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में समिलित 59 ग्रामों से 29 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना में समिलित ग्रामों के प्रत्येक घरों में किये गये गृह संयोजनों की सत्यापन आख्यानुसार बन्द/क्षतिग्रस्त पाये गये गृह संयोजनों सूची अनुबंधित फर्म को उपलब्ध कराते हुये उन्हें अविलम्ब सही कराना सुनिश्चित करें, ताकि योजना में समिलित समस्त ग्रामों के प्रत्येक घर में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

इमलीटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 13 नग औवर हैड टेक, 08 नग सी.डब्ल्यू.आर., 899.95 तथा 32259 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-90%, 13 नग औवर हैड-90%, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर.-90%, 866.80 किमी. पाइप लाइन विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3560 नग गृह संयोजनों के माध्यम से

योजना में समिलित कुल 87 ग्रामों में से 20 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। 29209 नग एवं एस.सी.वा का कार्य पूर्ण किया चुका है। 4290 नग एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से 24 ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना में समिलित 87 ग्रामों से 05 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा एच.एस.सी. को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तीत करते हुये योजना के समस्त ग्रामों शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम., श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा आस्वश्वत किया गया कि सितम्बर-2024 के अन्त तक योजना के समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-90%, 27 नग ओवर हैड टेक-90%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-90%, 5.57 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 250.27 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1283.16 किमी. वितरण प्रणाली, 50410 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 3090 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में समिलित 14 नग एवं बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 2240 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में समिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शेष व्यक्त करते हुये अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक, श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों एवं मशीनरी के संख्या बढ़ाते हुये योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



कुरेठा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 14 नग ओवर हैड टेक, 11 नग सी.डब्ल्यू.आर., 861.32 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 29406 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राईजिंग मेन, क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित 29406 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 29406 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में समिलित समस्त 74 ग्रामों में 28566 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजना में समिलित 74 ग्रामों से 47 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामों में शेष 840 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तीत करते हुये योजना के समस्त ग्रामों शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम., श्री जे.एस. पेट्रीक को निर्देशित किया गया। योजनान्तर्गत कराये गये गृह संयोजनों की सत्यापन आख्या में पाया गया है कि अधिकांश ग्रामों में जलापूर्ति शत-प्रतिशत नहीं हो रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा आदेशित किया गया है कि गृह संयोजनों की कमियों का निशाकरण करते हुये समस्त गृह संयोजनों के माध्यम से शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 6 नग ओवर हैड टेक, 3 नग सी.डब्ल्यू.आर., 323.97 किमी. पाइप लाइन तथा 12762 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना

प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। भाग 15 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। योजना में योजना में समस्त यामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में समिलित 32 यामों में से 30 यामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 02 यामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य शेष है, जिसे एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री सुभाष विश्नोई द्वारा आस्वरत किया गया। योजनान्तर्गत समिलित यामों में किये गये गृह संयोजनों के सत्यापन कार्य के दौरान जलापूर्ति बन्द पाये गये गृह संयोजन में विशेष अभियान चलाते हुये शीघ्र पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म निर्देशित किया गया।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 9 नग ओवर हैड टैक, 5 नग सी.डब्ल्यू.आर., 461.23 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 15848 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक बेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैड टैक, सी.डब्ल्यू.आर., री-वाटर राइजिंग मेन एवं ब्लीयर वाटर राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइन लाईन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित गृह संयोजनों के सापेक्ष 15848 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में समिलित समस्त 58 यामों में 15070 नग कियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। समस्त 58 यामों में 340 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। योजना में समिलित 58 यामों में से 54 यामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 04 यामों के 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य कार्य 15 अगस्त, 2024 तक पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक, श्री वाई.एन. तिवारी द्वारा आस्वरत किया गया।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रिट्रोफिटिंग/पुनर्गठन/नई योजनाये) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिकारी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि—
पैकेज संख्या-01 में समिलित पेयजल योजनाओं के कार्यों को माह सितम्बर-2024 तक पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पैकेज संख्या-02 में समिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 58832 मीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48195 मीटर पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48145 मीटर पाइप लाइन विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी नहोदय, झोसी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पैकेज के कार्यों को सितम्बर-2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

पैकेज संख्या-03 में समिलित पेयजल योजनाओं बरैल ग्राम समूह पेयजल योजना में समिलित 300 किली. क्षमता के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पैकेज में समिलित योजनाओं के अवशेष कार्यों को सितम्बर-2024 तक कर लिया जायेगा।

पैकेज संख्या-04 में समिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैक के कार्य क्रमशः 70-70 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य क्रमशः 90-90 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को सितम्बर-2024 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पैकेजों के कार्यों अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया जायेगा कि अतिरिक्त श्रमिकों एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुये कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ताकि योजनाओं को जल्द से जल्द जनोपयोगी बनाया जा सकें।



समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बड़वार एवं कुरैषा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत विछानी मधी पाइप लाइन को लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) द्वारा संकर चौड़ीकरण के दौरान विभिन्न रथानों पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वाधित हो गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोसी द्वारा अधिकारी

अमियता, पानीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झोंकी को निर्देशित किया गया कि सर्वप्रथम शतिगरसा की गांवी पाइप लाइन को अग्निकांश मरणमत कराते हुये जलापूर्ति संधार करायी जायें। साथ पाइप लाइन बिछाने के दीरान खोदी/कटी गांवी राहबां के साथें पुनर्स्थापित किये गये गांव का विवरण किसी / वीनेजवार तैयार कर जिलाधिकारी महोदय को लप्पलका चरायी जायें।

जनपद डॉसी में निर्माणाधीन जनरल विप्रिन शवत हिफेन्स कॉर्पोरेशन द्वारा नोड की जलायुक्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिकारी अधिकारी, जल निगम (प्राचीन) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रसरणित इन्ट्रेक बैल कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिली. व्यास की रो-वाटर राईजिंग में बिछाने का कार्य 78 प्रतिशत, 1300 किलो. सामता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पाप्य हाउस का निर्माण कार्य 87 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. सामता के वाटर ट्रीटमेंट प्लाट का कार्य 62 प्रतिशत, 850 किलो. सामता की स्वच्छ जलायत का कार्य 70 एम.एल.डी. सामता के वाटर ट्रीटमेंट प्लाट को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक प्रतिशत तथा वाटर वर्सी कॉम्पनी की वाहनपूरी वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। यहाँ योजना के 75 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को योजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अन्दर ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

अन्ततः धूम्यविद् के साथ वैठक समाप्ति की गयी।

प्रति फूल का
अनुमोदित

— 7 (cont'd.)

(राजावडी निष्ठा)

आवश्यक आवश्यक
लाभ लाभ नियम इंग्रजी

દુર્ગ જલ નાના, ઝારા
દિવા પોણાલ એવું ચાચા

साथीय, जिला पथजल एवं रघुद्वासा निशन-

जिलाधिकारी /
अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
झॉसी।

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश निगम (ग्रामीण), झौसी।

पंचांग अवधारणा / १०० पत्रांक-२०४५ / मुम्बई / एस०टी० / नगामि गंगे / कार्यवृत्त / 2024 / १००

दिनांक: 16 — अगस्त, 2024

पत्राक-नं०४३/८०-८१ ईस०८०८/नामा-११, काशी, २०१५।

निम्नांकित का शूधनाथ एवं अनुपालग्नाच ब्राह्मण।
महापात्र द्वयित नमामि गंगे एवं ग्रामीण भालापर्ति च० प्र० शासन, लखनऊ।

2- अधिशासी निदशक, राज्य पर्यावरण एवं स्वच्छता मिशन, उम्रू, लखनऊ।
प्रियोगी हैं।

3- जिलाधिकारी, झौंसी।

४- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि-

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उप्रेक्षा द्वारा
उप्रेक्षा द्वारा

संघर्ष सत्र नाम, झारा।