

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 02.11.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जुनैद अहमद	मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
2	श्री अशोक कुमार सिंह	अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी।
3	श्री जे.के. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि./वी.)उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
4	श्री विनोद कुमार	सहायक प्रभागीय वन्याधिकारी, झोंसी।
5	श्री पूलसिंह	सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, झोंसी।
6	श्री राहुल शर्मा	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण खण्ड, लो.नि.वि. झोंसी।
7	श्री दीपांकर चौधरी	अधिशाली अभियन्ता, (भवन), लो.नि.वि. झोंसी।
8	श्री सी.पी. सिंह	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो.नि.वि. झोंसी।
9	श्री रणविजय सिंह	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्य, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
10	श्री उमेश कुमार	अधिशाली अभियन्ता, बैतवा प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, झोंसी।
11	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी।
12	श्री संजीव कुमार	अधि:अभि: झोंसी डिजिटल जल संस्थान, झोंसी।
13	श्री राजेश गुप्ता	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
14	श्री फैजल सलामत	डिप्टी टीम लीडर, पी.एम.सी., झोंसी।
15	श्री आर.एल. रमेश	डी.जी.एम., एन.सी.सी., झोंसी।
16	श्री लक्ष्मीनारायण	जनरल मैनेजर, बी.जी.सी.सी., झोंसी।
17	श्री विशाल सिंह	यूनिफो टेक्नो इन्फ्रा, झोंसी।
18	श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति	जनरल मैनेजर, आई.एच.पी., झोंसी।
19	श्री सुभाष विरनोई	प्रोजेक्ट मैनेजर, दारा इंजीनियरिंग, झोंसी।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झोंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल्, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 07 नग ओवर हैंड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यूआर, 7.225 किमी. री-वाटर राइजिंग मेन, 74.130 किमी. क्लीयर वाटर राइजिंग मेन, 213.671 किमी. वितरण प्रणाली तथा 11437 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल्, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हैंड टैंक, सी.डब्ल्यूआर, री-वाटर राइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन विधाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। 220.371 किमी. वितरण प्रणाली विधाने तथा 11437 नग गृह संयोजनों का कार्य करते हुये योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में 10707 नग गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

बघावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 01 नग इन्टेक वेल्, 01 नग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 07 नग ओवर हैंड टैंक, 04 नग सी.डब्ल्यूआर, 5.200 किमी. री-वाटर राइजिंग मेन, 66.008 किमी. क्लीयर वाटर राइजिंग मेन,

201.204 किमी. वितरण प्रणाली तथा 11848 मग एकएचटीसी (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके समेत इन्दौर, 14 मग बादर हीटिंग प्लांट, ओवर ईड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., सी-बादर सप्लिय मेन, गरीबर बादर सप्लिय मेन एवं वितरण प्रणाली बादर लाईन विज्ञाने का कार्य हात-प्रतिहत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित 11848 गृह संयोजनों के समेत 12881 मग गृह संयोजन का कार्य करने हेतु योजना में सम्मिलित 37 चानों में से 36 चानों में 8420 मग किचनरील गृह संयोजनों (एच.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलपुर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

विशेष धन समूह प्रयोजन योजना - योजनाप्रती 21 मग इन्दौर रेल, 21 मग बादर हीटिंग प्लांट, 28 मग ओवर ईड टैंक, 24 मग सी.डब्ल्यू.आर., 3112 किमी. सी-बादर सप्लिय मेन, 33120 किमी. गरीबर बादर सप्लिय मेन, 188.587 किमी. वितरण प्रणाली तथा 8725 मग एकएचटीसी (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके समेत इन्दौर रेल, बादर हीटिंग प्लांट, ओवर ईड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., सी-बादर सप्लिय मेन एवं गरीबर बादर सप्लिय मेन विज्ञाने का कार्य हात-प्रतिहत पूर्ण किया जा चुका है। 198379 किमी. वितरण प्रणाली विज्ञाने तथा 8725 मग गृह संयोजनों का कार्य करने हेतु योजना में सम्मिलित 25 चानों में 8583 मग किचनरील गृह संयोजनों (एच.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना के सम्पन्न 24 चानों में जलपुर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।



मुंबई धन समूह प्रयोजन योजना - योजनाप्रती 1 मग इन्दौर रेल, 1 मग बादर हीटिंग प्लांट, 14 मग ओवर ईड टैंक, 8 मग सी.डब्ल्यू.आर., 15200 किमी. सी-बादर सप्लिय मेन, 144780 किमी. गरीबर बादर सप्लिय मेन, 298.942 किमी. वितरण प्रणाली तथा 26852 मग एकएचटीसी (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके समेत इन्दौर रेल, बादर हीटिंग प्लांट, ओवर ईड टैंक, सी.डब्ल्यू.आर., सी-बादर सप्लिय मेन एवं गरीबर बादर सप्लिय मेन विज्ञाने का कार्य हात-प्रतिहत पूर्ण किया जा चुका है। 338160 किमी. वितरण प्रणाली विज्ञाने तथा 26852 मग गृह संयोजनों का कार्य करने हेतु योजना में सम्मिलित 36 चानों में 24262 मग किचनरील गृह संयोजनों (एच.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना के 31 चानों में जलपुर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

इसलैटा धन समूह प्रयोजन योजना - योजनाप्रती 1 मग इन्दौर रेल, 1 मग बादर हीटिंग प्लांट, 13 मग ओवर ईड टैंक, 28 मग सी.डब्ल्यू.आर., 4250 किमी. सी-बादर सप्लिय मेन, 112060 किमी. गरीबर बादर सप्लिय मेन, 294 019 किमी. वितरण प्रणाली तथा 32258 मग एकएचटीसी (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है। जिसके समेत वर्तमान तब इन्दौर रेल-61%, बादर हीटिंग प्लांट-80%, 13 मग ओवर ईड टैंक-70%, 8 मग सी.डब्ल्यू.आर.-70%, 4250 किमी. सी-बादर सप्लिय मेन, 126812 किमी. गरीबर बादर सप्लिय मेन, 843.822 किमी. वितरण प्रणाली विज्ञाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 4581 मग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 37 चानों में से 36 चानों में जलपुर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

टेहरका-बरधरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54800 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-90%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-80%, 27 नग ओवर हैड टेक-68%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-78%, 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 183.763 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1223.702 किमी. वितरण प्रणाली, 53623 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 320 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना 02 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 14 नग ओवर हैड टेक, 11 नग सी.डब्ल्यू.आर., 1.732 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 153.469 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 541.130 किमी. वितरण प्रणाली तथा 29406 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राईजिंग मेन, क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित 29230 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 29230 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों में से 73 ग्रामों में 25030 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।



पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 6 नग ओवर हैड टेक, 3 नग सी.डब्ल्यू.आर., 2.250 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 48.875 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 217.975 किमी. वितरण प्रणाली तथा 12762 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर., रॉ-वाटर राईजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइन लाईन विछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित गृह संयोजनों के सापेक्ष 12744 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 32 ग्रामों में 12696 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

बड़वा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 9 नग ओवर हैड टेक, 5 नग सी.डब्ल्यू.आर., 2.506 किमी. रॉ-वाटर साइजिंग मेन, 81.317 किमी. क्लीयर वाटर साइजिंग मेन, 342.674 किमी. वितरण प्रणाली तथा 15848 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष इन्टेक वेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, ओवर हैड टेक, सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य-95 प्रतिशत, रॉ-वाटर साइजिंग मेन एवं क्लीयर वाटर साइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली पाइप लाइन बिछाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित गृह संयोजनों के सापेक्ष 15848 नग गृह संयोजन का कार्य कराते हुये योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में से 57 ग्रामों में 14468 नग क्रियाशील गृह संयोजनों (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।




जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजनाओं के कार्यों हेतु विगत बैठक के सापेक्ष पर्याप्त प्रगति न होने के कारण रोप व्यक्त किया गया तथा योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्मों के परियोजना प्रबन्धक सहित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त श्रमिकों एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुये आगामी बैठक से पूर्व योजनाओं के कार्यों में समुचित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। ताकि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये जनपद झोंसी के समस्त 08 विकास खण्डों के प्रत्येक परिवार को "हर घर जल" से लाभान्वित किया जा सकें। साथ ही योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों को अविलम्ब पुर्नस्थापित कराना सुनिश्चित करें, ताकि ग्रामवासियों को अवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि रेट्राफिटिंग कार्यों हेतु निर्माणाधीन एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने से पूर्व कमेटी गठित करते हुये योजना की क्रियाशीलता की पूर्ण टेस्टिंग कराने के उपरान्त भी योजना सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जायें, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने से पहले शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पंचायतीराज विभाग के मुख्यालय द्वारा नियुक्त कमेटी के स्थलीय सत्यापन एवं समुचित क्रियाशीलता की जाँच कराने के उपरान्त ही योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

जनपद झोंसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रायत डिफेंस कॉरीडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल कार्य 70 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की री-वाटर राईजिंग में बिछाने का कार्य 60 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 25 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 15 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 35 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है तथा योजना के अवशेष कार्यों को योजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के अन्दर ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झोंसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के लगभग समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें बराठा बेसिन योजना के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है तथा झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समस्त जोनों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा दिसम्बर-2023 योजना में प्रस्तावित 195 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अन्ततः धन्यावाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।



(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित



जिलाधिकारी, झोंसी।

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।

पत्रांक-2563/11/28/एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2023/196

दिनांक: 9 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
- 4- समस्त सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन