

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी की अध्यक्षता में दिनांक 06.06.2022 को आहूत साप्ताहिक बैठक का कार्यवृत्त।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक 06.06.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री रणविजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।
2. श्री वैभव गंगवार, सहायक अभियन्ता (वि०/यों०), एस.डब्लू.एस.एम., झोंसी।
3. श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति, परियोजना प्रबन्धक, आई.एच.पी.
4. श्री विजय लोखण्डे, डी.जी.एम., एन.सी.सी.
5. श्री लक्ष्मीनारायण, बी.जी.सी.सी.
6. श्री विशाल सिंह, यूनिप्रो इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स।
7. श्री टीपू सुल्तान, दारा इंजीनियरिंग।
8. समस्त सहायक अभियन्ता (सिविल), एस.डब्लू.एस.एम., झोंसी।
9. समस्त जूनियर इंजीनियर जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।
10. श्री राजेश कुमार गुप्ता टीम लीडर टी.पी.आई. झोंसी।

बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 10 नग्न ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। योजनान्तर्गत पाईप लाइन बिछाने हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गुलारा, बचावली, तिलैथा, बुढ़पुरा, बड़वार, कुरैछा तथा इमलीटा ग्रा.स.पे. योजनान्तर्गत वन विभाग के नियंत्रणाधीन भूमि पर पाईप लाइन बिछाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अभिलेख तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, झोंसी वन प्रभाग, झोंसी के माध्यम से वन विभाग मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है। मुख्यालय स्तर पर प्रकरण लम्बित है। बरथरी-टेहरका ग्रा.स.पे. योजना के सम्बन्ध में अनुबन्धित फर्म के जी.एम. श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया कि अनापत्ति हेतु वांछित कैमिल फाईल तैयार कर वन विभाग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण फर्म के स्तर पर लम्बित है।



इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पाईप लाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गुलारा, बचावली, तिलैथा एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना में पाईप लाइन बिछाने हेतु लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के सापेक्ष बांछित धनराशि की बी.जी.

अनुबन्धित फर्म द्वारा जमा नहीं की गयी है, जिसके आभाव अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब हो रही है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के डी.जी.एम. श्री विजय लोखण्डे को निर्देशित किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु बांछित बी.जी. आगामी 02 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना सुनिश्चित करें। बरथरी-टेहरका एवं इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पाईप लाइन बिछाने हेतु बांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया कि अनापत्ति प्राप्त करने हेतु बांछित बी.जी. आगामी 02 कार्य में सम्बन्धित विभाग में जमा कर दी जायेगी। कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत अप्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री आ.वी.एस.एस. मूर्ति को निर्देशित किया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु बांछित कार्यवाही 10.06.2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय राजमार्गों के समानान्तरण एवं सड़क क्रॉस करते हुये पाईप लाइन बिछाने हेतु एन. एच. 27 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु गुलारा, बचावली, तिलैथा एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं। बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पाईप लाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के लिये आवश्यक अभिलेख दिनांक 07.06.2022 तक तैयार करते हुये आवेदन करने हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया।



एन.एच.-39 एवं 44 से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को दिनांक 10.06.2022 तक सम्बन्धित को प्रेषित करने को समस्त एजेन्सियों को निर्देशित किया गया।

रेलवे विभाग विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के सापेक्ष गुलारा, बचावली, तिलैथा एवं बुढ़पुरा पेयजल योजनाओं की कुल 16 नग प्रस्तावित अनापत्तियों के सापेक्ष 11 नग के प्राक्कलन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 03 नग की बी.जी. सम्बन्धित को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है। कुरैछा ग्राम पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित 02 नग प्राक्कलन प्राप्त किये जा चुके हैं परन्तु अनुबन्धित फर्म द्वारा बी.जी. जमा नहीं की गयी है। इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना में संयुक्त निरीक्षण उपरान्त अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं।

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों के समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08.05.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा किये गये योजना के निरीक्षण के दौरान एन.सी.सी. कम्पनी के डी.जी.एम. श्री रमेश द्वारा उपरोक्त योजना से 30 जून, 2022 के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन को आश्वासित किया गया। परन्तु फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गति से यह परिलक्षित हो रहा है कि फर्म द्वारा कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु कोई सार्थक

प्रगति नहीं किये जा रहे हैं, जबकि योजना के कार्यों को अतिरिक्त श्रमिकों एवं मशीनरी के संख्या को बढ़ाते हुये दिन-रात दो पालियों में कार्य को कराते हुये 30 जून, 2022 तक फिल्टर का कार्य पूर्ण करने कई अनुस्मारक प्रेषित किये जा चुके हैं, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त करते हुये फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया।

बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान योजना के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि इन्टेक वेल के निर्माण कार्य को तीव्रगति से कराते हुये आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व एच.एफ.एल. लेबल तक पूर्ण कर लिया जाये ताकि वर्षा ऋतु योजना की प्रगति को प्रभावित न करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत 05 नग ओवर हैड टैंक एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य बन्द हैं, जिस पर परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करते हुये निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

तिलैथा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य मात्र 60 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया है, इन्टेक वेल सिकिंग कार्य पूर्ण के पश्चात् 12 सेमी. अन्दर की ओर Tilt हो गया है, जिसे तकनीकी टीम की सहायता से सीधा कराने हेतु निर्देशित किया। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त करते हुये परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कार्यों को अतिरिक्त श्रमिकों एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुये कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के सार्थक प्रयास करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों को पूर्ण करते हुये योजना का लाभ ग्रामवासियों को मिल सकें।

बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर फर्म के डी.जी.एम. श्री विजय लोखण्डे द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य 40 प्रतिशत, डब्ल्यू.टी.पी. कार्य 80 प्रतिशत, 14 नग ओ.एच.टी. के कार्य 60 प्रतिशत, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य 50 प्रतिशत, रॉ-वाटर राइजिंग मेन-13.852 किमी., वलीयर वाटर राइजिंग मेन- 99.28 किमी. एवं 466.842 किमी. वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत जोन खारी एवं बघौरा में पाईप लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन करने के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार करने हेतु फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।



इमलीटा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य 18 प्रतिशत, डब्ल्यू.टी.पी. कार्य 48 प्रतिशत, 12 नग ओ.एच.टी. के कार्य 50 प्रतिशत, 8 नग सी.

डब्लू.आर. के कार्य 41 प्रतिशत, रॉ-वाटर राइजिंग मेन-0.329 किमी., क्लीयर वाटर राइजिंग मेन-65.00 किमी. एवं 205.904 किमी. वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

बरथरी-टैरहका ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर फर्म के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी-नारायण द्वारा अवगत कराया गया है कि बरथरी योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य 6 प्रतिशत, डब्लू.टी.पी. कार्य 3 प्रतिशत, 15 नग के सापेक्ष 11 ओ.एच.टी. के कार्य 35 प्रतिशत, 11 नग सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 05 नग का कार्य 25 प्रतिशत, क्लीयर वाटर राइजिंग मेन- 7.295 किमी. एवं 85.765 किमी. वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। टैरहका योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य 10 प्रतिशत, डब्लू.टी.पी. कार्य 10 प्रतिशत, 11 नग के सापेक्ष 09 ओ.एच.टी. के कार्य 26 प्रतिशत, 09 नग सी.डब्लू.आर. के सापेक्ष 06 नग का कार्य 30 प्रतिशत, रॉ-वाटर राइजिंग मेन-0.215 किमी., क्लीयर वाटर राइजिंग मेन- 25.877 किमी. एवं 128.381 किमी. वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा पर ज्ञात हुआ है कि इन्टेक वेल का ड्राइंग/डिजाइन में आशिक संशोधन कराने के कारण काम बन्द है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असातप व्यक्त करते हुये स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार ही कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करते हुये निर्धारित समयान्तर में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री टीपू सुल्तान द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य 60 प्रतिशत, डब्लू.टी.पी. का कार्य 75 प्रतिशत किया जा चुका है, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 अगस्त, 2022 तक किसी वी.वी.आई.पी. द्वारा कार्य स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है। अतः इन्टेक वेल एवं डब्लू.टी.पी. के कार्य को श्रमिकों एवं मशीनरी के संख्या बढ़ाते हुये उक्त तिथि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



बदवार ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर फर्म के प्रतिनिधि श्री विशाल द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य 85 प्रतिशत, डब्लू.टी.पी. कार्य 65 प्रतिशत, 9 नग ओ.एच.टी. के कार्य 56 प्रतिशत, 5 नग सी.डब्लू.आर. के कार्य 30 प्रतिशत, क्लीयर वाटर राइजिंग मेन- 10.00 किमी. एवं 139.048 किमी. वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया

विधाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजनान्तर्गत एफ.एच.टी.सी. के कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

समस्त अनुबन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत पाइप लाइन विधाने के कार्य की कार्य योजना तैयार करते हुये अधिशासी अभियन्ता जल निगम के माध्यम - अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

14.06.21
(सजय कुमार पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
झाँसी

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी।

पत्रांक- 1681/एस0टी0/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2021 दिनांक जून 2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
- 5- सभी सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14.06.21
(सजय कुमार पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
झाँसी