

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-05.03.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्रीमती अमृतपाल कौर, (I.A.S) मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
2. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता/श्री महाबीर, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
4. श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिस्मिल्लाह, श्री शोभित गुप्ता, श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, (सिविल)/SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री अभयनारायन दीक्षित, डिप्टी टीम लीडर, (TPI)
6. श्री प्रोबिंस कटियार, कन्सट्रक्शन मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
7. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०।
8. श्री अजय मिश्र, प्लानिंग इंजीनियर, कार्यदायी संस्था (GVPR)।
9. श्री कुलजीत, प्रतिनिधि मैसर्स श्री विद्युत कुमार जैन, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-01
10. श्री सुशील कुमार द्विवेदी, प्रतिनिधि मैसर्स श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-2 व 3
11. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
12. श्री आलोक कुमार, मैसर्स ए०आर० कन्सट्रक्शन कम्पनी, अतर्रा चुंगी, बांदा।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इस्पेक्शन एजेन्सी सेसिंस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायन दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के कन्सट्रक्शन मैनेजर, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पोंनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Agency	Scheme	Village Alloted	Intake	WTP	CWR		OHT			ROAD RESTORATION		
							Requ ired	Complete till Date 05.03.2025	Requ ire d	Complete till Date 05.03.2025	Compl eted (%)	Villages Alloted	Complete till Date 05.03.2025	Restor ed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	24	86%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	54	92%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (95%)	1 (90%)	20	20	91	81	89%	286	185	65%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	122	84%	416	297	79%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPELINE(KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 05.03.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 05.03.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 05.03.2025	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	245.00	100%	635.00	593.00	93%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	10.55	10.55	100%	140.00	140.00	100%	425.00	420.00	99%
			Chandi Bangar GOV	286	2.24	2.24	100%	547.00	537.00	98%	2492.00	2219.00	89%
Total Chitrakoot				416	15.20	15.20	100%	932.00	922.00	98%	3552.00	3232.00	94%

S. No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Comissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 05.03.2025	Comissioned village on 05.03.2025	Regular water supply on 05.03.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	17670	90%	33	63	50
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	11880	11817	99%	48	59	57
			Chandi Bangar GOV	286	85767	77342	90%	49	233	136
		Retro and Operation Maintainance Scheme		145	46582	46513	100%	121	127	127
Total Chitrakoot				561	163799	153342	92%	251	482	370

Component	Raipura GOV Balance Work	Silauta Mustakil GOV	Chandi Bangar GOV
Intake Well	For Intakewell 1. PLC and Scada installations not started. 2. Screening strainer for intake inlet chambers. 3. Intake well screed concrete. 4. Roof slab water proffing. 5. Soil removing and Pitching work. 6. Final Cable dressing and its arrangement works. 7. Temporary Earthing and cabling work done. 8. EOT Crane and Window installations. 9. Lightning arrestor not installed. 10. House keeping and final cleaning works. For Switch Yard 1. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed. 2. Earth bedding and stone filling work not done.	1. PLC and Scada installations balance. 2. House keeping and final cleaning works. 3. Roof slab water proffing. 4. Raw water Chanel concrete work. 5. Connecting of Approach bridge with road. 6. Final Cable dressing and its arrangement works. 7. Final Earthing and cabling work done balance. 8. Lightning arrestor not installed. 9. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed.	Civil Works 1. Roof slab water proffing work. 2. Inlet water channel construction work is balance. E&M Works 1. PLC and Scada installations with wireless telemetry voice & data work balance. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. Final Earthing and cabling work done balance. 4. Lightning arrestor not installed. 5. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed.
WTP	Civil Works 1. Final NABL approved lab. 2. CTE & CTO certification from Pollution Control Board. 2. Housekeeping work at every structure. 3. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. Back wash pump not Installed. 2. Gate Valve, Valve installation work is incomplete. 3. Cable laying and connection work is incomplete. 4. PLC and Scada installations work is incomplete. 5. Final Cable dressing and its arrangement works. 6. Earthing and cabling work incomplete. 7. E&M instrumentation work is balance. 8. DG shed work is balance. 9. Chlorine Eyewash arrangement is not installed. 10. Chlorination pit constructed but not functional. 11. EOT at Pump house & Chlorination Room not installed.	Civil Works 1. Final Finshing and cleaning work. 3. Land scaping work in progress. 4. Housekeeping work at every structure. 5. Final NABL Approved Lab. 6. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. PLC and Scada testing and commissioning work. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. E&M instrumentation work balance. 4. DG shed work balance. 5. Chlorination pit constructed but not functional.	Civil Works 1. Internal road and developement works. 2. Land scaping works. 3. Final boundary and retaining wall work. 4. Final NABL approved lab. 5. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. PLC and Scada installations. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. Final Earthing and cabling work balance. 4. E&M instrumentation work balance. 5. DG shed work balance. 6. Chlorination pit constructed but not functional. 7. Stabalizer procurement not done. 8. Instrumens like PH, Turbidity and Chlorine analyser, ROFT & LOHT are not installed.
CWR	All CWR are functional 1. Chlorination at 8/11 CWR is functional. 2. Instrumentations and Scada Panel installation work is yet to be done. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling etc.	6 cwr are functional 1. Chlorification at all CWR is functional. 2. Instrument, scada, panel installation work. 3. Balance work like- Campus developement and Final Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling work.	All CWR are functional 1. Chlorification is functional at 16/19 CWR. 2. Instrumentations and Scada Panel installation work under progress. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling, Campus developement, JJM logo, final finishing etc.

OHT	1. 24 OHT Top dome completed and 23 nos OHT functionality work is completed. 01 OHT Tikariya Jamunihai work is at Bottom dome. 01 OHT Saraiya work at Plinth level. 01 OHT Rukhmabujurg at PCC level. 01 OHT Kharaundh is at excavation level. 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. 3. DI/DF pipe installation not done at 05 OHT.	1. 17 oht are functional. 2. Balance work like Campus Development, Final Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing work.	1. 81 OHT Top dome completed and 71 nos OHT functionality work is completed. 04 OHT work is at Container wall (Biharwa Banger, Padri, Arjunpur, Panauti) 05 OHT work is at Bottom dome. (Ranipurbhatt, Delaura, Gopalpur, Bacharan, Patiyajabti) 01 OHT work is at Staging. (Nonar) 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Plinth protection and Earthing work etc. 3. DI/DF pipe installation done at 76/91 OHT.
Pipe line	1. Approx 10.03 Km Clear water pipeline (demand only) & 28.29 km Distribution pipeline is yet to be laid. Total Balance (38.32 kms.) 2. 63/71 villages commissioned till yet 8 villages balance. 3. 50/71 regular water supply done 21 villages balance. 4. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.	1. Balance Pipeline - 5.8 km 2. 58/59 villages commissioned till yet 1 villages balance. 3. 57/59 regular water supply done 2 villages balance. 4. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.	1. Total Pipeline Balance 252.6 kms (Approx 9.2 Km Clear water pipeline (demand only) & 243.8 km Distribution pipeline is yet to be laid.) 2. 136/286 regular water supply done 150 villages balance. 3. 233/286 villages commissioned till yet 53 villages balance. 4. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.
Road Restoration	58/71 villages done 13 balance.	Balance Road Restoration - 5	185/286 village done 101 village balance.
FHTC	2585 FHTC connection balance.	Balance FHTC - 355 nos.	8910 FHTC connections balance.
Har Ghar Jal	33/71 village done 38 village certification still balance.	Balance HGJ- 10	48/286 village done 238 village certification is still balance.

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 05.03.2015 Raipura					
S No.	Descriptions	Raipura WSS			
		Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0
2	WTP	20	06	20	8
3	CWR & PH	40	14	30	0
4	OHT	40	16	20	0
5	PIPELINE & Gap Closing	150	60	-	-
6	COMMISSIONING	100	30	-	-
7	Road Restoration	150	34	-	-
8	FHTC	100	37	-	-
	Total	610	197	80	8

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 05.03.2025 SMCB									
S No.	Descriptions	Silauta Mustakil				Chandi Banger			
		Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)	Required Team/ Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0	25	0	10	0
2	WTP	30	02	10	3	50	10	15	0
3	CWR & PH	50	14	30	0	75	47	50	16
4	OHT	75	15	10	0	450	251	40	0
5	PIPELINE & Gap Closing	40	16	-	-	250	79	-	-
6	COMMISSIO NING	30	15	-	-	350	69	-	-
7	Road Restoration	30	10	-	-	350	45	-	-
8	FHTC	50	9	-	-	150	50	-	-
	Total	315	81	60	3	1700	551	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) के कंस्ट्रक्शन मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार एवं कार्यदायी संस्था (GVPR) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री एस.मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोज़्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। सभी अवशेष कार्यों को अविलम्ब प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही साथ फर्म एल0एण्ड0टी0, जी0वी0पी0आर0, रेड्रोफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम0डी0पी0आई0 पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराया जाये। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0पी0आई0 के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिकी) श्री सुमित कुमार को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी०पी०आई० सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय कराये।

2-नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र० सं०	प्रतिशत वार प्रगति	सिलौटा मु० ग्राम समूह पेयजल परियोजना के ग्रामों की संख्या				चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल परियोजना के ग्रामों की संख्या				रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना के ग्रामों की संख्या			
		रोड रेस्टो रेशन	नियमित जलापूर्ति	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टो रेशन	नियमित जलापूर्ति	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टो रेशन	नियमित जलापूर्ति	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर
1	100 %	12	21	100	41	20	10	950	193	06	23	400	124
2	75 से 99 %	32	28			104	61			27	10		
3	51 से 75 %	8	1			136	29			09	11		
4	25 से 50 %	1	2			16	17			07	06		
5	01 से 25 %	0	2			2	19			23	21		
6	0 %	0	2			8	150			—	—		

निर्माणाधीन परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन की जो प्रगति jjm portal पर टी०पी०आई० के द्वारा अपडेट की गयी है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर की तैनाती नहीं किये जाने के कारण अधिकांश ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम के निवासियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर एवं मशीनरी बढ़ाकर अविलम्ब जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोड़ी गयी सड़के/सी.सी.रोड/खड्जा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शत-प्रतिशत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि० टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही jjm portal पर प्रगति अपडेट की जाये, अन्यथा की स्थिति में जांच करने पर यदि विसंगति पायी जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी०आई०पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा० जन प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।

उ०प्र० जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा —

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Scheme	Village Alloted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Required	Complete till Date 05.03.2025	Required	Complete till Date 05.03.2025	Completed (%)	Comissioned village on 05.03.2025	Regular water supply on 05.03.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	10	14
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	7	8
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	4	5
4		Mau Retrofitting	11	8	7	2	2	0%	4	10
5		Bargarh Retrofitting	9	9	8	0	0	-	6	8
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	2	67%	1	1
7		Kolhua Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	49	23	22	69%	32	46

S.No	District	Scheme	Village Alloted	Pipeline				FHTC	
				Rising Main		Distribution		Required	Complete till Date 05.03.2025
				Required	Complete till Date 05.03.2025	Required	Complete till Date 05.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	3.49	113.54	123.97	9358	9094
2		Package 2	14	12.46	6.29	99.44	94.69	6122	4075
3		Package 3	10	11.49	6.05	71.21	71.21	9355	4442
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2730
5		Bargarh Retrofitting	9	14.13	0	67.97	67.97	2941	2744
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460
7		Kolhua Mafi	1	0.05	0	2.55	2.00	60	30
Total Chitrakoot			64	55.12	15.83	448.49	449.57	32841	23575

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेफ़्ट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि0 के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायण दीक्षित एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती, उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भों का विवरण

IGRS SUMMARY EE LEVEL							05-03-2025	
TYPE OF COMPLAIN	L&T	GVPR	JWIL	BARGARH	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3	TOTAL
PIPE LAYING	11	3	0	0	0	0	0	14
ROAD RESTORATION	13	6	0	0	1	0	1	21
REGURAL WATER SUPPLY	86	13	17	7	6	3	10	137
LEAKAGE	34	5	2	2	2	1	2	48
HOUSE CONNECTION	17	2	0	0	0	0	0	19
TOTAL	156	29	19	9	9	4	13	239

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त निर्माणाधीन परियोजनायें तथा उ0प्र0 जल निगम की रेफ़्ट्रोफिटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत घटकवार जैसे इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs के घटकवार अवशेष कार्य एवं पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिये ग्रामवार माइक्रोप्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये। ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके। सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है, जिसे 30 अप्रैल, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा चांदी बांगर ग्राम

समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 10 नग ओ0एच0टी0 के कार्य के साथ-साथ अन्य समस्त निर्माण कार्यों को उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार अविलम्ब पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 04 नग ओ0एच0टी0 के कार्य के साथ-साथ अन्य समस्त निर्माण कार्यों को भी उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार अविलम्ब पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परियोजनाओं के सभी घटकों/संरचनाओं पर समानान्तर रूप से पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य को पूर्ण कराया जाए। रेट्रोफिटिंग के समस्त ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जियो फाइबर द्वारा पाइप लाइन तोड़ी गई थी, जिसके कम में जियो फाइबर के विरुद्ध एफ0आई0आर0 कराने के निर्देश दिए गए एवं विभिन्न विभागों के द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए पाइप लाइनों का प्राक्कलन तैयार करके सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कराएं तथा समन्वय स्थापित करते हुए क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।
3. सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना, रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित राजस्व ग्रामों के मजरोवार प्रस्तावित कार्यों, पूर्ण कराये गये कार्यों एवं अवशेष कार्यों का विवरण माइक्रो लेवल पर तैयार करके अग्रिम बैठकें आयोजित कराई जायें तथा मजरोवार जल जीवन मिशन योजना का संतृप्तीकरण सुनिश्चित किया जाए।
4. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 06 नग ओ0एच0टी0 (डोंडामाफी, सरहट, चूल्ही, ऐंचवारा, गोदरहाई एवं हनुवा) से आच्छादित होने वाले जिन ग्रामों एवं मजरो में पर्याप्त प्रेशर से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन ग्रामों एवं मजरो में सर्वेक्षण कार्य पुनः पूर्ण कराते हुए डिजाइन/ड्राइंग की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि सम्बन्धित ग्रामों में पर्याप्त प्रेशर से जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके।
5. समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिये गये कि जनपद के जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य पूर्ण है तथा हर घर जल प्रमाणीकरण कराये गये ग्रामों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव/पंचायत सहायक से समन्वय स्थापित करते हुए कराना सुनिश्चित करें एवं सत्यापन रिपोर्ट अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करें।
6. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा रेग्युलर अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। फर्म एल0एण्ड0टी0 के कन्सट्रक्शन मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 59 ग्रामों में, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 286 ग्रामों में एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 71 ग्रामों में शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
7. निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, राइजिंग मेन, हाउस कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
8. जनपद में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यों हेतु प्रचलित विशिष्टियों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाये। टी0पी0आई0 द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये।
10. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जीकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें।
11. जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सडक/सी0सी0रोड/इन्टरलाकिंग इत्यादि को पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनः स्थापित करा दिया जाये, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो। समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सडकों के पुर्नस्थापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक-31.03.2025 तक

पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

12. फर्म एल0एण्ड0टी0 के कन्सट्रक्शन मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष वितरण प्रणाली का कार्य दिनांक-31.03.2025, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष वितरण प्रणाली का कार्य दिनांक-31.03.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष वितरण प्रणाली का कार्य दिनांक-31.03.2025 प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित ग्रामों के समस्त मजदूरों में मानक के अनुरूप पाइप लाइन बिछाकर हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिये आवश्यक समस्त कार्य पूर्ण हो जायें।
13. फर्म एल0एण्ड0टी0 के कन्सट्रक्शन मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-31.03.2025, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-31.03.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-31.03.2025 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
14. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त सी0डब्लू0आर0, डब्लू0टी0पी0 व इन्टेक वेल पर कुल 21 नग पम्पिंग स्टेशन में से केवल 07 नग पम्पिंग स्टेशन पर ही सेपरेट फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा शेष 14 स्थलों पर घरेलू फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसके कारण प्राप्त विद्युत आपूर्ति में लो-वोल्टेज एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति न होने के कारण जलापूर्ति में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कम में श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर को निर्देश दिये गये कि उक्त सभी स्थलों पर सेपरेट फीडर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिससे कि पेयजल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो तथा उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण खण्ड दक्षिणांचल को पत्र प्रेषित कराया जाये।
15. फर्म एल0एण्ड0टी0 के कन्सट्रक्शन मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से निकलने वाले स्लज को मानक के अनुरूप स्लज ट्रीटमेन्ट हेतु स्लज ड्राइंग बेड का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
16. फर्म एल0एण्ड0टी0 के कन्सट्रक्शन मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत डब्लू0टी0पी0 पर अधिष्ठापित प्रयोगशालाओं का NABL से रेकगनीशन प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। योजनाओं के अन्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइनों को के0एम0एल0 फाइल का डाटा तैयार कर जे0जे0एम0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। सिलौटा मुस्तकिल एवं चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना तथा रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के आटोमेशन इन्टीग्रेशन का कार्य जे0जे0एम0 पोर्टल पर एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाये।
17. प्रत्येक सप्ताह शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति पूर्ण वाले ग्रामों में मा0 जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जन चौपाल/उद्घाटन का आयोजन कराया जाए तथा उक्त ग्रामों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
18. योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में निम्न विवरण के अनुसार जूनियर इंजीनियरवार लक्ष्य आवंटित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व उक्त निर्धारित ग्रामों में प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

विवरण

क्र0सं0	जूनियर इंजीनियर का नाम	शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों के नाम
1	श्री विजय शंकर यादव	हनुवा, अगरहुण्डा, अरवारा, सरहट एवं बराहमाफी
2	श्री हरिकेश	देउंधा, खोर, बरहट एवं रमटेकवा
3	श्री श्रीचन्द्र	सुरखिहा, धौरहरा बांगर, नैनी बांगर, कुसेली एवं कलवलिया
3	श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद चौबे	रैपुरवामाफी, बीरा, बीरामिस्प एवं बरमपुर
4	श्री अभिजीत यादव	सिकरिया, सालिगपुर, नेहदुआ, गनीवा, नहरा एवं रामपुर
5	श्री शिवम त्रिपाठी	ब्यूर, ऐरानमाफी, दुबारी, शीतलपुर कोनहस, ताम्रबनी एवं गौरीमाफी

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)/(GVPR)इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर / डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी. एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(शिवशरणप्पा जी०एन०)
जिलाधिकारी
चित्रकूट


कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट

संख्या ४२) / बैठक ज०मी०मि०-चित्रकूट / 2025/ 55

दिनांक 21/03/ 2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
8. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर।
14. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
15. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी०पी०आई०), सेल्सिस टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
16. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
17. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
18. समस्त ठेकेदार उ०प्र० जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ़, परदवा एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।


जिलाधिकारी
चित्रकूट