

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 23.09.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 23.09.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 6- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 7- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 5 अनुबन्धित फर्मों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 1581 नग राजस्व ग्राम चयनित हैं। जनपद में 849 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

मै० पी०एन०सी०- फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 333 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172755 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3210 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 357 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 182 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 106285 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 232 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने एवं सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये गये।

मै० मेघा इंजीनियरिंग- फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 320 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163142 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 330 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3203 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 328 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 230 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 95068 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 175 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने एवं सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये गये।

मै० वी०एस०ए० - फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 49795 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1037 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 84 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 54 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 30713 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 60 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, वितरण प्रणाली, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने एवं सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये गये।

मै0 वी0टी0एल0 – फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 798 किमी0 वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 44 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 592 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 46 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 35 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 12480 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मात्र 07 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा किसी भी घटक के कार्यों को पूर्ण करने में कोई भी रुचि नहीं ली जा रही है। प्रत्येक माह की बैठक में शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु मात्र आश्वासन दिया जाता है परन्तु कोई भी संतोषजनक प्रगति कार्य में दिखाई नहीं दे रही है। विगत कई माह से फर्म द्वारा पेयजल योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने में कोई भी वांछित प्रगति नहीं लायी गयी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, वितरण प्रणाली, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने एवं सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही निम्न योजनाओं पर जिनमें अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जलापूर्ति प्रारम्भ की जा सकती है, पर प्रत्येक योजना में रू0 50000.00 का अर्थदण्ड अध्यारोपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

S.No.	Block	Scheme Name
1	Sirauli Gauspur	Badosarai
2	Dewa	Kaimai & Ukhadi
3	Dewa	Dharsanda-Mittai
4	Trivediganj	Sonikpur
5	Trivediganj	Shivnam & Ramipur
6	Trivediganj	Ballasalkhera, Fatehpur Jamurwan
7	Banikodhar	Mawaiya & Dharupur
8	Trivediganj	Dundipur
9	Masauli	Saidabad
10	Masauli	Ambaur
11	Nindura	Ghughter
12	Masauli	Masauli
13	Haidergarh	Jasepur & Barnapur
14	Ramnagar	Saidanpur & Shekhpur Alipur
15	SirauliGauspur	Chaukhandi
16	Nindura	Mohsana
17	Nindura	Tikaihar & Pilhati Haidrabad-I
18	Nindura	Odarpur
19	Nindura	Deaora & Budhna
20	Siddhaur	Dheriha
21	Harakh	Sohilpur
22	SirauliGauspur	Sirauli

मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी) – फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी0 वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 38 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 39 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 38 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 36 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र ही समस्त कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद अन्तर्गत 849 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 510 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। समस्त अनुबन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में समस्त पेयजल योजनाओं अन्तर्गत यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी रोड की पुर्नस्थापना का कार्य भी तीव्र गति से कराया जाये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


27/9/24
(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 4815 /

कप्पि-26 / 45

दिनांक 28-9-2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बाराबंकी।
- 4- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।
- 5- समस्त आईओएसओ एजेन्सी।


जिलाधिकारी
बाराबंकी