

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में दिनांक 02.04.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 02.04.2025 को जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री योगेन्द्र कुमार	अपर जिलाधिकारी (न.ग.), झोंसी।
2	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झोंसी।
3	श्री बाल गोविन्द श्रीवास्तव	जिला पंचायत राज अधिकारी, झोंसी।
4	श्री रणविजय सिंह	अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्य, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
5	श्री अखिलेश बाबू	सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी।
6	श्री योगेश कुमार	अधिसासी अभियन्ता, येतवा प्रखण्ड, सिंधाई विभाग, झोंसी।
7	श्री रजनेश गुप्ता	अभि.अभि. प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि., झोंसी।
8	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, पी.एम.सी., झोंसी।
9	श्री राजेश गुप्ता	टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
10	श्री फैजल सलामत	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
11	श्री विजय लोखण्डे	जी.एम. मेसर्स एन.सी.सी., झोंसी।
12	श्री सुमित गुप्ता	बी.जी.सी.सी., झोंसी।
13	श्री विशाल चौधरी	यूनिप्रो टेक्नो इन्फ्रा, झोंसी।
14	श्री अक्षय जाट	डी.पी.एम. डारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा।
15	श्री ओ.पी.एस.एस. मूर्ति	ए.जी.एम. मेसर्स आई.एच.पी., झोंसी।
16	श्री सुवेन्द्र सिंह	प्रतिनिधि मेसर्स एच.एम.एस. इन्फ्रा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झोंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन गुलारा, पुरवा एवं बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र बबीना एवं मऊरानीपुर के सम्मिलित ग्रामों में अनुबन्धित फर्म द्वारा कराये गये गृह संयोजनों (FHTC) एवं सड़क पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण जिलाधिकारी महोदय, झोंसी के पत्रांक 307/जल जीवन मिशन-कार्य-92/15 दिनांक 03.03.2025 एवं 308/जल जीवन मिशन-कार्य-92/16 दिनांक 03.03.2025 के माध्यम से श्री राजीव सिंह "पारीछा" जी, माननीय विधान, विधान सभा क्षेत्र, बबीना एवं एवं श्रीमती रश्मि आर्या जी, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र-मऊरानीपुर को अपने स्तर से सत्यापन कराने हेतु प्रेषित की गयी है, ताकि यदि अभी भी उक्त योजनाओं के कार्यों में किसी प्रकार की कमी इंगित होती है, तो उसे फर्म के माध्यम से सही कराया जा सके।

बघावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 36 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिसासी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 87 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना

के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि विशेष प्रयास करते हुये योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों में शत-प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
तिलैया ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 93 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है।



बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में से 50 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 80 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि 07-08 ग्रामों कुछ भाग, जो ग्राम के ऊँचाई वाले हिस्से में स्थित हैं पर्याप्त श्राव से पेयजल नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके निराकरण हेतु बूस्टर पम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी 10 दिवसों में पूर्ण कराते हुये योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

इमलीटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त सिविल कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। 7600 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 54 ग्रामों को कमीशनड करते हुये 37 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत निर्मित 13 नग ओवर हैड टैंकों को भर दिया गया है। परन्तु ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिस पर योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के जी.एम. श्री सुमित गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है वर्तमान में श्रमिकों की संख्या बढ़ायी गयी है, आगामी 15-20 दिनों में समस्त ग्रामों को कमीशनड करते हुये योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल-2025 के अन्त तक प्रत्येक दशा में योजना के समस्त ग्रामों सुचारु रूप जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक येल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टैंक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन,

1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 64860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक गेल-100%, पाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैड टेक-95%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-95%, 5.57 किमी. रॉ-वाटर साईजिंग मेन, 271.37 किमी. पलीयर वाटर साईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 44360 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 6950 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 43 ग्रामों को कमीशन्ड करते हुये 17 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है तथा बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 6300 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों आंशिक एवं 11 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म मैसर्स बी.जी.सी.सी. के जी.एम. श्री सुमित गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित घटकों के अवशेष कार्यों को गाढ़ के अन्त तक पूर्ण कराते हुये योजना के समस्त कार्यों को मई-2025 तक पूर्ण कराते हुये योजनान्तर्गत पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसी प्रकार टेहरका ग्राम समूह योजनान्तर्गत निर्मित ओवर हैड टैंको को वितरण प्रणाली पाइप लाइन से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है कि श्रमिकों एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुये प्रत्येक दशा में अप्रैल-2025 तक योजना के समस्त ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।



कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 71 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि विशेष प्रयास करते हुये योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों में कम से कम 95 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। ताकि पत्रावली तैयार कर उच्चाधिकारियों/शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सकें। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों के कारण जलापूर्ति बन्द 06

ग्रामों में से 03 ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है। परन्तु शेष पाइप लाइन की गरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिस कारण शेष 03 ग्रामों की जलापूर्ति वर्तमान में भी बन्द है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा शेष व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक से पूर्व उक्त शीतिभरत पाइप लाइन की गरम्मत का कार्य अपने स्तर से पूर्ण कराते हुये शेष 03 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 32 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 96 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुये 58 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 92 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है।

साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि बचावली, तिलेथा तथा कुरैछा के कार्यो का विवरण शीघ्र सम्बन्धित विधान सभा सदस्य को सत्यापन कराने हेतु प्रेषित किया जायें।

योजनान्तर्गत विद्युत आपूर्ति पर्याप्त न होने के कारण जलापूर्ति में उत्पन्न हो रहे व्यवधान का प्रकरण जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियन्ता (वि./यां.), जल निगम (ग्रामीण), झोंसी को निर्देशित किया गया कि रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय, झोंसी के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, विद्युत विभाग को प्रेषित कराया जायें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन/नई योजनायें) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिशारी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि-
पैकेज संख्या-01 में सम्मिलित पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 85.98 किमी. पाइप लाइन के सापेक्ष 59.58 किमी. पाइप लाइन की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 55.197 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 6404 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 5557 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में सम्मिलित 04 ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर अपर जिलाधिकारी (न.गं.), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.02.2025 को योजना में सम्मिलित ग्रामों को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पैकेज में सम्मिलित किसी भी योजना में नियमित जलापूर्ति नहीं की जा रही है तथा योजनान्तर्गत अभी भी बहुत से कार्य अवशेष है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शेष व्यक्त करते हुये अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि माह 25 अप्रैल, 2025 के अन्त तक प्रत्येक दश में पैकेज में सम्मिलित समस्त ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये यदि उक्त तिथि तक पैकेज में सम्मिलित समस्त ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जाती है,

जिनके विरुद्ध प्रार्थमिकी दर्ज कराते हुये प्रकरण उच्चाधिकारियों को अग्रसारित कर दिया जायेगा, जिलाका समस्त जलारोपित फर्म का होगा।

पैकेज संख्या-02 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 60.832 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48.185 किमी. पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48.15 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 6724 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 5242 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में सम्मिलित समस्त ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज के लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। कुछ ग्रामवासियों द्वारा गृह संयोजन न दिये जाने के कारण गृह संयोजन के शत-प्रतिशत कार्य को पूर्ण नहीं किया जा पा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, डोंसी द्वारा योजनान्तर्गत की जा रही जलापूर्ति का परीक्षण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को आदेशित किया गया।

पैकेज संख्या-03 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 104.95 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 91.246 किमी. पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 84.826 किमी. पाइप लाइन बिछाने तथा 3515 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 3001 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में सम्मिलित 14 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज में सम्मिलित 08 ग्रामों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बरधरी ग्राम समूह पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। बरधरी ग्राम समूह पेयजल योजना में जलापूर्ति प्रारम्भ होने के उपरान्त उक्त ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

पैकेज संख्या-04 में सम्मिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैंक के कार्य क्रमशः 100 एवं 95 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के शत-प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अयगत कराया गया पैकेज में सम्मिलित ग्राम सकारर ऊँचाई वाले भाग में स्थित कुछ क्षेत्र में कम श्राव से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसके समाधान हेतु अनुबन्धित फर्म को निर्देशित किया जा चुका है। आगामी 01 सप्ताह में पैकेज में सम्मिलित समस्त ग्रामों में सुचारु जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में कच्चाजल प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित झील/बांधों का ग्रीष्म ऋतु में योजनाओं की जल मांग के अनुरूप जल स्तर बनाये रखने के लिये जिलाधिकारी महोदय, डोंसी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, डोंसी प्रखण्ड, येतवा नहर/माताटीला बांध प्रखण्ड/सपरार प्रखण्ड, सिंचाई विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मऊरानीपुर को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा अयगत कराया गया कि गुलारा, बचावली एवं तिलैथा योजना के लिये पारीछा बांध से आवश्यक जल की मात्रा 4.73 एम.सी.एम. के सापेक्ष 73.85 एम.सी.एम., बरबाड़ ग्राम समूह के लिये पारीछा बांध से आवश्यक जल की मात्रा 1.83 एम.सी.एम. के सापेक्ष 8.55 एम.सी.एम. जल बड़वार झील में उपलब्ध है। इसी प्रकार माताटीला बांध पर आधारित बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु जल की मात्रा 4.02 एम.सी.एम. के सापेक्ष 78 एम.सी.एम., सपरार बांध पर आधारित कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.35 एम.सी.एम. के सापेक्ष 19.00 एम.सी.एम. एवं पहाड़ी बांध पर आधारित पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.97 एम.सी.एम. के सापेक्ष 8.99 एम.सी.एम., लहचुरा बांध पर आधारित इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.24 एम.सी.एम. के सापेक्ष 10.00 एम.सी.एम. जल बांध में उपलब्ध है, जिससे ग्रीष्म

नोड में जल अभाव के कारण योजनाओं की जलापूर्ति बाधित नहीं होगी। जांच/ कार्यवाहियों के कारण एरर बांध का निर्माण कार्य मई-2017 से बाधित है, जिस कारण बांध में जल एकत्रित नहीं होता है, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), डोंरी द्वारा अवगत कराया गया कि बेतया नदी की धारा में टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित इन्टेक वेल को इन्लेट तथा जल उपलब्ध रहता है, तो उक्त योजनाओं में जलापूर्ति किये जाने हेतु आवश्यक मात्रा में जल प्राप्त होती रहेगी। विगत वर्ष में उपलब्ध जल की गणना के अनुसार बेतया नदी में उपलब्ध जल स्तर के नीचे इन्टेक वेल में कच्चे जल की प्राप्ति हेतु रलॉट लगाया गया है, जिससे ग्रीष्म ऋतु योजनाओं की जांच के अनुरूप जल उपलब्ध होता रहेगा।

जनपद डोंरी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरीडोर डोंरी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 98 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य 80 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 90 प्रतिशत एवं विद्युत/यंत्रिक सम्बन्धी कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। परन्तु विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण योजना के जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता (वि./ग्र.), जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना पर विद्युत संयोजन हेतु वांछित प्राक्कलन विद्युत विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरीडोर डोंरी नोड योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित 03 नग ओवर हैड टैंकों के कार्य स्टेजिंग स्तर तक पूर्ण किये जा चुके हैं। टॉप डोम का कार्य प्रगति पर है। राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण कराते हुये वर्तमान तक योजना के 60 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्यों को मई-2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद डोंरी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन डोंरी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि डोंरी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा योजनान्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। डोंरी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्यों के अन्तर्गत इन्टेक वेल पर एप्रोच ब्रिज का कार्य मात्र 80 मीटर कार्य शेष है, जिसे आगामी 01 सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा। इन्टेक वेल पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया चुका है तथा पहाड़ी पर मात्र 52 मीटर कार्य शेष बचा है, जिसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण करा दिया जाय

सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), डोंरी द्वारा अवगत कराया गया कि गुरसराय-गरीठा नगर पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट पर आगामी 02-03 दिनों में पानी पहुँचाते हुये 25 अप्रैल, 2025 से वितरण प्रणाली के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ दी जायेगी। जनपद डोंरी के अन्य नगर जैसे-बरुआसागर, गुरसराय, मौठ एवं समथर में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी निर्माण कार्यों को कराया जा रहा है। परन्तु समथर एवं मौठ नगर के कार्य होली से श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण बन्द थे। वर्तमान में कार्यों को प्रारम्भ कराया जा रहा है, शीघ्र में उक्त ग्रामों

आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। अन्य नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है एवं सर्वे/डिजाईन का कार्य प्रगति पर है।
अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

Q

(रणविजय सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम, झोंसी।
सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अभिप्रेत

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
झोंसी।

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।
दिनांक: 19, अप्रैल, 2025

पत्रांक-536/एम२४एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2025/60

- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।
 - 2- अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 3- जिलाधिकारी महोदय, झोंसी।
 - 5- समस्त सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Q

(रणविजय सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम, झोंसी।
सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन