

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झाँसी में कार्य की समीक्षा होती है। जिलाधिकारी भौमोदय, झाँसी की अध्यकारी में दिनांक 00.03.2025 को आहुता बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 00.03.2025 को जिलाधिकारी भौमोदय, झाँसी की अध्यकारी में जनपद झाँसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सभिति की बैठक आहुता की गयी। बैठक में निम्नानुसार राष्ट्ररथ/अधिकारी उपस्थित रहे:-

संख्या	अधिकारी का नाम	पदभाग
1	श्री लूपेन्द्र अहमद	पुर्ख विकास अधिकारी, झाँसी।
2	श्री घोगेन्द्र कुमार	अपर जिलाधिकारी (न.ग.), झाँसी।
3	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झाँसी।
4	श्री रणविजय सिंह	अधिकारी अधिकारी, राष्ट्रकार्या, उ.प्र. जल निगम, झाँसी।
5	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिकारी अधिकारी, जल निगम (नगरीय), झाँसी।
6	श्री घोगेश कुमार	अधिकारी अधिकारी, धेतावा प्रणाली, सिंचाई विभाग, झाँसी।
7	श्री संदीप शर्मा	साहा.अभि. प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.पि., झाँसी।
8	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, श्री.एम.री., झाँसी।
9	श्री राजेश गुप्ता	टीम लीडर, टी.पी.आई., झाँसी।
10	श्री फैजल शालमत	हिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झाँसी।
11	श्री आर.एल. रमेश	डी.जी.एम., मेसर्स एन.सी.री., झाँसी।
12	श्री सुमित गुप्ता	वी.जी.सी.सी., झाँसी।
13	श्री याई.एन. तिवारी	यूनिप्रो ट्रेनर इन्का, झाँसी।
14	श्री अक्षय जाट	डी.पी.एम., डारा हंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा
15	श्री ओ.डी.एस.एस. मूर्ति	ए.जी.एम., मेसर्स आई.एच.पी., झाँसी।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झाँसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिकारी अधिकारी अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झाँसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन गुलारा, पुरवा एवं बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र बबीना एवं मऊरानीपुर के सम्बिलित ग्रामों में अनुवन्धित फर्म द्वारा कराये गये गृह संयोजनों (HVIC) एवं सङ्केत पुर्वस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण जिलाधिकारी महोदय, झाँसी के पत्रांक 307/जल जीवन मिशन-कार्य-92/15 दिनांक 03.03.2025 एवं 308/जल जीवन मिशन-कार्य-92/16 दिनांक 03.03.2025 के ग्राम्य से श्री राजीव सिंह "पारीछा" जी, माननीय विधान, विधान सभा क्षेत्र, बबीना एवं एवं श्रीमती रशिम आर्या जी, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र-मऊरानीपुर को अपने त्तर से सत्यापन कराने हेतु प्रेषित की जा चुकी है, ताकि यदि अभी भी उक्त योजनाओं के कार्यों में किसी प्रकार की कमी इंगित होती है, तो उसे फर्म के माध्यम से सही बताया जा सके।

वयावली ग्राम समूह पेयजल योजना - योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्बिलित 37 ग्रामों में से 36 ग्रामों का "हर घर जल" प्रगतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिकारी अधिकारी अधिकारी, झाँसी की अध्यकारी अधिकारी, जल निगम (नगरीय) झाँसी का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 91 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना

के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रयोग्यका को निर्देशित किया गया कि विशेष प्रयास करते हुये योजनान्तर्गत समिलित ग्रामों में शत-प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

विलैखा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रत्यापिता लागत रागत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में समिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का "हर पर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना यह पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 93 प्रतिशत गृह संयोजनों ने जलापूर्ति की जा रही है।

मुढपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रत्यापिता लागत रागत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में समिलित 59 ग्रामों में से 48 ग्रामों का "हर पर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 79 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी भहोदय द्वारा योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रयोग्यका को निर्देशित किया गया कि विशेष प्रयास करते हुये योजनान्तर्गत समिलित ग्रामों में शत-प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। ताकि पत्रावली तैयार कर उच्चाधिकारियों / शासन को अधिकारियों की जा सकें।

इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त सिविल कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। 7600 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में समिलित कुल 87 ग्रामों में से 51 ग्रामों में आंशिक एवं 34 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। 19659 नग एच.एस.सी. एवं 12600 नग एफ.एच.टी.सी. का कार्य पूर्ण किया चुका है तथा 05 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), डॉसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत निर्मित 13 नग ओवर हैंड टेंकों को भर दिया गया है। परन्तु ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिस पर योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के जी.एम. श्री सुमित गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्च-2025 तक योजना के समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैंड टेक, 20 नग सी.डब्लू.आर., 5.12 किमी. रो-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. बलीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैंड टेक-95%, 20 नग सी.डब्लू.आर.-95%, 5.57 किमी. रो-वाटर राईजिंग मेन, 271.37 किमी. बलीयर वाटर राईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 44360 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.प.यो. में 6700 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में समिलित 19 नग एवं बरथरी ग्रा.स.प.यो. में 5200 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में समिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म मैसर्स वी.जी.सी.सी. के जी.एम. श्री सुमित गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत निर्मित ओवर हैंड टेंकों को पाइप लाइन से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण करते हुये टेहरका योजना के कार्यों को 15 अप्रैल, 2025 तक तथा बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना के समस्त कार्यों को 15 मई, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

कुरुणा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित समग्र समररा कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में समिलित 74 ग्रामों से 71 ग्रामों का "हर घर पाइल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 65 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की था रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना के कार्यों द्वारा अनुबंधित फर्म के परियोजना प्रयोगकार्य को निर्देशित किया गया कि विशेष प्रयास करते हुए योजनान्तर्गत समिलित ग्रामों में काम से फग 95 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। ताकि प्राकृती ही द्वारा कर उच्चाधिकारियों/शासन को अधिक कार्यवाही देते प्रेषित की जा सके। साथ ही अधिकारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बहिष्प्रत्ता पाइप लाइनों के कारण जलापूर्ति बन्द 66 ग्रामों में से 02 ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है। परन्तु शेष पाइप लाइन मरम्मत द्वारा आवश्यक सामग्री लोड निर्माण दिभाग, डॉर्सी द्वारा यत्तमान तक उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके शेष 04 ग्रामों की जलापूर्ति यत्तमान में भी बन्द है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, डॉर्सी द्वारा शेष व्यवत करते हुये बैठक में उपरिधित लोक निर्माण दिभाग के सहायक अभियन्ता श्री संदीप शर्मा को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन मरम्मत द्वारा आवश्यक सामग्री अथवा धनराशि अधिकारी जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुये आगामी बैठक से पूर्व उक्त पाइप लाइन मरम्मत का कार्य पूर्ण कराते हुये शेष 04 ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

पुरुष ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 15 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी में परिवर्तित करने का कार्य शेष है। यत्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में समिलित 32 ग्रामों में से 32 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधिकारी अभियन्ता द्वारा अवगत काया गया कि योजना का पुनः Functionality Test कराया गया है, जिसमें प्राप्त परिणामों के अनुसार योजनान्तर्गत 96 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना द्वारा अनुबंधित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में समिलित 58 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुये 58 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण कराते हुये योजना में समिलित समस्त ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रिट्रोफिटिंग/पुर्नगठन/नई योजनाये) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिकारी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि—
पैकेज संख्या-01 में समिलित पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 85.98 किमी. पाइप लाइन के सापेक्ष 59.59 किमी. पाइप लाइन की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 55.197 किमी. पाइप लाइन विछाने तथा 6404 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 5492 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर अपर जिलाधिकारी (न.ग.), डॉर्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.02.2025 को योजना में समिलित 58 ग्रामों का रथलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पैकेज में समिलित किसी भी योजना में नियमित जलापूर्ति नहीं की जा रही है तथा योजनान्तर्गत अभी भी बहुत रो कार्य अवशेष है, जिस पर पैकेज के कार्यों द्वारा अनुबंधित के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि धनागाय वे कारण योजना के कार्यों की प्रगति धीमी है। परन्तु मार्च-25 के

अन्त तक पैकेज में समिलित गुल 16 नग योगों में 12 योगों में पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी एवं शेष 02 योगों में मई-2025 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

पैकेज संख्या-02 में समिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 60,032 किमी. वितरण प्रणाली के राष्ट्रीय 49,195 किमी. पाइप वरी आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48,15 किमी. पाइप लाइन विधान तथा 0724 नग गृह संयोजनों के राष्ट्रीय 5242 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण करते हुये पैकेज में समिलित योगों की आशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज के लगभग सभी कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। युए प्रागतिकारियों द्वारा गृह संयोजन न लिये जाने के कारण गृह संयोजन के शत-प्रतिशत कार्य को पूर्ण नहीं किया जा पा रहा है।

पैकेज संख्या-03 में समिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 104,95 किमी. वितरण प्रणाली के राष्ट्रीय 91,246 किमी. पाइप वरी आपूर्ति प्राप्त करते हुये 84,826 किमी. पाइप लाइन विधान तथा 3515 नग गृह संयोजनों के राष्ट्रीय 3001 नग पाइप वरी आपूर्ति प्राप्त करते हुये पैकेज में समिलित योगों की आशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज में गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण करते हुये पैकेज में समिलित योगों की आशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। समिलित पेयजल योजनाओं ग्रीष्म समूह पेयजल योजना में प्रस्तावित 300 किली. क्षमता के अंदर जलाशय का समिलित पेयजल योजनाओं ग्रीष्म समूह पेयजल योजना में समिलित दोनों मजरों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज में समिलित पहाड़ी खिरक ग्रीष्म समूह पेयजल योजना के नाध्यम जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जल जीवन भित्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के नाध्यम जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी 01 सप्ताह में पैकेज के ही कार्यों को पूर्ण कर दिया जायेगा।

पैकेज संख्या-04 में समिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैक के कार्य क्रमशः 90 एवं 95 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्लू.आर. के कार्य क्रमशः 95-95 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को माह के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जल जीवन भित्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के नाध्यम जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जल जीवन भित्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के नाध्यम जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। जिस पर गये कार्यों का विगत कई महिनों से भुगतान न होने के कारण योजनाओं के कार्यों की प्रगति धीमी है। जिस पर गये कार्यों का विगत कई महिनों से भुगतान न होने के कारण योजनाओं के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जायें।

जिलाधिकारी महोदय, डॉसी द्वारा निर्देशित किया गया योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जायें। जनपद डॉसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन शावत डिफेन्स कॉर्पोरेशन डॉसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत निर्माणाधीन योजना के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रो-वाटर राईजिंग में कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक बेल के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रो-वाटर राईजिंग में विछाने का कार्य 85 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्लू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत, विछाने का कार्य 85 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट स्लांट का कार्य 70 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट स्लांट का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक 70 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्डी वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। परन्तु विद्युत योजना के 85 प्रतिशत एवं विद्युत/यॉनिक सम्बन्धी कार्य लगभग 20 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। जिस पर अधिशासी अभियन्ता (वि./यो). संयोजन प्राप्त न होने के कारण योजना के जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता (वि./यो). जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना पर विद्युत संयोजन हेतु वांछित प्रायकलन विद्युत विभाग को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना पर विद्युत संयोजन हेतु वांछित प्रायकलन विद्युत विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 03 नग ओवर हैड टैकों का कार्य स्टेजिंग स्तर तक पूर्ण किये जा चुके हैं। टॉप डोम का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में योजना के 50 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्यों को मई-2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झौंसी पर अग्रता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणकीं इंसरी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अधिगत कराया गया कि झौंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रश्न धरण) के रासायन कार्य पूर्ण किये जा सकते हैं तथा झौंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रितीम धरण) के कार्यों की अन्तर्गत इन्टेक यैल पर एंट्रीय ब्रिज एवं पान अधिकापन का कार्य पूर्ण वित्ता घुका है तथा पहाड़ी पर मात्र 62 मीटर कार्य शेष रहा है, जिसे 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभाग माह के सापेक्ष काम प्रगति प्राप्त करने पर रोप अवसरों में योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) द्वारा निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झौंसी द्वारा अधिगत कराया गया कि गुरसरांय-गरीटा नगर पेयजल योजनान्तर्गत पुट-ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकता है। पथ अधिकापन का कार्य प्रगति पर है तथा जनपद झौंसी के अन्य नगर जैसे-बरुआसागर, गुरसरांय, मोठ एवं समधर में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी निर्माण कार्यों को पालया जा रहा है, जिन्हें जुलाई-2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अन्य नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है एवं सर्व/ठिजाईन का कार्य प्रगति पर है।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(रणविजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम, झौंसी।
सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता निशन


अनुमति
जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता निशन
झौंसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झौंसी।
पत्रांक-५१८/एस-२८/एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/२०२५/५५

दिनांक: २८. मार्च, २०२५

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता निशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, झौंसी।
- 4- समस्त सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(रणविजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम, झौंसी।
सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता निशन