

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झॉसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, झॉसी की अध्यक्षता में दिनांक 07.11.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 07.11.2024 को जिलाधिकारी महोदय, झॉसी की अध्यक्षता में जनपद झॉसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जुनैद अहमद	मुख्य विकास अधिकारी, झॉसी।
2	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झॉसी।
3	श्री जे.के. गुप्ता	अधी. अभि., खण्ड कार्यालय (वि./यों.) जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
4	श्री रणविजय सिंह	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्या., उ.प्र. जल निगम, झॉसी।
5	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झॉसी।
6	श्री संजीव कुमार	अधिशाली अभियन्ता, झॉसी डिवीजन जल संस्थान, झॉसी।
7	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, पी.एम.सी., झॉसी।
8	श्री राजेश गुप्ता	टीम लीडर, टी.पी.आई., झॉसी।
9	श्री फैजल सलामत	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झॉसी।
10	श्री आर.एल. रमेश	डी.जी.एम., एन.सी.सी., झॉसी।
11	श्री सुमित गुप्ता	बी.जी.सी.सी., झॉसी।
12	श्री विशाल सिंह	प्रतिनिधि यूनिप्रो टेक्नो इन्फ्रा, झॉसी।
13	श्री अक्षय जाट	डी.पी.एम., डारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा
14	श्री जे.एस. पेट्रीक	डी.जी.एम. मेसर्स आई.एच.पी., झॉसी।
15	श्री बलवीर सिंह	प्रतिनिधि, मेसर्स एच.एम.एस. इन्फ्राटेक, आगरा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झॉसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झॉसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झॉसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में से 41 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गयी 148.00 किमी. सड़कों के सापेक्ष 146.50 किमी. सड़कों को पुर्नस्थापित करा दिया गया है। शेष मार्गों/सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पुर्नस्थापित सड़क के कार्यों हेतु खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानसार ग्रामों में अवशेष सड़कों का पुर्नस्थापना कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

बघावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 23 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अवशेष ग्रामों को आगामी 01 सप्ताह के अन्तर्गत "हर घर जल" सत्यापित करा दिया जायेगा।

तिलैया ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर योजना के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी एक सप्ताह के अन्दर शेष ग्राम का भी "हर घर जल" प्रमाणीकरण करा दिया जायेगा।

योजनाओं के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा आश्वस्त किया गया कि योजनान्तर्गत सम्मिलित समस्त ग्रामों में अवशेष सड़क पुर्नस्थापना एवं ग्रामों शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करने का कार्य आगामी 10 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा।

बुडपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में से 31 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश को निर्देश दिये गये कि अवशेष ग्रामों को आगामी बैठक से पूर्व "हर घर जल" सत्यापित कराना सुनिश्चित करें।

इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 13 नग ओवर हैड टेक, 08 नग सी.डब्ल्यू.आर., 899.95 तथा 32259 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-90%, 13 नग ओवर हैड टेक-90%, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर.-90%, 866.80 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 6140 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 33 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। 26119 नग एच.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया चुका है। योजना में सम्मिलित 87 ग्रामों में से 35 ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुये 05 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के जी.एम., श्री सुमित गुप्ता को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत समस्त सिविल कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। कुछ स्थानों पर गैप बलोजिंग कार्य अवशेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराते हुये 30 नवम्बर, 2024 तक योजना के समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैड टेक-95%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-95%, 5.57 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 271.37 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 48180 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 5070 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 19 नग एवं बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 2630 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यो को पूर्ण कराते हुये समस्त ग्रामों में 15 दिसम्बर, 2024 तक तथा बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना के भरीसा ग्राम में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु उत्पन्न विवाद यदि शीघ्र समाप्त हो जाता है, तो पाइप

लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कराते हुये 30 दिसम्बर, 2024 तक योजना के समस्त ग्रामों जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 56 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 510 नग एच.एस. सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री जे.एस. पेटीक को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा आस्वस्त किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अवशेष सड़क पुर्नस्थापन के कार्य को 20 नवम्बर, 2024 तक पूर्ण कराते हुये योजना के समस्त ग्रामों नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 15 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 31 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 01 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य शेष है, जिसे एक सप्ताह में पूर्ण कराते हुये खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अवशेष सड़क पुर्नस्थापन के कार्य को 15 नवम्बर, 2024 तक पूर्ण कराते हुये योजना के समस्त ग्रामों नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आस्वस्त किया गया।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुये 54 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 04 ग्रामों के "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य कार्य आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण कराते हुये खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अवशेष सड़क पुर्नस्थापन के कार्य को 20 नवम्बर, 2024 तक पूर्ण कराते हुये योजना के समस्त ग्रामों नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आस्वस्त किया गया।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में सम्मिलित समस्त ग्रामों में अवगत करायी गयी तिथियों तक अनिवार्य रूप से जलापूर्ति एवं सड़क पुर्नस्थापना के अवशेष कार्यों पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रिट्रोफिटिंग/पुर्नगठन/नई योजनायें) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि-

पैकेज संख्या-01 में सम्मिलित पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 85.98 किमी. पाइप लाइन के सापेक्ष 59.58 किमी. पाइप लाइन की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 53.35 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर-2024 तक पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पैकेज संख्या-02 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 58.832 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48.195 किमी. पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48.15 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पैकेज में प्रस्तावित 10 नग नलकूपों के सापेक्ष 6 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर-2024 तक पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पैकेज संख्या-03 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं बरौर ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रस्तावित 300 किली. क्षमता के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को माह नवम्बर-2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

पैकेज संख्या-04 में सम्मिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैंक के कार्य क्रमशः 90-95 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य क्रमशः 95-95 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को दिसम्बर-2024 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद झोंसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रावत डिफेन्स कॉरीडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत



बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में से 31 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश को निर्देश दिये गये कि अवशेष ग्रामों को आगामी बैठक से पूर्व "हर घर जल" सत्यापित कराना सुनिश्चित करें।

इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 1 नग इन्टेक वेल, 1 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 13 नग ओवर हैड टेक, 08 नग सी.डब्ल्यू.आर., 899.95 तथा 32259 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-90%, 13 नग ओवर हैड टेक-90%, 8 नग सी.डब्ल्यू.आर.-90%, 866.80 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 6140 नग गृह संयोजनो के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 33 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। 26119 नग एच.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया चुका है। योजना में सम्मिलित 87 ग्रामों से 05 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम., श्री लक्ष्मीनारायण को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत समस्त सिविल कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। कुछ स्थानों पर गैप क्लोजिंग कार्य अवशेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराते हुये नवम्बर-2024 के अन्त तक योजना के समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैड टेक-95%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-95%, 5.57 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 271.37 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 48180 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 5070 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 17 नग एवं बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 2630 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि टेहरका ग्राम समूह पेयजल के कार्यो को नवम्बर-2024 एवं बरथरी ग्राम समूह पेयजल के कार्यो को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया कि बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना में तीन राईजिंग मेन क्रमशः 500 मिमी. व्यास डी.आई. के-9 वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट से ग्राम भरोसा में निर्मित सी.डब्ल्यू.आर. तक, 400 मिमी. व्यास डी.आई. के-9 राईजिंग मेन ग्राम भरोसा में निर्मित सी.डब्ल्यू.आर. से ग्राम लावन में निर्मित सी.डब्ल्यू.आर.

हॉक एवं 300 मिमी. व्यास की डी.आई. के-9 राईजिंग मेन ग्राम भरोसा में निर्मित सी.डब्ल्यू.आर. से ग्राम रेव में निर्मित सी. डब्ल्यू.आर. तक बिछायी जानी प्रस्तावित है, जो कि श्री चन्द्रभान तिवारी निवासी ग्राम भरोसा के मकान के सामने सड़क के समानान्तर बिछायी जानी है। श्री चन्द्रभान तिवारी द्वारा उनके मकान के सामने बनी सड़क को अपनी निजी भूमि बताते हुये पाइप बिछाने के कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जिसपर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु उप-जिलाधिकारी, भोंठ को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया गया।

कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 56 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 510 नग एच.एस. सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री ओ.पी.एस.एस. मूर्ति को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान योजना के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि जे.एस. पेट्रीक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गयी लगभग समस्त सड़कों को पुनर्स्थापित कराया जा चुका है तथा अवशेष सड़कों को आगामी बैठक से पूर्व पुनर्स्थापित करा दिया जायेगा। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लगभग 09 माह पूर्व योजनान्तर्गत रानीपुर-निवाड़ी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान मगरपुर जक्शन से ग्राम अड़जार की ओर सड़क के समानान्तर पूर्व में बिछायी गई 200 मिमी. व्यास डी.आई. के-9, 150 मिमी. डी.आई. के-7, 50 मिमी. डी.आई. एवं लगभग 150 गृह संयोजन मुख्य मार्ग के नीचे आ जाने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसकी मरम्मत हेतु जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विभिन्न पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पाइप लाइन की मरम्मत नहीं करायी गयी है। योजना के 06 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति वर्तमान तक पूर्णतः बन्द है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में विगत माह हुये जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यो की समीक्षा हेतु आहूत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार पाइप लाइन मरम्मत पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन प्रान्तीय खण्ड को प्रेषित किया गया है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्राक्कलन स्वीकृत हेतु उच्चाधिकारियों के सम्मक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्राक्कलन अस्वीकृत किये जाने सम्बन्धी पत्र चाहा गया, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झोंसी बैठक के उपरान्त पत्र उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया गया।



पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 15 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 31 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण

किया जा चुका है। शेष 01 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य शेष है, जिसे एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आस्वस्त किया गया।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में से 54 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 04 ग्रामों के "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य कार्य आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करने हेतु अनुबन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री वाई.एन. तिवारी द्वारा आस्वस्त किया गया। बैठक के दौरान योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत भसनेह-गरीठा मार्ग पर विछायी गयी 250 मिमी. व्यास की डी.आई. के-7 पाइप लाइन को मार्ग चौड़ीकरण के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जिस पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त पाइप लाइन के मरम्मत का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु आस्वस्त किया गया।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रेट्रोफिटिंग/पुनर्गठन/नई योजनाएँ) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि-

पैकेज संख्या-01 में सम्मिलित पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 85.98 किमी. पाइप लाइन के सापेक्ष 59.58 किमी. पाइप लाइन की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 53.35 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के 62 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण करते हुये योजनाओं में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है तथा अवशेष कार्यों को माह नवम्बर-2024 तक पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पैकेज संख्या-02 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 58.832 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48.195 किमी. पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48.15 किमी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पैकेज में प्रस्तावित 10 नग नलकूपों के सापेक्ष 6 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के 65 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण करते हुये योजनाओं में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है तथा अवशेष कार्यों को माह नवम्बर-2024 तक पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

पैकेज संख्या-03 में सम्मिलित पेयजल योजनाओं बरौर ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रस्तावित 300 किली. क्षमता के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है पैकेज के 70 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण करते हुये योजनाओं में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है तथा अवशेष कार्यों को माह नवम्बर-2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

पैकेज संख्या-04 में सम्मिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैंक के कार्य क्रमशः 90-90 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य क्रमशः 90-90 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को नवम्बर-2024 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद झोंसी में निर्माणाधीन जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरीडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 78 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 67 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य 62 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 70 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 75 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर-2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।


जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झोंसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के लगभग समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्यों के अन्तर्गत इन्टेक वेल पर एप्रोच ब्रिज पम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 21144 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 11292 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में वर्षा ऋतु होने के कारण कुछ स्थानों पर

कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर साइजिंग में बिछाने का कार्य 78 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 67 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य 62 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 70 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 75 प्रतिशत एवं द्वितीय चरण के 20 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झोंसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्यों के अन्तर्गत इन्टेक वेल पर एप्रोच ब्रिज पम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 21144 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 11340 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में वर्षा ऋतु होने के कारण कुछ स्थानों पर जल भराव के कारण योजना के कार्य प्रभावित हैं तथा दिसम्बर-2024 तक योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा रोष व्यक्त करते हुये अवगत कराया गया है योजना के अवशेष कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराते हुये योजना के माध्यम से शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि गुरसराय-गरीठा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी के अन्य नगर जैसे- बरुआसागर, गुरसराय, मोंठ एवं समथर में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी निर्माण कार्यों को कराया जा रहा है, जिन्हें निर्धारित समयावधि जुलाई-2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अन्य नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्यों की निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


16/11/24

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित

जिलाधिकारी/

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

झोंसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।

पत्रांक-1665/M-28/एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2024/168

दिनांक: 18 नवम्बर, 2024


प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।

2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

3- जिलाधिकारी महोदय, झोंसी।

5- समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


16/11/24

(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन