

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 22.01.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 22.01.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 6- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 7- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।
- 8- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित आई०एस०ए० एजेन्सी।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 5 अनुबन्धित फर्मों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 1581 नग राजस्व ग्राम चयनित हैं। जनपद में 849 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

मै० पी०एन०सी०- फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 316 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172755 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3425 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 357 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 237 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 122751 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 264 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है एवं 187 नग पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1468 किमी० रोड के सापेक्ष 1448 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फरवरी, 2025 तक प्रत्येक योजना से नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० मेघा इंजीनियरिंग- फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163378 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 337 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3216 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 296 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 248 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 99519 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 205 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है एवं 115 नग पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1234 किमी० रोड के सापेक्ष 1132 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फरवरी, 2025 तक प्रत्येक योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० वी०एस०ए० - फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 50078 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1235 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 84 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 71 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 34971 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 64 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है एवं 17 नग पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 469 किमी० रोड के सापेक्ष 464 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फरवरी, 2025 तक प्रत्येक योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै0 वी0टी0एल0 - फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 803 किमी0 वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 58 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 734 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 46 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 37 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20225 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मात्र 19 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है एवं 10 नग पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 216 किमी0 रोड के सापेक्ष 206 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फरवरी, 2025 तक प्रत्येक योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी) - फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी0 वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 39 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 46 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है एवं 34 नग पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 259 किमी0 रोड के सापेक्ष 258 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फरवरी, 2025 तक प्रत्येक योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

जनपद अन्तर्गत 849 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 590 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु खोदे गये रास्ते, जहां पर रोड पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है, की स्थलवार सूची उपलब्ध करायी जाये जिससे कि पुर्नस्थापना के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 06 आई0एस0ए0 कार्यरत हैं। प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज के कार्य लगभग पूर्ण किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हेल्पिंग यूथ संस्था के प्रतिनिधि को प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज के अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी के द्वारा जनजागरूकता कराते हुए जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है, में जलकर वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(शशांक त्रिपाठी)

जिलाधिकारी

बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 767 / कार्य-26 / 03

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बाराबंकी।
- 4- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।
- 5- समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी।

दिनांक 20-1-2025

जिलाधिकारी
बाराबंकी