

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-05.02.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्रीमती अमृतपाल कौर, (I.A.S) मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
2. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट/श्री महाबीर, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
4. श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिस्मिल्लाह, श्री शोभित गुप्ता, श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, (सिविल) SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री अभयनारायन दीक्षित, डिप्टी टीम लीडर, (TPI)
6. श्री अजय नायक, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
7. श्री प्रोविस कटियार, प्लानिंग मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
8. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०।
9. श्री अजय मिश्रा, प्लानिंग इंजीनियर, कार्यदायी संस्था (GVPR)।
10. श्री कुलजीत, प्रतिनिधि मैसर्स श्री विद्युत कुमार जैन, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-01
11. श्री सुशील कुमार द्विवेदी, प्रतिनिधि मैसर्स श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-2 व 3
12. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
13. श्री आलोक कुमार, मैसर्स ए०आर० कन्सल्टेशन कम्पनी, अतर्रा चुंगी, बांदा।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेसिंस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायन दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अजय नायक, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पौनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Agency	Scheme	Village Alloted	Intake	WTP		CWR	OHT			ROAD RESTORATION		
							Required	Complete till Date 05.02.2025	Required	Complete till Date 05.02.2025	Completed (%)	Villages Alloted	Complete till Date 05.02.2025	Restored (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	24	86%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Lid	Silauta Mustkil GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	54	92%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (90%)	1 (80%)	20	20	91	80	88%	286	185	65%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	121	91%	416	297	79%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPELINE(KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 05.02.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 05.02.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 05.02.2025	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	242.00	99%	635.00	593.00	93%
		Larsen & Toubro Ltd	SilautaMuskil GOV	59	10.55	10.55	100%	140.00	140.00	100%	425.00	416.00	98%
			Chandi Bangar GOV	286	2.24	2.24	100%	547.00	537.00	98%	2492.00	2206.00	89%
Total Chitrakoot				416	15.20	15.20	100%	932.00	919.00	99%	3552.00	3215.00	93%

S. No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Comissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 05.02.2025	Comissioned village on 05.02.2025	Regular water supply on 05.02.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	17670	90%	32	63	48
		Larsen & Toubro Ltd	SilautaMustkil GOV	59	11880	11817	99%	46	59	57
			Chandi Bangar GOV	286	85767	77342	90%	45	233	132
		Retro and Operation Maintenance Scheme			145	46582	46513	99.84%	121	127
Total Chitrakoot				561	163799	153342	92%	244	482	364

Component	Raipura GOV	Silauta Mustakil GOV	Chandi Bangar GOV
	Balance Work		
Intake Well	For Intakewell 1. PLC and Scada installations not started. 2. Screening strainer for intake inlet chambers. 3. Intake well screed concrete. 4. Roof slab water proffing. 5. Soil removing and Pitching work. 6. Final Cable dressing and its arrangement works. 7. Temporary Earthing and cabling work done. 8. EOT Crane and Window installations. 9. Lightning arrestor not installed. 10. House keeping and final cleaning works. For Switch Yard 1. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed. 2. Earth bedding and stone filling work not done.	1. PLC and Scada installations balance. 2. House keeping and final cleaning works. 3. Roof slab water proffing. 4. Raw water Chanel concrete work. 5. Connecting of Approach bridge with road. 6. Final Cable dressing and its arrangement works. 7. Final Earthing and cabling work done balance. 8. Lightning arrestor not installed. 9. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed.	Civil Works 1. Roof slab water proffing work. 2. Inlet water channel construction work is balance. E&M Works 1. PLC and Scada installations with wireless telemetry voice & data work balance. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. Final Earthing and cabling work done balance. 4. Lightning arrestor not installed. 5. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed.
WTP	Civil Works 1. Final NABL approved lab. 2. CTE & CTO Certification from Pollution Control Board. 2. Housekeeping work at every structure. 3. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. Back wash pump not installed. 2. Gate Valve, Valve installation work is incomplete. 3. Cable laying and connection work is incomplete. 4. PLC and Scada installations work is incomplete. 5. Final Cable dressing and its arrangement works. 6. Earthing and cabling work incomplete. 7. E&M instrumentation work is balance. 8. DG shed work is balance. 9. Chlorine Eyewash arrangement is not installed. 10. Chlorination pit constructed but not functional. 11. EOT at Pump house & Chlorination Room not installed.	Civil Works 1. Final Finishing and cleaning work. 3. Land scaping work in progress. 4. Housekeeping work at every structure. 5. Final NABL Approved Lab. 6. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. PLC and Scada testing and commissioning work. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. E&M instrumentation work balance. 4. DG shed work balance. 5. Chlorination pit constructed but not functional.	Civil Works 1. Internal road and developement works. 2. Land scaping works. 3. Final boundary and retaining wall work. 4. Final NABL approved lab. 5. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. PLC and Scada installations. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. Final Earthing and cabling work balance. 4. E&M instrumentation work balance. 5. DG shed work balance. 6. Chlorination pit constructed but not functional. 7. Stabilizer procurement not done. 8. Instruments like PH, Turbidity and Chlorine analyser, ROFT & LOHT are not installed.
CWR	All CWR are functional 1. Chlorination at 8/11 CWR is functional. 2. Instrumentations and Scada Panel installation work is yet to be done. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling etc.	6 cwr are functional 1. Chlorification at all CWR is functional. 2. Instrument, scada, panel installation work is yet to be done. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling etc. uncomplete work of functional CWR has been given to contractor. 4. Dewatering arrangement at Pump house is not being done properly. 5. Concrete defects like minor honeycomb and offset found at CWR but no rectification work is being conducted by the contractor.	All CWR are functional 1. Chlorification is functional at 16/19 CWR. 2. Instrumentations and Scada Panel installation work under progress. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling, Campus developement, JIM logo, final finishing etc.
OHT	1. 24 OHT Top dome completed and 22 nos OHT functionality work is completed. 01 OHT Tikariya Jamunihai work is at Bottom dome. 03 OHT Sariyan, Ruktmabujurg & Kharaundh work is at excavation. 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. 3. DI/DF pipe installation not done at 06 OHT.	1. 17 oht are functional. 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. uncomplete work of functional OHSR has been given to contractor. 3. Concrete defects like minor honeycomb and offset found at OHSR but no rectification work is being conducted by the contractor.	1. 80 OHT Top dome completed and 65 nos OHT functionality work is completed. 02 OHT work is at Container wall, (Chakaundh, Bhuharwa Bangar) 05 OHT work is at Bottom dome. (Padri, Gopalpur, Arjunpur, Bacharan, Panauti) 04 OHT work is at Staging (Ranipurbhatti, Delaura, Nonar, Khairi) 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. 3. DI/DF pipe installation done at 74 OHT.
Pipe line	1. 49/71 regular water supply done 22 villages balance. 2. 63/71 villages commissioned till yet 8 villages balance. 3. Approx 14.53 Km Clear water pipeline (demand only) & 35.94 km Distribution pipeline is yet to be laid. - Total Balance (50.47 kms.) 4. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.	Balance Pipeline - 13 km 1. Less manpower is engaged for the said work. 2. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.	1. Total Pipeline Balance 305 kms (Approx 15 Km Clear water pipeline (demand only) & 290 km Distribution pipeline is yet to be laid.) 2. 132/286 regular water supply done 154 villages balance. 3. 233/286 villages commissioned till yet 53 villages balance. 4. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.
Road Restoration.	1. 58/71 villages done 13 balance. 2. Details of road restoration work attached..	Balance Road Restoration - 5 1. Due to balance Road Restoration work, water logging in villages is being occurred. 2. Temporary motorable restoration is being done. 3. Less manpower is engaged for the said work.	185/286 village done 101 village balance.

FHTC	1. 2773 FHTC connection balance.	Balance FHTC - 470 nos. 1. Grouing of GI Pipe in FHTC connection is balance at most of the connections. 2. MDPE pipe is visible at several location 3. Leakrages is being occurred in most of the connections. 4. Regular Water Supply and water supply for 100% tap connection is not being done properly at the village.	11228 FHTC connections balance.
Har Ghar Jal	1. 32/71 village done 39 village certification still balance.	Balance HGJ- 10 Certification of HGJ progress is very slow due to the incomplete work like Road Restoration, 100% water supply and minor leakages at commissioned villages. Sufficient team for HGJ certification is not available at the front.	49/286 village done 237 village certification is still balance.

List of Manpower Deployed for Civil work in JIM Chitrakoot Project on dated 05.02.2023 Raipura					
S.No.	Descriptions	Raipura WSS			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0
2	WTP	20	10	20	8
3	CWR&PH	40	14	30	0
4	OHT	40	20	20	0
5	PIPELINE&Gap Closing	150	56	-	-
6	COMMISSIONING	100	38	-	-
7	Road Restoration	150	32	-	-
8	FHTC	100	64	-	-
	Total	610	234	80	8

List of Manpower Deployed for Civil work in JIM Chitrakoot Project on dated 05.02.2023 Silauta Mustakli									
S.No.	Descriptions	Silauta Mustakli				Chandi Banger			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)	Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0	25	0	10	0
2	WTP	30	04	10	3	50	14	15	0
3	CWR&PH	50	22	30	0	75	44	50	16
4	OHT	75	20	10	0	450	288	40	0
5	PIPELINE&Gap Closing	40	20	-	-	250	78	-	-
6	COMMISSIONING	30	18	-	-	350	84	-	-
7	Road Restoration	30	24	-	-	350	58	-	-
8	FHTC	50	16	-	-	150	58	-	-
	Total	315	124	60	3	1700	624	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एव खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री अजय नायक एवं कार्यदायी संस्था (GVPR) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री एस.मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। सभी अवशेष कार्यों को 15 मार्च, 2025 तक प्रत्येक दश में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही साथ फर्म एल0एण्ड0टी0, जी0वी0पी0आर0, रेट्रोफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम0डी0पी0आई0 पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराया जाये। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिकी) श्री सुमित कुमार को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करावें।

2-रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल ग्राम की संख्या	शत प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य होने वाले ग्रामों की संख्या	अभी कितने ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	वर्तमान में कितने ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य गतिमान है	मैनपावर	
						कुल लक्षित	कार्यरत
1	सिलोटा मु0 ग्राम समूह पेयजल परियोजना	59	54	04	01	30	24
2	चांदीबांगर ग्राम समूह पेयजल परियोजना	286	185	91	10	350	58
3	रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना	71	58	08	05	150	32

निर्माणाधीन परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन की जो प्रगति jjm portal पर टी0पी0आई0 के द्वारा अपडेट की गयी है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी एव खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर की तैनाती नहीं किये जाने के कारण अधिकांश ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम के निवासियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर एवं मशीनरी बढ़ाकर माह मार्च, 2025 तक जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोड़ी गयी सड़के/सी.सी.रोड/खड्डा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शत-प्रतिशत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही jjm portal पर प्रगति अपडेट की जाये, अन्यथा की स्थिति में जांच करने पर यदि विसंगति पायी जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा0 जन प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।

उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा -

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ़ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Scheme	Village Alloted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Requir ed	Complete till Date 05.02.2025	Requir ed	Complete till Date 05.02.2025	Completed (%)	Comissioned village on 05.02.2025	Regular water supply on 05.02.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	10	14
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	7	8
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	4	5
4		Mau Retrofitting	11	8	7	2	2	0%	4	3
5		Bargarh Retrofitting	9	9	8	0	0	-	6	6
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	2	67%	1	1
7		Kolhua Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	49	23	22	69%	32	37

S. No	District	Scheme	Village Alloted		Pipeline			FHTC	
					Rising Main	Distribution			
				Required	Complete till Date 05.02.2025	Required	Complete till Date 05.02.2025	Requir ed	Complete till Date 05.02.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	3.49	113.54	123.97	9358	9094
2		Package 2	14	12.46	6.29	99.44	94.69	6122	4075
3		Package 3	10	11.49	6.05	71.21	71.21	9355	4442
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2730
5		Bargarh Retrofitting	9	14.13	0	67.97	67.97	2941	2744
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460
7		Kolhua Mafi	1	0.05	0	2.55	2.00	60	30
Total Chitrakoot			64	55.12	15.83	448.49	449.57	32841	23575

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ़ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थानों को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन सेसिंस टेक लि0 के डिप्टी टीम लीडर, श्री अमयनारायन दीक्षित एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिकासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिकासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती, उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने सख्त निर्देश दिये गये।

लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भों का विवरण

IGRS SUMMARY EE LEVEL								05-02-2025	
TYPE OF COMPLAIN	L&T	GVPR	JWIL	BARGARH	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3	TOTAL	
PIPE LAYING	14	02	0	0	0	0	1	17	
REGURAL WATER SUPPLY	87	11	15	3	4	0	8	128	
ROAD RESTORATION	17	4	0	0	01	0	03	25	
HOUSE CONNECTION	14	1	0	0	0	0	0	15	
LEAKAGE	26	3	4	0	0	0	0	33	
TOTAL	158	21	19	3	5	0	12	218	

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (वि०/यौ०) के अधिशासी अभियन्ता, श्री सुमित कुमार को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत समस्त सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के सभी घटकवार जैसे इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग, रोड रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणीकरण के अवशेष कार्यों को माह मार्च, 2025 तक पूर्ण करने का माइक्रो प्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके तथा मार्च, 2025 तक समस्त निर्माण कार्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये फर्म एल०एण्ड०टी० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी०वी०पी०आर० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत शेष समस्त ओ०एच०टी० का कार्य 15 मार्च 2025 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 03 नग नयी ओ०एच०टी०-सरैया, खरौंध एवं रुखमा बुजुर्ग का कार्य मई 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परियोजनाओं के सभी घटकों/संरचनाओं पर सामान्तर रूप से पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य को पूर्ण कराया जाये। रेट्रोफिटिंग के समस्त ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को दिनांक- 28.02.2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, दिनांक-28.02.2025 तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एल०डी०/टर्मिनेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। फर्म एल०एण्ड०टी० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी०वी०पी०आर० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष 02 ग्रामों में, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 200 ग्रामों में एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष 23 ग्रामों में दिनांक-28.02.2024 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला पंचायतराज अधिकारी चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि फर्मों के द्वारा जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन एवं रेगुलर वाटर सप्लाई के शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं, उन ग्रामों की सूची अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट से प्राप्त करके जांच करते हुये रिपोर्ट अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करें।
4. निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में OHTs, डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
5. जनपद में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यों हेतु प्रचलित विशिष्टियों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाये। टी०पी०आई द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6. नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये।
7. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जीकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये।
8. जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़क/सी.सी.रोड/इण्टरलाकिंग इत्यादि को पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनः स्थापित करा दिया जाये, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो। समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक-15.03.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा। फर्म एल0एण्ड0टी0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 75 से 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके 132, सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 75 से 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके 24 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 75 से 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके 30 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को 28, फरवरी, 2025 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. फर्म एल0एण्ड0टी0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष वितरण प्रणाली का कार्य दिनांक-28.02.2025 चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष वितरण प्रणाली का कार्य दिनांक-15.03.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत शेष वितरण प्रणाली का कार्य दिनांक-10.03.2025 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित ग्रामों के समस्त मजदूरों में मानक के अनुरूप पाइप लाइन बिछाकर हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिये आवश्यक समस्त कार्य पूर्ण हो जाए।
10. फर्म एल0एण्ड0टी0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य 28.02.2025, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में वितरण प्रणाली का कार्य 15.03.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य 10.03.2025 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
11. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त सी0डब्लू0आर0, डब्लू0टी0पी0 व इन्टेक वेल पर कुल 21 नग पम्पिंग स्टेशन में से केवल 07 नग पम्पिंग स्टेशन पर ही सेपरेट फीडर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है तथा शेष 14 स्थलों पर घरेलू फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसके कारण प्राप्त विद्युत आपूर्ति में लो-वोल्टेज एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति न होने के कारण जलापूर्ति में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसके क्रम में श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर को निर्देश दिये गये कि उक्त सभी स्थलों पर सेपरेट फीडर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिससे कि पेयजल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो।
12. फर्म एल0एण्ड0टी0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट के माध्यम से निकलने वाले स्लज को मानक के अनुरूप स्लज ट्रीटमेन्ट हेतु स्लज ड्राइंग बेड का निर्माण कार्य दिनांक-28.02.2025 तक प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
13. फर्म एल0एण्ड0टी0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत डब्लू0टी0पी0 पर अधिष्ठापित प्रयोगशालाओं का NABL से रेकगनीशन प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। योजनाओं के अन्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइनों का के0एम0एल0 फाइल का डाटा तैयार कर जे0जे0एम0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)/(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं (IPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस. फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


(शिवशरणप्पा जी0एन0)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट

संख्या 272 / बैठक ज0मी0मि0-चित्रकूट / 2024-25/म-19/34 / दिनांक 19/02/25
2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
7. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
8. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/याँ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर।
13. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
14. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेल्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
15. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
16. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
17. समस्त ठेकेदार उ0प्र0 जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगद, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।


जिलाधिकारी
चित्रकूट