

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 24.06.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 24.06.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय क्वाथिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- श्री एस्०एन्० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 6- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेंसी, बाराबंकी।
- 7- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 5 अनुबन्धित फर्मों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 1581 नग राजस्व ग्राम चयनित हैं। जनपद में 849 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

मै० पी०एन्०सी०- फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 316 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172756 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3580 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 357 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 272 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 139835 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 458 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 368 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 19.26 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 11.17 किमी० रोड बँट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को जुलाई, 2025 तक कमीशनड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० मेघा इंजीनियरिंग- फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163378 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 341 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3314 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 310 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 263 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 112985 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 366 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 212 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 32.48 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 38.28 किमी० रोड बँट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को जुलाई, 2025 तक कमीशनड करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 1000 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै० वी०एस०ए० - फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 50078 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1355 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 84 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 71 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 39228 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 155 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 55 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 2.13 किमी० रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 1.98 किमी० रोड बँट गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जुलाई, 2025 तक प्रत्येक योजना से जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने, रोड रेस्टोरेशन, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै0 चौ0टी0एल0 - फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 803 किमी0 वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 58 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 776 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 46 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 41 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 22833 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 26 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन कर रहे हुए 15 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 6.26 किमी0 रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवरोध है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 0.21 किमी0 रोड बंद गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को जुलाई, 2025 तक कमीशन करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, प्रतिदिन न्यूनतम 500 नग कनेक्शन प्रदान करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी) - फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी0 वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 39 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 61 नग राजस्व ग्रामों में कमीशन कर रहे हुए 45 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 0.76 किमी0 रोड की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य अवरोध है एवं पुनर्स्थापित की गयी रोड में से 0.97 किमी0 रोड बंद गयी है, जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, से एक माह में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करने एवं शेष योजनाओं को जुलाई, 2025 तक कमीशन करने, रोड रेस्टोरेशन के कार्य को एक माह में पूर्ण करने, सोलर अधिष्ठापन, शिरोपरि जलाशय में वांछित प्रगति लाने, घर के बाहर कराये गये हाउस कनेक्शनों को घर के अन्दर कराये जाने एवं योजनाओं के समस्त घटकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल एवं जेजेएम यू0पी0 पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में कनेक्शन एवं जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वर्तमान में उक्त पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name of Agency	JIM Complaints			IGRS Pending	Total Complaints Pending
		Received	Resolved	Pending		
1	2	3	4	5	6	7
1	PNC SPML	402	262	140	532	672
2	Megha	440	214	226	689	915
3	VSA-SCL	70	41	29	82	111
4	VTL	39	23	16	53	69
5	Gayatri-Remaki	40	28	12	41	53
	Total	991	568	423	1397	1820

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त शिकायतों को 15 दिवस के अन्दर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा नल जल मित्र एवं समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं सैक्रेटरी की यूजर आई0डी0 बनाये जाने की कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से लम्बित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by

SHASHANK TRIPATHI

Date: 28-06-2025

19:55:54

(राशिप त्रिपाठी)

जिलाधिकारी

बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 5233 / 2025-5 / 72

दिनांक 30-06-25

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

जिलाधिकारी
बाराबंकी