

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-02.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्रीमती अमृतपाल कौर, (I.A.S) मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
2. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
4. श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिरिमल्लाह, श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, (सिविल) SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री अभयनारायन दीक्षित, डिप्टी टीम लीडर, (TPI)
6. श्री अजय नायक, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
7. श्री प्रोवेंस कटियार, प्लानिंग मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
8. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०।
9. श्री अजय मिश्रा, प्लानिंग इंजीनियर, कार्यदायी संस्था (GVPR)।
10. श्री कुलजीत, प्रतिनिधि मैसर्स श्री विद्युत कुमार जैन, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-01
11. श्री सुशील कुमार द्विवेदी, प्रतिनिधि मैसर्स श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-2 व 3
12. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
13. श्री आलोक कुमार, मैसर्स ए०आर० कन्सट्रक्शन कम्पनी, अतर्रा चुंगी, बांदा।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेसिंस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायन दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अजय नायक, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पौनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Agency	Scheme	Village Allotted	Intake	WTP		CWR	OHT			ROAD RESTORATION		
							Required	Complete till Date 02.01.205	Required	Complete till Date 02.01.205	Completed (%)	Villages Allotted	Complete till Date 02.01.205	Restored (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
1	Chitrakoot	GYPR	Raipura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	23	82%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustid GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	52	88%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (90%)	1 (80%)	20	20	91	73	80%	286	183	64%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	113	87%	416	293	78%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPELINE(KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 02.01.205	Completed (%)	Required	Complete till Date 02.01.205	Completed (%)	Required	Complete till Date 02.01.205	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	233.00	95%	635.00	590.00	93%
		Larsen & Toubro Ltd	SilautaMustkil GOV	59	10.55	10.55	100%	162.00	162.00	100%	425.00	405.00	95%
			Chandi Bangar GOV	286	2.24	2.24	100%	547.00	535.00	98%	2492.00	2105.00	84%
Total Chitrakoot				416	15.20	15.20	100%	954.03	930.00	98%	3552.00	3100.00	91%

S. No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Comissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 02-01-2025	Comfessioned village on 02-01-2025	Regular water supply on 02-01-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	17546	90%	30	60	41
		Larsen & Toubro Ltd	SilautaMustkil GOV	59	11880	11809	99%	44	59	56
			Chandi Bangar GOV	286	85767	76978	90%	42	233	120
		Retro and Operation Maintainance Scheme		145	46582	46509	99.84%	121	126	126
Total Chitrakoot				561	163799	152842	92%	237	478	343

Component	Raipur GOV Balance Work	Silauta Mustakil GOV	Chandi Bangar GOV
Intake Well	For Intakewell 1. PLC and Scada installations not started. 2. Screening strainer for intake inlet chambers. 3. Intake well screed concrete. 4. Roof slab water proffing. 5. Soil removing and Pitching work. 6. Final Cable dressing and its arrangement works. 7. Temporary Earthing and cabling work done. 8. EOT Crane and Window installations. 9. Lightning arrestor not installed. 10. House keeping and final cleaning works. For Switch Yard 1. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed. 2. Earth bedding and stone filling work not done.	1. PLC and Scada installations balance. 2. House keeping and final cleaning works. 3. Roof slab water proffing. 4. Raw water Chanel concrete work. 5. Connecting of Approach bridge with road. 6. Final Cable dressing and its arrangement works. 7. Final Earthing and cabling work done balance. 8. Lightning arrestor not installed. 9. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed.	1. PLC and Scada installations balance. 2. House keeping and final cleaning works. 3. Roof slab water proffing. 4. Raw water Chanel concrete work. 5. Final Cable dressing and its arrangement works. 6. Final Earthing and cabling work done balance. 7. Lightning arrestor not installed. 8. Round Fencing work in earthpit chamber and DG shed not completed.
WTP	Civil Works 1. Final NABL approved lab. 2. CTE & CTO certification from Pollution Control Board. 2. Housekeeping work at every structure. 3. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. Back wash pump not Installed. 2. Gate Valve, Valve installation work is incomplete. 3. Cable laying and connection work is incomplete. 4. PLC and Scada installations work is incomplete. 5. Final Cable dressing and its arrangement works. 6. Earthing and cabling work incomplete. 7. E&M instrumentation work is balance. 8. DG shed work is balance. 9. Chlorine Eyewash arrangement is not installed. 10. Chlorination pit constructed but not functional. 11. EOT at Pump house & Chlorination Room not installed.	Civil Works 1. Final Finshing and cleaning work. 2. Internal road and developement work in progress. 3. Land scaping work in progress. 4. Housekeeping work at every structure. 5. Final NABL Approved Lab. 6. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. PLC and Scada testing and commissioning work. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. E&M instrumentation work balance. 4. DG shed work balance. 5. Chlorination pit constructed but not functional.	Civil Works 1. Final Finshing and cleaning work. 2. Internal road and developement works. 3. Land scaping works. 4. Housekeeping work at every structure. 5. Final boundary and retaining wall work. 6. Final NABL approved lab. 7. Manually chlorine and alum dosages is being done at WTP. E&M Works 1. PLC and Scada installations. 2. Final Cable dressing and its arrangement works. 3. Final Earthing and cabling work balance. 4. E&M instrumentation work balance. 5. DG shed work balance. 6. Chlorination pit constructed but not functional
CWR	All CWR are functional 1. No arrangement installed for Hypo dosing system at CWR's. 2. Instrumentations and Scada Panel installation work is yet to be done. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling etc.	6 cwr are functional 1. Chlorification at CWR is not functional till yet. 2. Instrument, scada, panel installation work is yet to be done. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling etc. uncomplete work of functional CWR has been given to contractor. 4. Dewatering arrangement at Pump house is not being done properly. 5. Concrete defects like minor honeycomb and offset found at CWR but no rectification work is being conducted by the contractor.	All CWR are functional 1. Chlorification at CWR is not functional till yet. 2. Instrument, scada, panel installation work is yet to be done. 3. Balance work like- Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing and cabelling etc. uncomplete work of functional CWR has been given to contractor. 4. Dewatering at Pump house floor area is not being done properly.
OHT	1. 23 OHT Top dome completed and 21 nos OHT functionality work is completed. 01 OHT Karka Pandariya work is at Top Dome R/F & Shuttering. 01 OHT Tikariya Jamunihai work is at Bottom dome. 03 OHT Sariyan, Rukhnabujurg & Kharaunder work is at excavation. 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. 3. DI/DF pipe installation not done at 07 OHT.	1. 17 oht are functional. 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. uncomplete work of functional OHSR has been given to contractor. 3. Concrete defects like minor honeycomb and offset found at OHSR but no rectification work is being conducted by the contractor.	1. 73 OHT top dome work completed rest 18 oht work under progress. 2. Balance work like Painting, Mosquito net, Lightning arrestor, Water level Indicator, Manhole cover with ladder, Earthing etc. uncomplete work of functional OHSR has been given to contractor. 3. Concrete defects like minor honeycomb and offset found at OHSR but no rectification work is being conducted by the contractor. 4. No manpower deployed for DI/DF installations work.

Pipe line	1. 35/71 regular water supply done 36 villages balance. 2. 60/71 villages commissioned till yet 11 villages balance. 3. Approx 24.94 Km Clear water pipeline (demand only) & 44.94 km Distribution pipeline is yet to be laid. Total Balance (73.38 kms.) 4. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.	1. Less manpower is engaged for the said work. 2. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.	1. Less Commissioning team is deployed for several villages. 2. Pipe laying work is being done at very slow pace Less manpower is engaged for the said work. 3. Valve Chambers, Scour and Air Valve installation work is balance.
Road Restoration	1. 58/71 villages done 13 balance. 2. Details of road restoration work attached.	1. Due to balance Road Restoration work, water logging in villages is being occurred. 2. Temporary motorable restoration is being done. 3. Less manpower is engaged for the said work.	1. Due to balance Road Restoration work, water logging in villages is being occurred. 2. Temporary motorable restoration is being done. 3. Less manpower is engaged for the said work.
FHTC	1. 2900 FHTC connection balance.	1. Grouting of GI Pipe in FHTC connection is balance at most of the connections. 2. MDPE pipe is visible at several location 3. Leakages is being occurred in most of the connections. 4. Regular Water Supply and water supply for 100% tap connection is not being done properly at the village.	1. Grouting of GI Pipe in FHTC connection is balance at most of the connections. 2. MDPE pipe is visible at several location 3. Leakages is being occurred in most of the connections. 4. Regular Water Supply and water supply for 100% tap connection is not being done properly at the village.
Har Ghar Jal	1. 30/71 village done 41 village certification still balance.	Certification of HGI progress is very slow due to the incomplete work like Road Restoration, 100% water supply and minor leakages at commissioned villages. Sufficient team for HGI certification is not available at the front.	Certification of HGI progress is very slow due to the incomplete work like Road Restoration, 100% water supply and minor leakages at commissioned villages. Sufficient team for HGI certification is not available at the front.

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 02-01-2025 Raipura					
SNo.	Descriptions	Raipura WSS			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0
2	WTP	20	12	20	8
3	CWR&PH	40	20	30	0
4	OHT	40	20	20	0
5	PIPELINE&Gap Closing	150	74	-	-
6	COMMISSIONING	100	92	-	-
7	Road Restoration	150	40	-	-
8	FHTC	100	84	-	-
	Total	610	342	80	8

List of Manpower Deployed for Civil work in JIM Chitrakoot Project on dated 02-01-2025 SM & CB									
S.No.	Descriptions	Shanta Mustakil				Chandi Banger			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)	Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0	25	0	10	0
2	WTP	30	06	10	3	50	20	15	0
3	CWR&PH	30	20	30	0	75	54	50	16
4	OHT	75	22	10	0	450	290	40	0
5	PIPELINE&GapClosing	40	24	-	-	250	110		-
6	COMMISSIONING	30	28	-	-	350	72		-
7	RoadRestoration	30	25	-	-	350	68		-
8	FHTC	50	18	-	-	150	50		-
	Total	295	143	60	3	1700	610	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री अजय नायक एवं कार्यदायी संस्था (GVPR) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री एस.मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। सभी अवशेष कार्यों को माह जनवरी, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही साथ फर्म एल0एण्ड0टी0, जी0वी0पी0आर0, रेडिफिकेटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम0डी0पी0ई0 पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराया जाये। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिकी) श्री सुमित कुमार को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कर्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करावें।

2-रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र	परियोजना का नाम	कुल ग्राम की संख्या	शत प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण होने वाले ग्रामों की संख्या	अभी कितने ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	वर्तमान में कितने ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य गतिमान है	मैनपावर	
						कुल लक्षित	कार्यरत
1	सिलौटा मु0 ग्राम समूह पेयजल परियोजना	59	52	6	01	30	25
2	चांदीबांगर ग्राम समूह पेयजल परियोजना	286	183	98	05	350	68
3	रेपुस ग्राम समूह पेयजल परियोजना	71	58	10	03	150	40

निर्माणाधीन परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन की जो प्रगति jjm portal पर टी0पी0आई0 के द्वारा अपडेट की गयी है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर की तैनाती नहीं किये जाने के कारण अधिकांश ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम के निवासियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर एवं मशीनरी बढ़ाकर माह जनवरी, 2025 तक जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोड़ी गयी सड़के/सी.सी.रोड/खड्जा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शत-प्रतिशत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही jjm portal पर प्रगति अपडेट की जाये, अन्यथा की स्थिति में जांच करने पर यदि विसंगति पायी जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा0 जन प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।

उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा --

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ़ परदवा, कोल्हवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Scheme	Village Alloted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Requird	Complete till Date 02-01-2025	Requird	Complete till Date 02-01-2025	Completed (%)	Comissioned village on 02-01-2025	Regular water supply on 02-01-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	10	10
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	7	7
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	4	4
4		Mau Retrofitting	11	8	6	2	0	0%	3	1
5		Bargah Retrofitting	9	9	7	0	0	-	5	5
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	1	33%	1	1
7		Kolhua Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	47	23	19	69%	30	28

S. No	District	Scheme	Village Alloted		Pipeline				FHTC	
					Rising Main		Distribution			
				Required	Complete till Date 02-01-2025	Required	Complete till Date 02-01-2025	Requir ed	Complete till Date 02-01-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	2.95	113.54	123.97	9358	9094	
2		Package 2	14	12.46	6.29	99.44	94.69	6122	4075	
3		Package 3	10	11.49	6.05	71.21	71.21	9355	4442	
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2455	
5		Bargari Retrofitting	9	14.13	0	67.97	67.97	2941	2744	
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460	
7		Kolhua Mafi	1	0.05	0	2.55	2.00	60	30	
Total Chitrakoot			64	55.10	15.29	448.49	449.57	32841	23300	

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेफ़्रोफ़िटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मरू परियोजना, बरगढ़ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन सेसिंस टेक लि0 के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायन दीक्षित एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रीयों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती, उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने सख्त निर्देश दिये गये।

लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भों का विवरण

IGRS SUMMARY EE LEVEL							02-01-2025	
TYPE OF COMPLAIN	L&T	GVPR	JWIL	BARGARH	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3	TOTAL
PIPE LAYING	21	03	0	0	0	0	0	24
REGURAL WATER SUPPLY	109	19	29	14	06	04	04	185
ROAD RESTORATION	25	07	0	0	03	0	0	35
HOUSE CONNECTION	56	14	0	0	03	0	05	78
LEAKAGE	48	05	09	08	08	02	0	80
TOTAL	259	48	38	22	20	06	09	402

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (वि0/यॉ0) के अधिशासी अभियन्ता, श्री सुमित कुमार को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत समस्त सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के सभी अवशेष कार्यों को माह जनवरी, 2025 तक पूर्ण करने का माइक्रो प्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके। साथ ही दिनांक-15.01.2025 तक 200 मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये।
3. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल एवं चांदी बांगर पाइप पेयजल परियोजना तथा रैपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना तथा उ0प्र0 जल निगम की रेफ़्रोफ़िटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्य अनुरूप नहीं है। उपरोक्त परियोजनाओं के सभी घटकों/संरचनाओं पर सामान्तर रूप से पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य को पूर्ण कराया जाये।
4. निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में OHTs, डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
5. कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) तथा टी0पी0आई0 के द्वारा जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल एवं चांदी बांगर पाइप पेयजल परियोजना तथा रैपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के समस्त घटकों के कार्य स्थलों पर लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित की जाये। मुख्य विकास अधिकारी/नोडल विभाग जल जीवन मिशन उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कास चेकिंग कर उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।

6. जनपद के समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं से ग्रामीणों को सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित रूप से पेयजल सैंपल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये।
7. जनपद में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यों हेतु प्रचलित विशिष्टियों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
8. प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाये। टी0पी0आई द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये।
10. जल निगम (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वित रेट्रोफिटिंग एवं डिमाण्ड ओनली योजनाओं को यथाशीघ्र एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कर (FHTC) के लक्ष्य को प्राप्त किया जाये।
11. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जाकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये।
12. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त निर्माणाधीन परियोजनायें तथा उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत घटकवार जैसे इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग, रोड रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणीकरण के अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाये।
13. जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़क/सी.सी.रोड/इण्टरलाकिंग इत्यादि को पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनः स्थापित करा दिया जाये, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो।
14. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर संबंधित ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों से फीडबैक प्राप्त करने हेतु दिनांक-20.01.2025 से 25.01.2025 के मध्य फीडबैक कार्यशाला का आयोजन किया जाये। जिसमें वृहद स्तर पर योजना के प्रत्येक मद में कियान्वयन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाये तथा फीडबैक प्राप्त करके संबंधित फर्म को नोटिस निर्गत करते हुये सुधारात्मक व दण्डात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
15. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल परियोजना में नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में लगाये गये वाल्व आपरेटर का नाम, मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट कार्यालय में दो दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 के द्वारा कमीशनिंग एवं नियमित जलापूर्ति किये जा रहे ग्रामों का विवरण तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये संयुक्त रूप से जांच करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
17. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 के द्वारा योजनान्तर्गत पूर्ण व फंक्शनल ओ0एच0टी0 का विवरण तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये संयुक्त रूप से जांच करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
18. ग्राम सिलौटा मुस्तकिल, तेंदुआखुर्द, अहिश एवं नौदिया के प्रधान हर घर जल प्रमाणीकरण में सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं जिसके फर्म में अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उक्त ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
19. समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक-25.01.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा।
20. फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
21. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 के द्वारा योजनान्तर्गत कराये गये हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति का विवरण तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये संयुक्त रूप से जांच करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
22. रेट्रोफिटिंग के समस्त ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को दिनांक-31.01.2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, दिनांक-31.01.2025 तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एल0डी0/टर्मिनेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
23. फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये तकनीकी कार्मिकों को योजनान्तर्गत विभिन्न ट्रेडों में रोजगार उपलब्ध कराते हुये रोजगार प्राप्त तकनीकी कार्मिकों का विवरण खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

24. फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत डिमाण्ड ओनली के कार्यों हेतु पाइप आपूर्ति करते हुये अवशेष राइजिंग मेन बिछाने के कार्यों को प्रत्येक दशा में दिनांक-25.01.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T) / (GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(शिवशरणप्पा जी0एन0)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

संख्या 116/मन/4/11 /बैठक ज0मी0गि0-चित्रकूट /2024 दिनांक 21/01/2025

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
7. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
8. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेल्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
14. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
15. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
16. समस्त ठेकेदार उ0प्र0 जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगद, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट