

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-22.07.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री स्वप्निल कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
2. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. अनिल कुमार यादव, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
4. श्री संजय कुमार, श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिस्मिल्लाह, श्री शोभित गुप्ता, श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, (सिविल)/SWSMउ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री विनय कुमार, श्री चन्द्रशेखर गिरि, क्यू०ए०, क्यू०सी०, टी०पी०आई०, चित्रकूट।
6. श्री रोहित सहाय, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एल०एण्ड०टी०/ श्री प्रोबिंस कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
7. श्री एस० मौर्या, डी०पी०एम०, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०।
8. श्री कुलजीत, प्रतिनिधि मैसर्स श्री विद्युत कुमार जैन, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-01
9. श्री सुशील कुमार द्विवेदी, प्रतिनिधि मैसर्स श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी, ठेकेदार रेट्रोफिटिंग जल निगम पैकेज-2 व 3
10. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
11. श्री रजत, प्रतिनिधि, मैसर्स शिवा एसोसिएट्स, नयागांव, गोरखपुर।
12. श्री आलोक कुमार, मैसर्स ए०आर० कन्सट्रक्शन कम्पनी, अतर्रा चुंगी, बांदा।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं सहायक अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री अनिल कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेसिंस टेक लि० (TPI) के क्वालिटी इंजीनियर श्री विनय कुमार तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री प्रोबिंस कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एस० मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पौनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Agency	Scheme	Village Alloted	Intake	WTP	CWR		OHT			ROAD RESTORATION		
							Requ ired	Complete till Date 22.07.2025	Req uire d	Complete till Date 22.07.2025	Compl eted (%)	Villages Alloted	Complete till Date 22.07.2025	Restor ed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	25	89.28%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	54	92%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (95%)	1 (90%)	20	20	91	86	94.50%	286	187	65%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	128	94.11%	416	299	79%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPELINE(KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 22.07.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 22.07.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 22.07.2025	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	230.50	94.07%	635.00	599.00	98.04%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	10.55	10.55	100%	165.00	162.00	98.20%	425.00	416.20	97.93%
		Chandi Bangar GOV	286	2.24	2.24	100%	547.00	537.00	98%	2477.00	2196.50	88.68%	
Total Chitrakoot				416	15.20	15.20	100%	957.00	929.50	97.12%	3537.00	3211.70	90.80%

S. N o	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Comissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 22.07.2025	Comissioned village on 22.07.2025	Regular water supply on 22.07.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	16797	85.83 %	43	64	54
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	11925	11410	95.68 %	53	59	59
			Chandi Bangar GOV	286	86157	74630	86.62 %	54	233	144
		Retro and Operation Maintainance Scheme		145	46582	46513	99.85 %	122	127	127
Total Chitrakoot				561	164234	149350	90.93%	272	483	384

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 22.07.2025 Raipura					
SNo.	Descriptions	RaipuraWSS			
		RequiredTeam/Manpower	Deployed Team/ Manpower	RequiredTeam/ Manpower (E&M)	DeployedTeam/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0
2	WTP	15	04	20	8
3	CWR&PH	40	12	30	0
4	OHT	40	15	20	0
5	PIPELINE &Gap Closing	130	61	-	-
6	COMMISSIONING	100	41	-	-
7	Road Restoration	90	05	-	-
8	FHTC	100	39	-	-
	Total	525	177	80	8

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 22.07.2025 SM CB

SNo.	Descriptions	Silauta Mustakil				Chandi Banger			
		Required Team /Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)	Required Team /Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0	10	04	10	0
2	WTP	30	02	10	3	30	07	15	0
3	CWR & PH	50	01	30	0	50	31	50	16
4	OHT	75	06	10	0	350	50	40	0
5	PIPELINE & GapClosing	40	06	-	-	200	132		-
6	COMMISSIO NING	30	09	-	-	250	60		-
7	Road Restoration	30	05	-	-	300	18		-
8	FHTC	50	06	-	-	150	36		-
	Total	315	35	60	3	1340	338	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) के प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार एवं कार्यदायी संस्था (GVPR) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री एस.मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फर्म एल0एण्ड0टी0, जी0वी0पी0आर0, रेट्रोफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम0डी0पी0ई0 पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराए जाएं। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप **क्वालिटी/गुणवत्ता** का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) श्री आशीष कुमार भारती एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिकी) श्री अनिल कुमार को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की **क्वालिटी/गुणवत्ता** की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करायें।

2-नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र0 सं0	प्रतिशत वार प्रगति	सिलौटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजराओं की संख्या				चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजराओं की संख्या				रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजराओं की संख्या			
		रोड रेस्टोरे शन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजरा)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टोरे शन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजरा)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टोरे शन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजरा)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर
1	100 %	33	111	100	20	38	09	750	210	34	154	320	107
2	75 से 99 %	23	21			95	46			10	15		
3	51 से 75 %	01	05			95	53			13	07		
4	25 से 50 %	00	04			15	49			04	08		
5	01 से 25 %	01	02			20	16			10	01		
6	0 %	01	01			23	1028			0	136		
	योग	59	144			286	1201			71	321		

निर्माणाधीन परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन की जो प्रगति jjm portal पर टी0पी0आई0 के द्वारा अपडेट की गयी है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर की तैनाती नहीं किये जाने के कारण अधिकांश ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम के निवासियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर एवं मशीनरी बढ़ाकर यथाशीघ्र जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोड़ी गयी सड़के/सी.सी. रोड/खडंजा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शत-प्रतिशत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। क्वालिटी इंजीनियर, सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही jjm portal पर प्रगति अपडेट की जाये, अन्यथा की स्थिति में जांच करने पर यदि विसंगति पायी जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के क्वालिटी इंजीनियर को निर्देशित किया गया है कि स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा0 जन प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।

उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा –

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Scheme	Village Alloted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Required	Complete till Date 22.07.2025	Required	Complete till Date 22.07.2025	Completed (%)	Comissioned village on 22.07.2025	Regular water supply on 22.07.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	14	10
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	08	07
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	5	5
4		Mau Retrofitting	11	8	7	2	2	0%	4	4
5		Bargarh Retrofitting	9	9	8	0	0	-	8	6
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	2	67%	1	1
7		Kolhua Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	49	23	22	69%	40	33

S. No	District	Scheme	Village Alloted	Pipeline				FHTC	
				Rising Main		Distribution			
				Required	Complete till Date 22.07.2025	Required	Complete till Date 22.07.2025	Required	Complete till Date 22.07.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	7.06	113.54	123.97	9358	9109
2		Package 2	14	12.42	6.29	99.44	94.69	6122	4075
3		Package 3	10	11.98	6.05	71.21	71.21	9355	4557
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2730
5		Bargarh Retrofitting	9	14.13	0	67.97	67.97	2941	2744
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460
7		Kolhua Mafi	1	0.05	0	2.55	2.00	60	30
Total Chitrakoot			64	55.12	15.83	448.49	449.57	32841	23705

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंसपेक्शन सेसिंस टेक लि0 के क्वालिटी इंजीनियर श्री विनय कुमार एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती, उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भों का विवरण

IGRS SUMMARY EE LEVEL						22-07-2025		
TYPE OF COMPLAIN	L&T	GVPR	JWIL	BARGARH	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3	TOTAL
PIPE LAYING	07	05	0	0	0	0	01	13
ROAD RESTORATION	03	0	0	0	01	0	0	04
REGURAL WATER SUPPLY	131	38	14	01	18	04	07	213
LEAKAGE	13	02	01	0	01	0	01	18
HOUSE CONNECTION	18	03	0	0	01	0	0	22
TOTAL	172	48	15	01	21	04	09	270

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

- सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 59 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 59 ग्रामों के 144 मजरो में से 111 मजरो में शत प्रतिशत नियमित जलापूर्ति चालू हो गई है शेष 33 मजरो में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। जिनमें शत- प्रतिशत नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त 59 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
- रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 71 ग्रामों के सापेक्ष 54 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 71 ग्रामों के 321 मजरो में से 161 मजरो में शत प्रतिशत नियमित जलापूर्ति चालू हो गई है, 24 मजरो में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है, शेष 136 मजरो में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, जिनमें शत- प्रतिशत नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त 71 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
- चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 286 ग्रामों के सापेक्ष 144 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 286 ग्रामों के 1201 मजरो में से 24 मजरो में शत प्रतिशत नियमित जलापूर्ति चालू हो गई है, 297 मजरो में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है, शेष 888 मजरो में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, जिनमें शत- प्रतिशत नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त 286 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
- पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जल निगम कार्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सहायक अभियन्ता स्तर के दो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कंट्रोल रूम में प्राप्त हो रही समस्याओं का पारित त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। (सहायक अभियन्ता श्री शोभित गुप्ता, मो०नं०-7007211124 एवं श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, मो०नं०-7275340328)
- चांदी बांगर, सिलौटा मुस्तकिल एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत जो ओ०एच०टी० अभी तक क्रियाशील नहीं हुए हैं उन ओ०एच०टी० को क्रियाशील करने के लिए तथा ओ०एच०टी० पर अवशेष फिनिशिंग कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार करके शेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराए।
- योजनाओं के अंतर्गत मजरेवार अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार करके प्रत्येक दिन की कार्य योजना के अनुसार जूनियर इंजीनियर थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक जूनियर इंजीनियर एवं टीपीआई के इंजीनियर नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी महोदय (नमामि गंगे) को प्रस्तुत करें।
- फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० को निर्देश दिए गए कि आवश्यक मैनेपॉवर मशीनरी लगाकर मजरेवार समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करें।
- जिला पंचायत राज अधिकारी, चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में फर्म के द्वारा शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है वहां पर जूनियर इंजीनियर के साथ और टीपीआई के इंजीनियर के साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव की संयुक्त टीम से जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, चित्रकूट बैठक में अनुपस्थित रहे, जिसके लिए उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश दिए गए कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही विद्युत की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त निर्माणाधीन परियोजनायें तथा उ०प्र० जल निगम की रेट्रोफिटिंग / डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत घटकवार जैसे इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs के घटकवार अवशेष कार्य एवं पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिये ग्रामवार माइक्रोप्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये। ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके। सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है, जिसे 31 जुलाई 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

11. प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्ड0टी0. के द्वारा आश्वासन दिया गया कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 05 नग ओ0एच0टी0 के कार्य 22 अगस्त 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे एवं समस्त 91 नग ओ0एच0टी0 को दिनांक-16.09.2025 तक फंक्शनल कराते हुए दिनांक-31.12.2025 तक योजनान्तर्गत अवशेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी। निर्देश दिए गए कि अन्य समस्त निर्माण कार्यों को उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 06 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण दिनांक-31.07.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
12. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 03 नग ओ0एच0टी0 के कार्य प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2025 तक, 01 नग ओ0एच0टी0 दिनांक-30.11.2025 तक तथा अन्य समस्त समस्त निर्माण कार्यों को भी उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार 30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परियोजनाओं के सभी घटकों/संरचनाओं पर समानान्तर रूप से पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य को पूर्ण कराया जाए। रेट्रोफिटिंग के समस्त ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को दिनांक-30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दिनांक-30 सितम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एल0डी0/टर्मिनेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
13. समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिये गये कि जनपद के जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य पूर्ण है तथा हर घर जल प्रमाणीकरण कराये गये ग्रामों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव/पंचायत सहायक से समन्वय स्थापित करते हुए कराना सुनिश्चित करें एवं सत्यापन रिपोर्ट अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करें।
14. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
15. निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, राइजिंग मेन, हाउस कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
16. जनपद में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यों हेतु प्रचलित विशिष्टियों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाये। टी0पी0आई द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये।
18. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जीकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये।
19. जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सडक/सी0सी0रोड/इन्टरलाकिंग इत्यादि को पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनः स्थापित करा दिया जाये, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो। समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सडकों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक-31.12.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
20. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-31.07.2025, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-15.08.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-31.07.2025 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
21. फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम श्री एस मौर्या को निर्देशित किया गया कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जिन मजूरों को योजना के मूल ड्राइंग डिजाइन में फर्म के द्वारा छोड़ दिया गया था, उन मजूरों में डिजाइन के अनुसार पाइप लाइन बिछाकर डिजाइन के अनुसार फीडर मेन बदलने/बूस्टर पम्प लगाने/राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाने आदि सम्बन्धी जो भी कार्यवाही की जानी है वह अविलम्ब पूर्ण कराकर समस्त मजूरों में मानक के अनुरूप नियमित जलापूर्ति चालू कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में फर्म के टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
22. समस्त कार्यदाई संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाडी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।

23. भारत सरकार से नामित सेन्ट्रल नोडल आफिसर श्री रंजीत सिंह, सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जनपद में दिनांक-19.06.2025 एवं 20.06.2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत इन्टेक वेल के सुरक्षा के लिए स्टोन पिचिंग एवं इन्टेक वेल एप्रोच मार्ग पूर्ण न कराए जाने के कारण कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं सेन्ट्रल नोडल आफिसर महोदय द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को दिए गए।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T) / (GVPR) इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृतपाल कौर)
मुख्य विकास अधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट

संख्या /बैठक ज0मी0मि0-चित्रकूट / 2025 दिनांक 2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
8. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर।
14. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
15. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेल्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
16. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
17. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
18. समस्त ठेकेदार उ0प्र0 जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी
चित्रकूट