

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-13.08.2024 को समय सायं 6.00 बजे अधोस्तक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

- 1-श्रीमती वन्दिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट।
- 2-श्री आशीष कुमार भारती, अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट
- 3-श्री सुमित, अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (वि०/या०) चित्रकूट।
- 4-श्री पंकज सिंह सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट
- 5-श्री विस्मिल्लाह खान, सहायक अभियन्ता, (सिविल) SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
- 6-श्री गुलाम सिद्दीक, सहायक अभियन्ता, (सिविल) SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
- 7-श्री शोभित गुप्ता, सहायक अभियन्ता, (सिविल) SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
- 8-श्री महावीर सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (वि०/या०) चित्रकूट।
- 9-श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था (L&T)
- 10-श्री प्रोविंस कटियार, प्लानिंग इंजीनियर, कार्यदायी संस्था (L&T)
- 11-श्री अमन जैन, प्लानिंग इंजीनियर, कार्यदायी संस्था (L&T)
- 12-श्री एस.मौर्या, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था (GVPR)।
- 13-श्री अजय कुमार मिश्रा, प्लानिंग इंजीनियर, कार्यदायी संस्था (GVPR)।
- 14-श्री सुशील कुमार द्विवेदी, ठेकेदार रेफ्यूफीटिंग जल निगम पैकेज -2 व 3
- 15-श्री सुभाष कुमार, विद्युत जैन ठेकेदार रेफ्यूफीटिंग जल निगम पैकेज -1
- 16-श्री शिवम्, ठेकेदार मऊ परियोजना जल निगम चित्रकूट।
- 17-श्री आलोक कुमार, ठेकेदार परदवां/कोल्हुवा परियोजना जल निगम चित्रकूट।

जल जीवन मिशन जनपद चित्रकूट।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशाषी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशाषी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ०प्र० जल निगम श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेसिस टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर श्री अमयनरायन दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एस.मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेफ्यूफीटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पौनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। पूर्व सूचना के बावजूद बरगढ परियोजना के ठेकेदार उक्त समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे। नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उक्त समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत कर जवाब तलब किये जाने निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

क्र. 0	कम्पौनेट	सिलौटा मु० परियोजना				चांदीबांगर परियोजना				रैपुरा ग्राम समूह परियोजना			
		कुल कम्पौनेट्स	कार्य की प्रगति	मैनपावर	मैनपावर	कुल कम्पौनेट्स	कार्य की प्रगति	मैनपावर	मैनपावर	कुल कम्पौनेट्स	कार्य की प्रगति	मैनपावर	मैनपावर
				कुल लक्षित	कार्यरत			कुल लक्षित	कार्यरत			कुल लक्षित	कार्यरत
1	हण्टेकवेल	1	1 (98%)	15	08	1	1 (90%)	35	18	1	1 (98%)	10	05
2	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1	1 (95%)	50	35	1	1 (80%)	70	32	1	1 (95%)	30	20
3	ओवर हेड टैंक	17	16 पूर्ण 1 WIP (78%)	60	38	91	62 पूर्ण 29 WIP (72%)	450	288	25	22 पूर्ण 03 WIP (82%)	40	27
	ओवर हेड टैंक (functional)	17	15			91	46			25	17		
4	क्लीयर वाटर रिजर्वायर	6	6	40	18	20	19 1 WIP (82%)	80	39	11	11	40	26
	क्लीयर वाटर रिजर्वायर (functional)	6	6			20	18			11	11		
5	री वॉटर पाइपलाइन	10.55 किमी०	10.55 किमी० (100%)	10 Team	03 Team	2.24 किमी०	2.24 किमी० (100%)	40 Team	25 Team	2.41 किमी०	2.41 किमी० (100%)	15 Team	05 Team
	क्लीयर वॉटर पाइपलाइन	140.00 किमी०	140.00 किमी० (100%)			536.00 किमी०	502 किमी० (93.77%)			209.29 किमी०	206.89 किमी० (98.56%)		
	वितरण पाइपलाइन	425.00 किमी०	398.00 किमी० (93.65%)			2080.00 किमी०	1852.00 किमी० (89.04%)			518.55 किमी०	492.55 किमी० (94.99%)		
	कुल पाइपलाइन	575.55 किमी०	548.55 किमी० (95.31%)			2618.24 किमी०	2356.84 किमी० (90.02%)			730.25 किमी०	701.95 किमी० (96.12%)		
6	हाउस कनेक्शन की संख्या	11925	10800	10 Team	05 Team	85767	74258	35 Team	15 Team	19570	16650	15 Team	05 Team
7	कमीशनिंग ग्रामों की संख्या	59	59			286	173			71	47		
8	नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	59	50			286	80			71	23		
9	Har Ghar Jal Certificate	59	42			286	31			71	09		

उक्त समीक्षा बैठक में संज्ञानित हुआ कि उपरोक्त परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय एवं कार्यदायी संस्था (GVPR) के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री एस.मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं सम्बन्धित इन्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टर नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। सभी अवशेष कार्यों को माह अगस्त 2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने सख्त निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशाषी अभियन्ता, (सिविल) श्री आशीष कुमार भारती, एवं अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत यान्त्रिकी) श्री सुमित कुमार तथा टी०आई०पी के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायन दीक्षित को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक क कार्य स्थलों भेजकर (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल) के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र	परियोजना का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	शत प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण होने वाले ग्रामों की संख्या	अभी कितने ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	वर्तमान कितने ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य गतिमान है	मैनपावर	
						कुल लक्षित	कार्यरत
1	सिलोटा मु०पाइप पेयजल परियोजना	59	49	8	02	20 टीम	02 टीम
2	चंदीबांगर पाइप पेयजल परियोजना	288	151	130	05	80 टीम	05 टीम
3	रैपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना	71	41	26	04	30 टीम	04 टीम

उपरोक्त समीक्षा बैठक में संज्ञानित हुआ कि उपरोक्त परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर की तैनाती नहीं किये जाने के कारण अधिकांश ग्रामों अभी तक रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे भुब्य होकर ग्राम के निवासियों सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायत प्राप्त होती रहती है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी बढ़ाकर माह अगस्त 2024 तक जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोड़ी गयी सड़के/सी.सी. रोड/खड्जा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशाषी अभियन्ता, एवं टी०आई०पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा० जन प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराने निर्देश दिये गये हैं।

उ०प्र० जल निगम की रेफ्ट्रोफीटिंग योजनाओं की समीक्षा -

अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनाए रेफ्ट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

CWRs की प्रगति का विवरण

समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशाषी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती, द्वारा बताया गया कि जल निगम की रेफ्ट्रोफीटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3 तथा मऊ बरगढ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति विवरण निम्नवत है :-

क्र	परियोजना का नाम	कुल अस्थापित ग्रामों की संख्या	कुल CWRs की संख्या	वर्तमान में कितने CWRs में कार्य प्रारम्भ है संख्या	(0 से 25 %तक) प्रगति वाले CWRs की संख्या	(26 से 50% तक) प्रगति वाले CWRs की संख्या	(51 से 75 % तक) प्रगति वाले CWRs की संख्या	(76 से 99 % तक) प्रगति वाले CWRs की संख्या	पूर्ण CWRs की सं०
1	पैकेज-01	16	11	11	01	0	0	0	10
2	पैकेज-02	14	13	13	0	0	0	0	13
3	पैकेज-03	10	09	9	0	0	0	0	09
4	मऊ परियोजना	11	08	8	02	0	06	0	0
5	बरगढ परियोजना	09	09	9	08	01	0	0	0
6	परदवा परियोजना	03	0	0	0	0	0	0	0
7	कोल्हुवामाफी परियोजना	01	0	0	0	0	0	0	0
8	कुल योग	64	50	50	11	01	06	0	32

3
OHTs की प्रगति का विवरण

क्र	परियोजना का नाम	कुल अच्छादित ग्रामों की सं०	कुल CWRs की संख्या	वर्तमान में कितने CWRs में कार्य प्रारम्भ है सं०	(0 से 25 % तक) प्रगति वाले CWRs की सं०	(26 से 50% तक) प्रगति वाले CWRs की सं०	(51 से 75 % तक) प्रगति वाले CWRs की सं०	(76 से 99 % तक) प्रगति वाले CWRs की सं०	पूर्ण CWRs की सं०
1	पैकेज-01	16	05	05	0	02	0	01	02
2	पैकेज-02	14	07	07	0	0	0	0	07
3	पैकेज-03	10	05	05	0	0	0	0	05
4	मऊ परियोजना	11	02	02	01	0	01	0	0
5	बरगढ़ परियोजना	09	0	0	0	0	0	0	0
6	परदवा परियोजना	03	03	03	01	0	01	01	0
7	कोल्हुवामाफी परियोजना	01	01	01	0	0	01	0	0
8	कुल योग	64	23	23	0	02	03	02	14

पाइपलाइन की प्रगति का विवरण

क्र	परियोजना का नाम	कुल अच्छादित ग्रामों की संख्या	अच्छादित राईजिंगमें पाइपलाइन	बिछायी गयी राईजिंगमें पाइपलाइन	अच्छादित डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन	बिछायी गयी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन	कुल पाइपलाइन	कुल अच्छादित पाइपलाइन	अवशेष पाइपलाइन
1	पैकेज-01	16	14.13	1.50	113.54	123.97	127.67	125.47	2.20
2	पैकेज-02	14	12.46	6.29	99.44	91.15	111.90	97.44	14.46
3	पैकेज-03	10	11.49	6.05	71.20	71.21	82.69	77.26	5.43
4	मऊ परियोजना	11	09.26	0	84.28	31.70	93.58	31.70	61.86
5	बरगढ़ परियोजना	09	05.67	0	67.97	67.03	73.64	67.03	06.61
6	परदवा परियोजना	03	0.65	0	9.50	8.70	10.15	8.70	1.45
7	कोल्हुवामाफी परियोजना	01	0.05	0	2.55	2.00	2.60	2.00	0.60
8	कुल योग	64	53.72	13.84	448.48	395.76	502.20	409.60	92.60

हाउस कनेक्शन की प्रगति का विवरण

क्र	परियोजना का नाम	कुल अच्छादित ग्रामों की संख्या	कुल अच्छादित हाउस कनेक्शनों की संख्या	दिये गये हाउस कनेक्शनों की संख्या	अवशेष हाउस कनेक्शनों की संख्या
1	पैकेज-01	16	9358	8324	1034
2	पैकेज-02	14	6122	3799	2323
3	पैकेज-03	10	9355	4389	4966
4	मऊ परियोजना	11	4215	665	3550
5	बरगढ़ परियोजना	09	2841	1745	1196
6	परदवा परियोजना	03	790	450	340
7	कोल्हुवामाफी परियोजना	01	60	30	30
8	कुल योग	64	32841	19402	13439

उक्त समीक्षा बैठक में संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेपट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज-01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ़ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों का ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि० के डिप्टी टीम लीडर श्री अभयनारायन दीक्षित एवं नोडल विभाग जल निगम के समस्त सहायक अभियन्ताओं को भी निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशाषी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती को उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने सख्त निर्देश दिये गये।

4-लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भों का विवरण

S.No	Agency	More Than 20 days	More Than 10 days	Less Than 10 days	Total
1	L&T	07	29	47	83
2	GVPR	04	08	08	20
3	JWIL	02	06	08	16
4	Bargadh	02	01	02	05
5	Retro 1	0	01	02	03
6	Retro 2-3	0	01	04	05
Total		15	46	71	132

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र /समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशाषी अभियन्ता, श्री आशीष कुमार भारती को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की गहन समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

- 1- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं को अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत समस्त सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के सभी अवशेष कार्यों को माह अगस्त 2024 तक पूर्ण करने का माइको प्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये। ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यों का नियमित रूप से मानीटरिंग की जाये।
- 2- समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये। तथा रेग्युलर अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये।
- 3- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन कार्यदायी संस्था (L&T) को सिलौटा मु0 एवं चांदीबांगर पाइप पेयजल परियोजना से आच्छादित 85 ग्राम तथा कार्यदायी संस्था (GVPR) के रैपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना से आच्छादित 20 ग्रामों को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने का लक्ष्य दिया गया है। इस प्रकार तीनों पाइप पेयजल परियोजनाओं से जनपद के कुल आच्छादित 416 ग्रामों में से 230 ग्रामों में रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति करायी जा सकती है।
- 4- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन सिलौटा मु0 एवं चांदी बांगर पाइप पेयजल परियोजना तथा रैपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना तथा उ0प्र0 जल निगम की रेपट्रो फिटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं की मौलिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्य अनुरूप नहीं है। उपरोक्त परियोजनाओं के सभी घटकों/संरचनाओं पर सामान्तर रूप पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य को पूर्ण कराया जाये।
- 5- निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में OHTs, डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये।
- 6- कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) तथा टी0पी0आई0 के द्वारा जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन सिलौटा मु0 एवं चांदी बांगर पाइप पेयजल परियोजना तथा रैपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के समस्त घटकों के कार्य स्थलों पर लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित की जाये। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे/नोडल विभाग जल जीवन मिशन उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कॉस चेकिंग कर उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।
- 7- जनपद के समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं द्वारा ग्रामीणों को सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये। तथा नियमित रूप से पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये।
- 8- जनपद में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यों हेतु प्रचलित विशिष्टों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
- 9- प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टों/मानकों अनुसार किया जाये। टी0पी0आई0 द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 10- नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। तथा अधिशासी अभियन्ता जल0 निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये।
- 11- जल निगम (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वित रेपट्रो फिटिंग एवं डिमाण्ड ओनली योजनाओं को यथाशीघ्र एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कर (FHTC) के लक्ष्य को प्राप्त किया जाये।
- 12- जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जीकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये।
- 13- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त निर्माणाधीन परियोजनाएँ तथा उ0प्र0 जल निगम की रेपट्रो फिटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत घटकवार जैसे इण्टेकवेल्, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग, रोड रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणीकरण के अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाये।
- 14- नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण)/टी0पी0आई0/सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के समस्त इंजीनियर्स को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रवासियों/मा0जन प्रतिनिधियों के साथ नियमित सम्पर्क स्थापित कर जल जीवन मिशन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन/ऑफलाइन/आई.जी.आर.एस के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायती प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये।
- 15- जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइपलाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़क/सी.सी.रोड/इण्टरलाकिंग इत्यादि को पाइपलाइन की हाइड्रो टेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनःस्थापित करा दिया जाये। जिससे ग्रामीणों को परेशानी न हो।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) / (GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर / डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर / टीम / मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशाषी अभियन्ता सिविल / विद्युत यान्त्रिकी एवं (TP1) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को अपने स्तर से निर्देशित करे कि नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस. फोटोग्राफ्स / रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० कॉन्टिसेफ ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(शिवशरणप्पा जी०एन०)
जिलाधिकारी
चित्रकूट।

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट।

संख्या 700 / एस०टी०-ए०डी०एम० (नमामि गंगे) चित्रकूट / 2024

दिनांक 18 अगस्त 2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2-आयुक्त महोदय चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
- 3-प्रबन्धक निदेशक उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) उ०प्र० लखनऊ।
- 4-अधिशाषी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
- 5-अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) ग्रामीण जलापूर्ति विभाग चित्रकूट।
- 6-मुख्य अभियन्ता, बुन्देलखण्ड उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
- 7-अधिशाषी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सिविल / विद्युत यान्त्रिकी / नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8-समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
- 9-डिप्टी टीम लीडर थर्ड पार्टी इंफ्रैक्शन (टी०पी०आई०) को अनुपालनार्थ।
- 10-क्लस्टर हेड कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
- 11-प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
- 12-समस्त ठेकेदार उ०प्र० जल निगम / रेफ्टोफीटिंग पैकेज-1,2,3 मऊ परियोजना, बरगड परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट