

**जिलाधिकारी, मुरादाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन फेस-2 एवं फेस-3 के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा वैठक का कार्यवृत्त।**

भारत सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण घरों को वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इस कार्य हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं रवच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के द्वारा जल जीवन मिशन (फेस-2 एवं 3) के अन्तर्गत मुरादाबाद मण्डल में जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मै० एल०सी० इन्फ्रा एवं मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०), नई दिल्ली को जनपद मुरादाबाद हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उक्त फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जिलाधिकारी, मुरादाबाद की अध्यक्षता में समीक्षा वैठक आयोजित की गयी। वैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. श्री राजेश पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०।
4. श्री गोवर्धन जोशी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी० प्राइमस प्रा०लि०।
5. श्री शेषमणी पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई०।
6. श्री रमन यादव, डिस्ट्रिक्ट कोर्डोनेटर, डी०पी०एम०य०।

**वैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रकार है :-**

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा फेस-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा से चाहीं गयी जानकारी के क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राजेश पटेल द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु फर्म को 267 नग राजस्व ग्राम आंवटित है जिनको सम्मिलित करते हुये कुल 210 नग योजनाएं विरचित की गयी है तथा समस्त योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट गठित कर लिये गये हैं। समस्त योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है किसी भी योजना पर भूमि से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित 204 नग नलकूप के सापेक्ष 204 नग नलकूप के बोरिंग कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 204 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 192 नग पम्प हाउस का पूर्ण है शेष कार्य प्रगति पर है, 203 नग उच्च जलाशयों के सापेक्ष 75 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण है शेष पर कार्य प्रगति पर है, वर्तमान में 88 नग पेयजल योजनाओं से ग्रामों में सीधे पम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 146 नग सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में से 66 नग सोलर अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा 67 नग योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन के कार्य प्रगति पर है। उक्त में से कुछ पेयजल योजनाएं विद्युत आधारित हैं। योजनाओं को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि टाइमलाइन बनाते हुये समस्त योजनाओं के समस्त कार्य टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जानकारी चाहीं गयी कि फेस-2 के अन्तर्गत फर्म को आंवटित योजनाओं के कार्य को पूर्ण करने का निर्धारित समय सीमा क्या है। फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण आपके द्वारा कार्यवाही गयी तथा समयवृद्धि की संस्तुति करते समय जिलाधिकारी महोदय से संस्तुति कराई गयी या जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के बिना स्वयं से संस्तुति कर दी गयी है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि फेस-2 के समस्त कार्य मुख्यतः माह जनवरी 2024 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित थे, परन्तु फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण दिसम्बर 2024 तक की समयवृद्धि हेतु संस्तुति कर मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में मुख्यालय स्तर से समयवृद्धि प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयवृद्धि हेतु संस्तुति नहीं हुई है।
3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता से जानकारी चाहीं गयी कि डी०डबल्य०एस०एम० की विगत वैठक कब हुई थी, डी०डबल्य०एस०एम० में कितने सदस्य हैं, आज की वैठक में डी०डबल्य०एस०एम० के कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया तथा वैठक में आपका कोई भी जूनियर इंजीनियर वयों नहीं आया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि डी०डबल्य०एस०एम० की विगत वैठक दिनांक 10. 05.2024 को सम्पन्न हुई थी, डी०डबल्य०एस०एम० में कुल सदस्यों की संख्या 11 हैं। जिसमें से किसी भी

सदस्य द्वारा प्रतेभाग नहीं किया गया है। जनपद में चल रहे नेमाण काया को जाच हतु कन्द्र को जाच टीम आई हुई है, खण्डान्तर्गत कार्यरत समस्त जूनियर इंजीनियर द्वारा जांच टीम के योजनाओं की जांच कराई जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आगामी डी०डवल्य०एस०एम० की बैठक में डी०डवल्य०एस०एम० के समस्त सदस्य एवं समस्त जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रतिभाग किया जाये।

4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन फेस-2 एवं फेस-3 के अन्तर्गत चयनित समस्त ग्रामों की योजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे, जैसे भूमि प्राप्त होने का दिनांक, डी०पी०आर० विरचन का दिनांक, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि, डी०पी०आर० स्वीकृति का दिनांक, इत्यादि सम्मिलित हो एवं सम्बन्धित टाइम ओवर रन का विशलेषण करते हुये पेनल्टी की गणना की जाये।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा फेस-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एन०के०जी० प्राइमस से चाही गयी जानकारी के क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मेनेजर श्री गोर्वधन जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी 2022 से कार्य प्रारम्भ कराये गये है, फर्म को 684 नग ग्राम आंवटित है, जिसके सापेक्ष 393 नग योजनायें विरचित की गयी हैं जिन पर एस०एल०एस०एस०सी० की विभिन्न बैठकों में स्वीकृति प्रदान की गयी, समस्त योजनाओं के कावर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं। 7 नग योजनाओं में भूमि पर विवाद होने के कारण भूमि विवादित /अप्राप्त है। स्वीकृत 393 नग योजनाओं के सापेक्ष 382 नग बोरिंग के कार्य पूर्ण, 392 नग पम्प हाउसके सापेक्ष 176 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण, 392 बाउण्ड्री वॉल के सापेक्ष 146 बाउण्ड्री वॉल के कार्य पूर्ण हैं, 3406 कि०मी० के सापेक्ष 1915.00 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाने का लगभग 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 392 उच्च जलाशय के सापेक्ष 16 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण, 192420 नग पेयजल गृह संयोजन के सापेक्ष 149472 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। 331 नग सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में 75 नग सोलर अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा 120 नग योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन के कार्य प्रगति पर हैं। कार्यों की अत्यन्त धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया। फर्म को निर्देशित किया गया कि एग्रीमेंट का समय पूर्ण होने वाला है, अतः कार्यों को पूर्ण करने हेतु गैंग बढ़ाये जिस भी राजस्व ग्राम में कार्य प्रारम्भ करें वहाँ द्रुतगति से कार्य पूर्ण करें। दोगुना श्रमिक एवं मशीनरी बढ़ाते हुये शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बिछायी गयी पाइप लाइन के सापेक्ष किये गये पेयजल गृह संयोजनों की प्रगति समानुपातिक प्रतीत नहीं हो रही है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिछायी गयी पाइप लाइन के सापेक्ष पेयजल गृह संयोजन के कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
6. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चाहीं गयी हर घर जल प्रमाणीकरण के क्रम फेस-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा के प्रोजेक्ट मेनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेस-2 के 68 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु अपलोड किया गया है जिसके सापेक्ष 38 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है तथा फेस-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एन०के०जी० प्राइमस के प्रोजेक्ट मेनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेस-3 के 46 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु अपलोड किया गया है जिसके सापेक्ष 22 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण कराते हुये ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम में मात्र जन प्रतिनिधि की उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उक्त दोनों फर्मों के प्रोजेक्ट मेनेजर एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के ग्रामवासियों को दिये गये जा रहे पेयजल गृह संयोजनों को घरों के अन्दर करके उच्च गुणवत्ता की टॉपी का प्रयोग किया जाये। किसी भी पेयजल गृह संयोजन को घरों के बाहर न छोड़ा जाये तथा क्षेत्र में भ्रमण कर समय-समय पर ग्रामवासियों से पूछा जाये कि पाइप बिछाने एवं कनेक्शन करने हेतु आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया जाय रहा है, यदि किसी के द्वारा कोई पैसा लिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कठोरतम् कार्यवाही की जाये।

8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चाही गयी सडक मोटरवल/पुनरस्थापना को जानकारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फेस-2 एवं फेस-3 के अन्तर्गत कुल 3542 किमी० पाइप लाइन डाली गयी, जिसके सापेक्ष 80 प्रतिशत सडक मोटरवल/पुनरस्थापना के कार्य पूर्ण कर किये गये हैं, जिसके क्रम में फर्म को निर्देशित किया गया कि सडक मोटरवल/पुनरस्थापना के कार्यों को मानकानुसार कराना सुनिश्चित करें।
9. भूमि विवाद की स्थिति के क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में फेस-3 के अन्तर्गत 7 ग्राम (तहसील ठाकुरद्वारा के विकास खण्ड डिलारी के 4 ग्राम, तहसील विलारी के विकास खण्ड कुन्दरकी के 1 ग्राम, तहसील मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा का 1 ग्राम तथा तहसील कांठ के विकास खण्ड छजलैट का 1 ग्राम) की भूमि पर विवाद है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जूम एप मिटिंग के माध्यम से निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में भूमि पर विवाद है उन सभी ग्रामों में एक सप्ताह के अन्दर भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं जनपद में कार्यरत टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया है कि फर्म द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली विछाने में प्रयोग किये जा रहे एच०डी०पी०ई० एवं एम०डी०पी०ई० पाइपों की कार्यस्थल पर रेंडमली जांच की जाये कि जो पाइप फर्म द्वारा पेटी कान्ट्रेक्टर को उपलब्ध कराया गया है वही पाइप निर्माण स्थल पर विछाया जा रहा है या उसके स्थान पर कोई अन्य पाइप विछाया जा रहा है।
11. टी०पी०आई० के श्री शेषमणी पाण्डेय द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति एवं कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच, निर्माण कार्यों हेतु फर्म द्वारा क्रय की निर्माण सामग्री एवं कार्यों की गुणवत्ता की जांच हमारे द्वारा समय-समय पर की जाती है। निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के सुधार हेतु फर्म को Non Compliance Report प्रेषित की जाती है।


बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि जिन योजनाओं का हर घर जल प्रमाणीकरण करा लिया गया है, उनमें मात्र जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर हर घर जल प्रमाणीकरण की बैठक दोबारा करायी जाये। समस्त कार्यदायी एजेन्सी यह सुनिश्चित करें ले कि जिन योजनाओं में पाइप लाइन विछाने के कार्य पूर्ण हो गये हैं, पाइप लाइन विछाने के उपरान्त सडक पुनरस्थापना के कार्य दुतगति से मानकानुसार गुणवत्ता पूर्वक होने अनिवार्य है तथा पूर्ण ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से निरन्तर पेयजल आपूर्ति करते हुये शीघ्रातिशीघ्र हर घर जल सर्टीफिकेट करना सुनिश्चित करें। जनपद के अन्तर्गत समस्त पेयजल योजनाओं में पेयजल आपूर्ति का एक निश्चित समय निर्धारित करे तथा हर योजना पर एक पम्प ऑपरेटर की नियुक्ति निर्धारित करें। यदि कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है, जिस कारण योजनाओं की प्रगति धीमी हो रही है तो आप उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायें। जिससे समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध पैनल्टी हेतु कार्यवाही कराने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

  
जिलाधिकारी /  
अध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।

पृष्ठा १२०, पैलू, १०२ दिनांक :- (५/०४) २५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरारोक्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
5. मै० एन०क००जी० प्राइमस जे०वी०, ए-१२९, फेस-१ अशियाना, डा० रुदी चुग हॉस्पिटल के पास, मुरादाबाद।
6. परियोजना हेड / निदेशक, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० मकान नं० १०/२७३ सैवटर-१० फेस-२, एम०जी०आ०० रेस्टोरेंट के पास आदास विकास, बुद्धी विहार, मुरादाबाद-२४४००१।
7. परियोजना प्रबन्धक, एजेन्सी मैसर्स आर०वी० ऐसासिएट्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्स प्रा०लि०, टी०पी०आई०, मुरादाबाद क्लस्टर-१४ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. डी०पी०एम०य०० कार्यालय, मानसरोवर कालोनी, मुरादाबाद।

  
जिलाधिकारी /  
अध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।