

जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 14.05.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महोदया, प्रयागराज की अध्यक्षता में जनपद-प्रयागराज हेतु नामित एजेन्सी-मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं गजा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, विष्णु प्रकाश पुगलिया लिमिटेड द्वारा प्रयागराज में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्रयागराज द्वारा कार्यों के परीक्षण हेतु समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद-प्रयागराज हेतु नामित एजेन्सी-मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, द्वारा जनपद प्रयागराज में 1338 राजस्व ग्रामों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं एवं गजा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा (सतही स्रोत गंगा) में 455 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना और विष्णु प्रकाश पुगलिया लिमिटेड द्वारा (सतही स्रोत यमुना) में 276 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना द्वारा निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, प्रयागराज द्वारा परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन प्रयागराज की बैठक दिनांक 14.05.2024 को विकास भवन प्रयागराज में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज।
2. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
3. अधिशाषी अभियन्ता, ई0 एंड एम0, प्रयागराज।
4. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 प्रयागराज
5. सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
6. टीम लीडर एवं डी0 पी0 एम0 (टी.पी.आई.) प्रयागराज।
7. पी0एम0एल एंड टी मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, प्रयागराज।
8. पी0एम0 विष्णु प्रकाश पुगलिया लिमिटेड।
9. जी0एम0 गजा इंजीनियरिंग प्रयागराज।

1-फर्म एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

S.No	Work details	Unit	Target	Status up to	Progress for the Week	WIP	Completed	Portal Status
				06/05/2025	07-05-2025 to 13-05-2025			
1	Pipe Laying	Km	11666.73	10331	23	10354		10354
2	Boundary Wall	No	664	303	1	389	304	-
3	Tubewell	No	664	629	0	0	629	629
4	OHT	No	664	208	2	537	210	210
5	Pump House	No	664	414	2	489	416	416
6	FHTC	No	423177	319003	280	319283		319283
7	Work started	Scheme	664	629	0	629		-
8	Rig Machine	No	4	4	4	4		4
9	No of Labours/day	No	1580	567	567	567		-

2-फर्म गजा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

दिनांक 15.05.2025 को आयोजित जल जीवन मिशन फेज-4 (सतही स्रोत गंगा) की समीक्षा बैठक M/S Gaja-GAIPL JV, Lucknow.					
क्र० स०	कार्य का विवरण	लक्ष्य	चल रहे कार्य	क्रमिक पूर्ण कार्य	पोर्टल पर स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	पाइप लेइंग	4516 KM	3768 KM	2002 KM	3768 KM
2	बाउंड्री वाल	115 NOS	53 NOS	-	-
3	ओ०एच०टी०	115 NOS	115 NOS	42%	-
4	इटेक वेल (112 MLD)	01 NOS	01 NOS	56%	-
5	डब्ल्यू०टी०पी० (90MLD)	01 NOS	01 NOS	60%	-
i.	क्लारिफ्लोक्यूलेटर-1	Structure completed. E/M Work under progress.			
ii.	क्लारिफ्लोक्यूलेटर-2	Structure completed. E/M Work under progress.			
iv.	Filter Building	Bypass Channel under progress.			
v.	Admin Building	Plinth reinforcement under progress.			
6	पम्प हौउस/CWR	06 NOS	06 NOS	35%	-
7	एफ० एच०टी०सी०	89816 NOS	34114 NOS	-	-
8	मजदूरो की संख्या (प्रतिदिन)	-	1349/ DAY		-

3-फर्म वष्णु प्रकाश पुगलिया लिमिटेड द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

दिनांक 15.05.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन फेज-4 (सतही स्रोत यमुना) की समीक्षा बैठक M/S Vishnu Prakash R.Punglia Ltd.					
क्र० स०	कार्य का विवरण	लक्ष्य	चल रहे कार्य	पूर्ण कार्य	पोर्टल पर स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	पाइप लेइंग	2329.88 KM	271 Villages	1837.40 KM	1837.40 KM
2	बाउंड्री वाल	75 NOS	30	43	-
3	ओ०एच०टी०	73 NOS	67 NOS	-	-
4	इटेक वेल (55 MLD)	01 NOS	01 NOS	57%	-
5	डब्ल्यू०टी०पी० (44 MLD)	01 NOS	01 NOS	79%	-
i.	क्लारिफ्लोक्यूलेटर-1	Completed.			
ii.	क्लारिफ्लोक्यूलेटर-2	Completed.			
iii.	Sludge Holding Tank	Completed.			
iv.	Filter Building	Media filling completed.			
v.	Admin Building	Completed.			
6	पम्प हौउस/CWR	3 NOS	3 NOS	78%	-
7	एफ० एच०टी०सी०	5200 NOS	-	6000	-
8	मजदूरो की संख्या (प्रतिदिन)	-	1033 / DAY		-

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- पी0 एम0 एल एंड टी ने बताया कि अभी तक उनके द्वारा 132 योजना में OHT से जल आपूर्ति की जा रही है जबकि 389 OHT में मेजर वर्क हो चुके हैं। पी0 एम0 एल एंड टी को निर्देशित किया गया कि इस माह के अंत तक 160 OHT तैयार कर के रेगुलर वाटर सप्लाई कराना सुनिश्चित करें इसके साथ यह भी निर्देशित किया गया कि 40 प्रति माह कार्य योजना बना कर प्रस्तुत करें कि कितने OHT प्रत्येक माह में पूर्ण किये जायेंगे।
- पी0 एम0 एल एंड टी ने बताया कि 414 पंप हाउस तैयार हो चुके हैं, 629 नग में कार्य शुरू हो चुके हैं, पी0 एम0 एल एंड टी को निर्देशित किया गया कि 50 प्रति माह कार्य योजना बना कर शेष पंप हाउस यथाशीघ्र पूर्ण करें।
- पी0 एम0 एल एंड टी को निर्देशित किया गया की 664 योजनाओं में सभी कंपोनेंट में कितना प्रगति हुआ है इसकी विस्तृत सूचना देना सुनिश्चित करें।
- पी0 एम0 एल एंड टी ने बताया कि उनके यहाँ वर्तमान में 1580 के सापेक्ष 567 मजदूर कार्यरत है पी0 एम0 एल एंड टी को निर्देशित किया गया की मजदूरों की संख्या में मानक में अनुरूप वृद्धि कर सभी कॉम्पोनेन्ट के कार्यों में प्रगति लायें।
- पी0 एम0 एल एंड टी ने बताया कि कई जगह सोलर पेनल्स चोरी हो चुके हैं पी0 एम0 एल एंड टी को निर्देशित किया गया की कार्यरत ऑपरेटर को जिम्मेदार बनाया जाए पेनल्स चोरी होने कि दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएँ।
- गजा इंजीनियरिंग का WTP का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है गजा इंजीनियरिंग के पी0 एम0 को निर्देशित किया गया कि WTP का कार्य जल्द ही 100 प्रतिशत पूर्ण करा ले, जिससे कि जलापूर्ति प्रारंभ हो सकें।
- विष्णु प्रकाश पुगलिया का WTP का कार्य 79 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है विष्णु प्रकाश पुगलिया के पी0 एम0 को निर्देशित किया गया है कि WTP का कार्य जल्द ही 100 प्रतिशत पूर्ण करा ले, जिससे कि जलापूर्ति प्रारंभ हो सकें।
- पी0 एम0 गजा इंजीनियरिंग एवं पी0 एम0 विष्णु प्रकाश पुगलिया को निर्देशित किया गया कि 30 जून तक 30 OHT पूर्ण कर जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- TPIA के टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि वर्तमान तक जितनी भी N.C जारी हुई है उसका कम्प्लायंस कराना सुनिश्चित करें और साथ ही मीटिंग में आकड़ों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा में रोड रेस्टोरेशन की स्थिति निम्नवत् है:-

जल जीवन मिशन (फेज-2&4) के अन्तर्गत सड़क पुर्नस्थापना का विवरण					
1 M/S Larsen & Toubro Limited, Chennai					
Sl.No	Road type	Dismantling Qty(SQM)	Restoration Qty(SQM)	Dismantling Qty(KM)	Restoration Qty(KM)
1	Bituminous Surface	295542.33	295370.24	591.08	590.74
2	B.O.E Surface	965664.16	956302.49	1931.33	1912.60
3	Interlocking Road	601771.06	599418.79	1203.54	1198.84
4	C.C Road	69426.06	67068.39	138.85	134.14
5	W.B.M Road	36252.38	34712.83	72.50	69.43
	Total	1968655.99	1952872.74	3937.31	3905.75
2 M/S Vishnu Prakash R.Punglia Ltd. Rajasthan					
Sl.No	Road type	Dismantling Qty(SQM)	Restoration Qty(SQM)	Dismantling Qty(KM)	Restoration Qty(KM)
1	Bituminous Surface	506.50	611.00	1.81	1.22
2	B.O.E Surface	12920.00	12685.00	25.84	25.37
3	Interlocking Road	49612.50	49389.50	99.23	98.78
4	C.C Road	2394.00	2363.00	4.79	4.73
5	W.B.M Road	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	65833.00	65048.50	131.87	130.10
3 M/S Gaja-GAIPL(JV), Hyderabad.					
Sl.No	Road type	Dismantling Qty(SQM)	Restoration Qty(SQM)	Dismantling Qty(KM)	Restoration Qty(KM)
1	Bituminous Surface	157409.00	153550.00	314.82	307.10
2	B.O.E Surface	111470.00	108750.00	222.94	217.50
3	Interlocking Road	231382.00	226850.00	462.76	453.70
4	C.C Road	71809.00	70050.00	143.62	140.10
5	W.B.M Road	10452.00	10250.00	20.90	20.50
	Total	582522.00	569450.00	1165.04	1138.90
	All Total	2617010.99	2587371.24	5234.02	5174.74

- पी0 एम0 एल एंड टी, जी0एम0 गजा इंजीनियरिंग एवं पी0 एम0 विष्णु प्रकाश पुगलिया को निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन में काटी गई सड़कों (Bituminous Surface, B.O.E Surface, Interlocking Road, C.C Road & W.B.M Road) की मरम्मत औपचारिक ना हो बल्कि पूर्व की भांति गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाए।

अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।



(हर्षिका सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक-1230-M-19/बैठक कार्यवृत्त/4/2025-26

दिनांक: 21/05/2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
- 2 अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), प्रयागराज।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 4 डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, प्रयागराज।
- 5 पी0एम0 एल0एण्ड टी0, प्रयागराज।
- 6 टीम लीडर, टी0पी0आई0, प्रयागराज।
- 7 पी0एम0 विष्णु प्रकाश पुगलिया लिमिटेड प्रयागराज।
- 8 जी0एम0 गजा इंजीनियरिंग प्रयागराज।



मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज।