

जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन "हर घर जल" कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक 07.06.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु कराये जा रहे निर्माण कार्यों एवं सूचीबद्ध इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी, डी0पी0एम0यू0 एवं टी0पी0आई0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ की अध्यक्षता में पत्रांक 423/डब्लू-30/375 दिनांक 01.06.2022 द्वारा दिनांक 07.06.2022 को अपराह्न 01:00 बजे विकास भवन सभागार, लखनऊ में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है:-

1. श्रीमती रिया केजरीवाल, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री डी0 के0 दोहरे, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री एस रहमान, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री ए0के0राव, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अवधेश कुमार, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री पवन कुमार पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय (वि0/यौ0), लखनऊ।
8. श्री जे0के0 गोंड, ए0डी0पी0आर0ओ0, पंचायती राज विभाग, लखनऊ।
9. श्री आदर्श कुमार सचान, एम0आई0एस0, मेसर्स आर0वी0 एसोसिएट्स, लखनऊ।
10. श्री बेनू बाबू, डिजाइन कोआर्डिनेटर, मेसर्स आर0वी0 एसोसिएट्स, लखनऊ।
11. श्रीमती सारिका जायसवाल, सी0बी0टी0 कोआर्डिनेटर, मेसर्स आर0वी0 एसोसिएट्स, लखनऊ।
12. श्रीमती अकिता पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेन्स, मेसर्स आर0वी0 एसोसिएट्स, लखनऊ।
13. श्रीमती ममता सिंह, ट्रेनिंग हेड, इन्टेको सर्विसेस, लखनऊ।
14. श्री विपिन पटेल, जिला संयोजक, इन्टेको सर्विसेस, लखनऊ।
15. श्री धनंजय सक्सेना, स्टेट ट्रेनर, विंग्स, लखनऊ।
16. श्री असफाक अहमद, डी0पी0सी0, विंग्स, लखनऊ।
17. श्री राज शर्मा, सहायक जनरल मैनेजर, मे0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
18. श्री वी वी सुब्बा राजू, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
19. श्री राजेश उपाध्याय, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज एण्ड एक्शन सत्या, जयपुर।
20. श्री संतोष पाण्डेय, कोषाध्यक्ष, नवदुर्गा सेवा संस्थान, लखनऊ।
21. श्री आर0 सी0 पाल, एस0पी0 ग्राम्य विकास एवं ग्रामोद्योग, लखनऊ।
22. श्री पुनीत साहू, पी0एस0 सेवा समिति, लखनऊ।
23. श्री सुजीत कुमार सिंह, टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'जल जीवन मिशन' हर घर जल कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण हेतु नियमित रूप से गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। तदक्रम में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/ 2010 टीसी-अ, दिनांक 21.01.2020 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का गठन करते हुये पेयजल योजना के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु पेयजल योजना के निर्माण हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक 2143/डब्लू-22/एन0आई0टी0/2020-21 दिनांक 13.01.2021 द्वारा मेसर्स एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद को कार्यदायी फर्म के रूप में सूचीबद्ध किये जाने के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 575/ल0स0/जल जीवन मिशन/ग्रा0वार

सूची/2020-21 दिनांक 30.01.2021 द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराते हुए पेयजल योजना के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान तक पेयजल के निर्माण हेतु 430 ग्राम पंचायतों में निःशुल्क भूमि कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद को उपलब्ध करा दी गयी है। तदक्रम में कार्यदायी फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुए जनपद लखनऊ में चयनित 468 ग्राम पंचायतों/672 राजस्व ग्राम के सापेक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में संस्तुति के उपरान्त वर्तमान तक कुल 322 विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 308 ग्राम पंचायतों का 255 विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) की स्वीकृति प्राप्त हो गयी। स्वीकृत 255 विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष वर्तमान तक जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में 131 विस्तृत प्राक्कलों के सापेक्ष त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन के उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 127 विस्तृत प्राक्कलन का कवर एग्रीमेन्ट गठित किया गया है। कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद वर्तमान तक 125 योजना पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। वर्तमान में विस्तृत प्राक्कलन विरचन एवं कार्य प्रारम्भ हुए योजनाओं का विकास खण्डवार विवरण निम्नानुसार है-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ हुए 125 योजनाओं में से 123 योजनाओं में नलकूप की ड्रिलिंग का कार्य 117 योजनाओं में पाइप लोवरिंग 51 योजनाओं में कम्प्रेसर से विकास कार्य एवं 35

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम पंचायत	स्वीकृत डी0पी0आर0 की संख्या	त्रिपक्षीय अनुबन्ध की सं0	कवर एग्रीमेन्ट की सं0	कार्य प्रारम्भ हुए योजनाओं की सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	बख्शी का तालाब	92	65	26	24	42
2	घिनहट	17	7	6	6	3
3	गोसाईगंज	74	54	7	7	15
4	काकोरी	44	37	21	21	14
5	माल	63	46	6	6	10
6	मलिहाबाद	64	44	16	14	10
7	मोहनलालगंज	72	31	26	26	19
8	सरोजनी नगर	42	24	23	23	12
	कुल योग	468	308	131	127	125

योजनाओं में ओ0पी0 यूनिट से नलकूप का विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 03 योजनाओं में पम्प संयंत्र अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो पाया है। 15 योजनाओं में पम्प हाउस का कार्य, 18 योजनाओं में शिरोपरि जलाशय का कार्य एवं 13 योजनाओं में सोलर का कार्य प्रगति पर है। सोलर का कार्य प्रारम्भ हुए 13 योजनाओं में से 03 योजनाओं पर सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि योजना हेतु आवंटित भूमि पर कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा कब्जा न लेने व कार्य से सम्बन्धित डिस्पले साइन बोर्ड न लगाने के कारण भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिस पर जिला विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा आवंटित समस्त भूमि पर कब्जा लेने का निर्देश कार्यदायी फर्म को दिया गया। भूमि सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, कार्यालय से सम्पर्क कर भूमि सम्बन्धी विवाद निपटाया जा सकता है। कार्यदायी फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण वितरण प्रणाली का कार्य प्रभावित हो रहा है। जिसके समन्वय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि वितरण प्रणाली बिछाने हेतु सड़क काटने की अनुमति हेतु लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु रु0 17 करोड़ का बैंक गारंटी जमा करने की अपेक्षा की गयी है। कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा उक्त बैंक गारंटी जमा करने से मना किया जा रहा है। कार्यदायी फर्म द्वारा

अवगत कराया गया कि विभिन्न योजनाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होने के कारण कार्यों में प्रगति नहीं हो पा रही है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा कवर एग्रीमेन्ट हो चुके 127 योजनाओं में आ रही समस्याओं की सूची बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा प्रत्येक पेयजल योजना का पर्ट/बार चार्ट मागने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही फर्म को पर्ट/बार चार्ट प्रस्तुत करने के अनेको निर्देशों के बावजूद वर्तमान तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा कार्यवाही फर्म के उपस्थित प्रतिनिधियों से पूछने पर अवगत कराया गया कि पर्ट/बार चार्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा अगली बैठक में कार्यवाही फर्म को पर्ट/बार चार्ट के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही फर्म मे0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद-

योजना के निर्माण के समय टी0पी0आई0 द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण फर्म द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अनुपालन नहीं किया जाता है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा टी0पी0आई0 द्वारा इंगित समस्त बिन्दुओं का अनुपालन करने के निर्देश कार्यवाही फर्म को दिये गये।

S NO	Observations	Compliance
1	NAME OF SITE- Kharsara water supply scheme (Block-Mal) Dt. 02.05.2022	
2	On random checking width of trench in HDPE pipe laying found 300 mm.	
3	No proper stacking of HDPE pipe as per IS Code 4082 and CPHEEO manual.	
4	During inspection of HDPE pipe, OMC and MDD test report not found.	
5	No compaction found and also backfilling not done layer wise.	
6	Ends of pipe were found open.	
7	No approved drawing of FHTC available at site.	
8	Make of MDPE found saurabh shaktiman.	
9	NAME OF SITE- Navi Nagar water supply scheme (Block-Malhabad)	
10	During site visit, we had not found approved drawing copy on site.	
11	Contractor fail to show material test reports of brick, cement, aggregates and coarse sand at site.	
12	During site visit, on visual inspection Brick quality seems to be poor.	
13	Physical dimensions of bricks not found satisfactory.	
14	No pointing in brick work boundary wall doing at site.	
15	During site inspection, mortar is not filled properly between two joints of bricks.	
16	Brick work not found in alignment.	
17	Contractor mixing mortar manually due to which proper mixing not done.	
18	Contractor is not doing curing of bricks before using in brick work of boundary wall.	
19	During site visit, Curing in brick work of boundary wall is not found and not doing at regular intervals.	
20	Poor workmanship found.	
	NAME OF SITE- Kumrahawa water supply scheme (Block-Mal) Dt. 12.04.2022	
1	We Checked pump house layout, distance between bore centres to wall centre found 800 mm, we suggested distance between bore centres to wall centre to be 1050 mm. same suggested by UP Jal Nigam AE.	

2	During site visit we have not found approved copy of solar pedestal.	
3	Excavation of Solar panel pedestal found at site during our visit.	
4	We explained them mythology of casting solar pedestal.	
5	We checked 21 KW solar to be installed, which was as per DPR.	
6	Width of trench in HDPE pipe laying found as per DPR and IS Code 7634 Part 2.	
7	No proper stacking of HDPE pipe as per IS code 4082 and CPHEEO manual.	
8	During inspection at HDPE pipe, No OMC and MDD test report, not found proper compaction and not filling in layer.	
9	Ends of pipe were found open.	
10	During site visit we have not found approved drawing hard copy of boundary wall at site.	
11	Contractor fail to show material test reports of bricks, cement, sand, aggregates at site.	
12	During site inspection mortar filled more than required thickness between brick work of boundary wall and at some places mortar not filled between brick joint properly.	
13	During site visit we have not found cured bricks before using in brick work and also curing of boundary wall not done on regular basis.	
14	DPC layer of 40 mm found proper.	
15	Alignment of boundary wall not found ok.	
16	Expansion joint between boundary wall found less.	
17	On visual inspection sand found at site was more coarser.	
18	On visual inspection aggregates seem to be oversized, flaky and elongated.	
19	Contractor fail to show material test reports of cement, sand, aggregates at site.	
20	No needle vibrator available at site for compaction during concrete of footing blocks of solar panel.	
21	During site visit, M 25 grade concrete using for pedestal footing but no docket slip was found at transit mixer so cant verify the grade.	
22	No thermometer available to measure temperature of concrete.	
23	Slump checked at site and found 110 mm.	
24	6 cube mould were filled.	
25	Depth of footing below ground level found 500 mm approx and not as per drawing.	
26	Bolt using for vertical member fixing should be 50 mm above footing concrete top but not found as per standard.	
27	No proper stacking of HDPE pipe as per IS code 4082 and CPHEEO manual.	
28	During inspection at HDPE pipe, no OMC and MDD test report not found for proper compaction and not filling in layer.	
29	Ends of pipe were found open.	
30	Make, batch number and other details not visible on HDPE pipe.	
31	During site visit we have not found approved drawing of solar pedestal at site from supplier side.	
32	Pedestal were found not in alignment and plumb. During checking new pedestal out 20-30 mm in plumb.	
33	J-type nut bolts fixing over solar pedestal were not	

	proper. 50 mm threaded bolt height above the pedestal were not maintained and same bolt were not found vertical.	
34	We checked solar rating as per drawing 21 Kw. and found ok as per DPR instead of 15 hp submersible pump.	
35	width of trench in HDPE pipe laying found 200 to 210 mm which is less than required. As per DPR and IS code 7634 part 2.	
36	During the installation of J-type nut bolts grease not using for prevent by rust.	

इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी-

ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित एजेंसी को सहयोग करने हेतु इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसओए) के दायित्वों/गतिविधियों यथा जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन एवं संचालन अनुसंधान प्रबन्धन इत्यादि हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे, तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं० 2447/डब्ल्यू-314/जे०जे०एम०-आईएसओए/2020-21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा सूचीबद्ध इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसओए) द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है-

S. N.	NAME OF ISA	CLUSTER NO.	BLOCK	NO. OF GRAM PANCHAYAT		VWSC (CREATED (G P)	VAP CREATED (GP)	DEPOSITED AMOUNT
1	NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES AND ACTIONSATYA, JAIPUR	CLUSTER - 01	CHINHAT	40	18	120	120	0.00
			BAKSHI KA TALAB	22	94			
		CLUSTER - 02	BAKSHI KA TALAB	40				
			CLUSTER - 03	BAKSHI KA TALAB				
			SUB TOTAL	120	120	120	120	0.00
2	HINDU MUSLIM EKTA EVAM KALYAN SAMITI - LUCKNOW	CLUSTER - 01	MALL	40	50	120	120	0.00
		CLUSTER - 02	MALL	19	61			
			MALIHABAD	21				
		CLUSTER - 03	MALIHABAD	40				
			SUB TOTAL	120	120	120	120	0.00
3	P. S. SEWA SAMITI, L-2/128, LUCKNOW	CLUSTER - 01	MALIHABAD	6	6	93	93	0.00
			KAKORI	34	47			
		CLUSTER - 02	KAKORI	13				
			SAROJNI NAGAR	27				
		CLUSTER - 03	SAROJNI NAGAR	14				
			SUB TOTAL	94	94	93	93	0.00
4	S. P. GRAMYA VIKAS EVAM GRAMODYOG SANSTHAN, LUCKNOW	CLUSTER - 01	SAROJNI NAGAR	6	6	80	80	0.00
			MOHANLALGANJ	34	71			
		CLUSTER - 02	MOHANLALGANJ	40				
			SUB TOTAL	80	80	80	80	0.00
5	NAV DURGA SEWA SANSTHAN, LUCKNOW	CLUSTER - 01	MOHANLALGANJ	4	4	80	80	0.00
			GOSAIGANJ	36	76			
		CLUSTER - 02	GOSAIGANJ	40				
			SUB TOTAL	80	80	80	80	0.00
GRAND TOTAL				494	494	493	493	0.00

मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा योजनान्तर्गत ग्रामवासियों से अंशदान न जमा किया जाने का कारण पूछने पर आई0एस0ए0 द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जिला विकास अधिकारी, महोदय द्वारा समस्त आई0एस0ए0 को अंशदान जमा न कराने का नोटिस निम्न करने के निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा समस्त आई0एस0ए0 को आगामी बैठक में अंशदान जमा कराकर उसकी सूचना सहित आगामी बैठक में प्रतिभाग करने का निर्देश दिया गया।

इन्टेको टेक्नीकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ

जनपद में जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं तकनीकी कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु सूचीबद्ध फर्म में इन्टेको प्राइवेट लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण दिनांक 06.06.2022 से प्रारम्भ किया जाना था, परन्तु किसी कारण वश प्रारम्भ नहीं किया जा सका। दिनांक 13.06.2022 से विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।


मे0 विंग्स, लखनऊ-

आई0ई0सी0 गतिविधियों को सम्पन्न करा रही संस्था में0 विंग्स के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में निर्धारित गतिविधियों के अनुसार ग्रामों में कार्यक्रम सम्पादित कराये जा रहे हैं, वर्तमान समय में विकासखण्ड-मोहनलालगंज व विकासखण्ड-सरोजनीनगर में कार्यक्रम सम्पादित कराये जा रहे हैं।

डी0पी0एम0यू0 मे0 आर0वी0 एसोसियेटेड-

डी0पी0एम0यू0 के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थाओं द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है। मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा योजनान्तर्गत समस्त संस्थाओं को डी0पी0एम0यू0 द्वारा मांगी जाने वाली समस्त सूचनाएं ससमय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा कार्यदायी फर्म में0 एन0सी0सी0लि0 को टी0एण्ड0पी0 व श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करते हुए कवर एग्रीमेंट हो चुके समस्त योजनाओं के समस्त कम्पोनेन्ट पर कार्य प्रारम्भ व तीव्र गति से कार्य कराते हुए योजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में योजनाओं के सम्बन्धित पर्ट/बार चार्ट के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी को जनजागरूकता करते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण व संचालन हेतु अंशदान जमा करने के निर्देश दिये गये।


(एस रहमान)

अधिशारी अभियन्ता

दिनांक / / 2021

पृ0सं0- 480 / W-30 / 508

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. अधिशारी अभियन्ता, त्रयोदश खण्ड, (वि0/यौ0) जल निगम लखनऊ।
7. जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ।
8. मेसर्स आर0वी0 एसोसिएट्स, लखनऊ।
9. सन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
10. मेसर्स एन0सी0सी0लि0 हैदराबाद।
11. मे0 विंग्स, लखनऊ।
12. मे0 इन्टेको सर्विसेस, लखनऊ।


(एस रहमान)
अधिशारी अभियन्ता