



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक

696

/

M-5

/28

दिनांक 27/05/2025

दिनांक 22.05.2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 22.05.2025 को 03:00 बजे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :-

- 1 जिला कृषि अधिकारी प्रतिनिधि आजमगढ़।
- 2 प्रतिनिधि बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।
- 3 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि आजमगढ़।
- 4 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 5 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 6 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 7 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 8 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 11 समस्त आई०एस०ए०
- 12 मेधज कान्सेप्ट टेक्नो प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल" योजना के अन्तर्गत कार्यो की समीक्षा बिन्दुवार की गयी, जो निम्नवत है:-



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 696 / म-5 / 28 दिनांक 27/05/2025

1 समीक्षा बैठक में एल०सी०इन्फ्रा फेज-2 के कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :

LC Infra Progress Report (Phase-2)						
Construction Agency:- M/S LC Infra Projects Pvt. Ltd						
Village Allotted :- 441(244GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date 22.05.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	244	244	0		31 Nos August 2021
2	Tube well Boring	255	255	0		30 Nos September 2021
	Lowering	255	255	0		102 Nos November 2021
	Compressor	255	255	0		23 Nos February 2022
	OP Unit	255	255	0		8 Nos August 2022
3	Pump House	255	207	48		22 Nos November 2022
						7 Nos January 2023
4	Pump Lowering	255	227	28		17 Nos February 2023
5	Distribution	2643 km	2352 km	291		03 Nos March 2023
6	OHT	244	130	114		03 Nos May 2023
7	FHTC	121215	101758	19457		
8	Boundary Wall	255	227	28		
9	Solar / Electrical Work	244	207	48		
10	Rising Main	244	126	118		
11	Trial Run	244	162	82		
12	Water supply (RV)	441	262	179		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० कार्य की प्रगति धीमी है। अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया ट्रायल रन ओ०एच०टी० एफ०एच०टी०सी०, के कार्य की प्रगति बढ़ाये।

(Signature)

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़**

पत्रांक 696 / M-5 / 28 दिनांक 27/05/2025

2. समीक्षा बैठक में एल०सी०इन्फ्रा तृतीय चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

LC Infra Progress Report (Phase-3)						
Construction Agency:- M/S LC Infra Projects Pvt. Ltd						
Village Allotted :- 378(158GP)						
SL No	Item	Target	Achieved			Date -22.05.2025
			progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	158	158	0		39 Nos November 2022
2	Tube Well Boring	169	169	0		20 Nos December 2022
	Lowering	169	166	3		32 Nos January 2023
	Compressor	169	165	4		61 Nos February 2023
	OP Unit	169	162	7		6 Nos March 2023
3	Pump House	169	153	16		1 Nos May 2023
4	Pump Lowering	169	136	33		
5	Distribution	1924 km	1897	27		
6	OHT	158	35	123		
7	FHTC	77997	46482	31515		
8	Boundary Wall	169	155	14		
9	Solar / Electrical Work	169	103	66		
10	Rising Main	158	22	136		
11	Trial Run	158	18	140		
12	Water supply (RV)	378	130	248		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये।



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़**

पत्रांक 696 / म- 5 / 28

दिनांक 27/05/2025

3. समीक्षा बैठक में मैसर्स जी०ए० बाबा तृतीय चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

GA BABA Report (Phase -3rd)						
Construction Agency:- M/S GA BABA						
Village Allotted :- 307 (128 GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date -22.05.2025	
			progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	128	128	0		18 Nos month of November
2	Tube Well Boring	138	138	0		33 Nos month of October 2022
	Lowering	138	138	0		58 Nos month of December 2022
	Compressor	138	138	0		20 Nos Month of January 2023
	OP Unit	138	137	1		
3	Pump House	138	131	7		
4	Pump Lowering	138	129	9		
5	Distribution	1841 K M	1681	160		
6	OHT	129	64	65		
7	FHTC	69163	53210	15953		
8	Boundary Wall	138	128	10		
9	Solar / Electrical Work	128	80	48		
10	Rising Main	129	72	57		
11	Trial Run	129	69	60		
12	Water supply (RV)	307	128	179		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक सभी पंप हाउस एवं मई तक एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन सभी ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा एवं सितम्बर तक सभी का कार्य पूरा हो जायेगा ।


AB

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़**

पत्रांक

696 /

M-5 /

28

दिनांक 27/05/2025

4. समीक्षा बैठक में मैसर्स सुधाकारा पंचम चरण के कार्य की प्रगति निम्नानुसार है :-

Sudhakaran Infra Pvt. Ltd. Report (Phase -5)						
Construction Agency:- M/S Sudhakaran						
Village Allotted :- 1128 RV(428 GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date -22.05.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	428	428	0		55 Nos February 2023
2	TubeWell Boring	437	436	1		326 Nos March 2023
	Lowering	437	436	1		12 Scheme in April-2023
	Compressor	437	429	8		18 Scheme in Aug-2023
	OP Unit	437	429	8		15 Scheme in Nov-2023
3	Pump House	437	276	161		02 Scheme in Mach - 2024
4	Pump Lowering	437	282	155		
5	Distribution (KM)	6046.18 (KM)	5210	836		
6	OHT	429	193	236		
7	161029	161029	147653	13376		
8	Boundary Wall	437	327	110		
9	Solar / Electrical Work	432	202	230		
10	Rising Main	429	134	295		
11	Trial Run	428	172	256		
12	Water supply (RV)	1128	375	753		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये ।

AE



E-Mail - divazmupjn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 696 /

म- 5 / 22

दिनांक 21.05.2025

5.समीक्षा बैठक में मैसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि० पंचम चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

SIEPL - BRCCPL(JV) (Phase -5)						
Construction Agency:- SIEPL - BRCCPL(JV)						
Village Allotted :- 300 Villages 119 GP						
SL No	Item	Target	Achieved		Date -22.05.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	119	119	0		70 Nos March 2023
2	Tube Well Boring	119	118	1		25 Nos April 2023
	Lowering	119	116	3		15 Nos May 2023
	Compressor	119	116	3		08 Nos July 2023
	OP Unit	119	116	3		
3	Pump House	119	110	9		
4	Pump Lowering	119	108	11		
5	Distribution	1300KM	1279	21		
6	OHT	119	44	75		
7	FHTC	39538	36761	2777		
8	Boundary Wall	119	112	7		
9	Solar / Electrical Work	119	112	7		
10	Rising Main	119	71	48		
11	Trial Run	119	85	34		
12	Water supply (RV)	300	98	202		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन , ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन , ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये ।


PE



E-Mail - divazmupjn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 696 / M-5 / 28 दिनांक 27/05/2025

6.समीक्षा बैठक में मैसर्स विक्रान प्रा०लि० पंचम चरण के कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :-

VIKRAN-VPRPL JV Report (Phase -5)						
Construction Agency:- M/S VIKRAN-VPRPL JV						
Schemes Allotted :- 298 (151 Gp)						
S. No	Item	Target	Achieved		Date -22.05.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	151	151	0		38 Nos February 2023
2	Tube Well Boring	151	149	2		63 Nos March 2023
	Lowering	151	146	5		28 Nos April 2023
	Compressor	151	146	5		19 Nos May 2023
	OP Unit	151	144	7		3 Nos July 2023
3	Pump House	151	137	14		
4	Pump Lowering	151	125	26		
	Distribution	1854	1611	243		
6	OHT	151	11	140		
7	FHTC	47652	43982	3710		
8	Boundary Wall	151	111	40		
9	Solar Electrical Work	151	71	80		
10	Rising Main	151	9	142		
11	Trial Run	151	45	106		
12	Water supply (RV)	298	58	240		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये ।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़**

पत्रांक

696

15 / 22

दिनांक 27/05/2025

7.समीक्षा बैठक में मैसर्स गाजा प्रा०लि० पंचम चरण के कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :-

GAJA-SGIPL JV Report (Phase -5)						
Construction Agency:- M/S GAJA-SGIPL JV						
Schemes Alloted :- 378 (123Gp)						
S. No	Item	Target	Achieved		Date -22.05.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	123	123	0		108 Nos March
2	Tube Well Boring	123	119	4		15 Nos May 2023
	Lowering	123	119	4		01 Nos October 2023
	Compressor	123	119	4		
	OP Unit	123	119	4		
		123	112	11		
3	Pump House	123	87	36		
4	Pump Lowering	123	2047	229		
	Distribution	2276 km				
6	OHT	123	23	100		
7	FHTC	43617	35926	7691		
8	Boundary Wall	123	112	11		
9	Solar / Electrical Work	123	77	46		
10	Rising Main	123	20	103		
11	Trial Run	123	16	107		
12	Water supply (RV)	378	90	288		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये ।


AE

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़**

पत्रांक 696 /

M-5 / 28

दिनांक 27/05/2025

8. समीक्षा बैठक में मैसर्स इको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स प्रा०लि० पंचम चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है।

ECO Protection Engineers progress Report (Phase-5)						
Construction Agency:- M/S Eco Projects Pvt. Ltd						
Village Alloted :- 330(111GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date-22.05.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	111	111	0		80 Nos 3 rd March
2	Tube Well Boring	113	113	0		15 Nos May
	Lowering	113	113	0		16 Nos June
	Compressor	113	113	0		
	OP Unit	113	113	0		
3	Pump House	113	96	17		
4	Pump Lowering	113	109	4		
5	Distribution	1758	1653	105		
6	OHT	111	45	66		
7	FHTC	57861	47037	10824		
8	Boundary Wall	111	89	22		
9	Solar / Electrical Work	111	77	34		
10	Rising Main	111	46	65		
11	Trial Run	111	82	29		
12	Water supply (RV)	330	191	139		

उपरोक्त विवरण के अनुसार एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये।

10 आज की बैठक में सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि एफ०एच०टी०सी० लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रत्येक दिन की प्रगति बढ़ायें।

11. महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में सभी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि अब तक हुए हर घर जल रिपोर्टेड 100% एफ०एच०टी०सी० ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेशन एक सप्ताह के अंदर करवाना सुनिश्चित करे।

12 महोदय द्वारा सभी एजेंसी को निर्देशित किया कि अब तक जिस ओ०एच०टी० का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है उस ओ०एच०टी० का 100 प्रतिशत कार्य जून माह तक पूरा हो जाए।

13 महोदय द्वारा सभी एजेंसी को निर्देशित किया कि जिस ग्राम पंचायत में एफ०एच०टी०सी० की समस्या है उस ग्राम पंचायत की एफ०एच०टी०सी० की सूची तैयार कर जल निगम कार्यालय में दिनांक 23-05-2025 को उपलब्ध कराए जिससे ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर ग्राम प्रधानों से संपर्क कर आई० एस०ए०, डी०पी०एम०यू० टीम एवं जल निगम द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अवसेश एफ०एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण कराए।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 696 / 11-5 / 28 दिनांक 27/05/2028

- 14 महोदय द्वारा सभी एजेंसी को निर्देशित किया कि ओ०एच०टी० इंस्टालेशन के समय पूर्व में टी०पी०आई० एवं सम्बंधित जे०ई० को सूचना दे जिससे टैंक इंस्टालेशन के समय वह लोग वह उपलब्ध रहे इसमें किसी भी प्रकार कि लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।
- 15 मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा, मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा एवं मैसर्स सुधाकारा, मैसर्स विक्रान प्रा०लि० मैसर्स गाजा प्रा०लि०, मैसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०, मैसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि० को निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को पूर्ण कराकर उसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
- 16 समीक्षा बैठक में सभी फर्मों को निर्देशित किया गया है कि रोड कटिंग के बाद पुनः प्रत्येक दिन सूर्य डूबने से पूर्व तोड़ी गयी रोड का पुर्नस्थापन किया जाय।
- 17 समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि अबतक जिन योजनाओं में ट्रायल रन पूर्ण हो चुका है। वहाँ प्रतिदिन पानी सप्लाई देना सुनिश्चित करें एवं जिन ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से उपर एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन हो गया है, वहाँ भी प्रतिदिन पानी देना सुनिश्चित करें।
- 18 समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि की प्रत्येक माह का कार्य योजना बनाकर कार्यालय में देना सुनिश्चित करे।

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिला कृषि अधिकारी प्रतिनिधि आजमगढ़।
- 2 प्रतिनिधि बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।
- 3 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि आजमगढ़।
- 4 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 5 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 6 मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 7 मैसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 8 मैसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 9 मैसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 10 मैसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 11 मैसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 12 मैसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 11 समस्त आई०एस०ए०
- 12 मेधज कान्सेप्ट टेक्नो प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता