



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक

437 /

M-5 / 14

दिनांक 08/04/2025

दिनांक 07.04.2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07.04.2025 को 01:30 बजे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :-

- 1 मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 श्री राजीव पाठक बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- 3 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 4 डी०पी०एम०यू०टीम।
- 5 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 6 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 7 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 8 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 11 समस्त आई०एस०ए०
- 12 मेधज कान्सेप्ट टेक्नो प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

जल जीवन मिशन "हर घर नलसे जल" योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा बिन्दुवार की गयी, जो निम्नवत है:-



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / M-5 / 14 दिनांक 08.04.2025

1 समीक्षा बैठक में पाया गया कि एल०सी०इन्फ्रा फेज-2 के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :

LC Infra Progress Report (Phase-2)						
Construction Agency:- M/S LC Infra Projects Pvt. Ltd						
Village Allotted :- 439(244GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date -05.04.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	244	244	0		31 Nos August 2021
2	Tube well Boring	255	255	0		30 Nos September 2021
	Lowering	255	255	0		102 Nos November 2021
	Compressor	255	255	0		23 Nos February 2022
	OP Unit	255	255	0		8 Nos August 2022
3	Pump House	255	203	52	52 wip	22 Nos November 2022 7 Nos January 2023
4	Pump Lowering	255	226	29		17 Nos February 2023
5	Distribution	2643 km	2352 km	291	40 km road reinstatement done this month	03 Nos March 2023
6	OHT	244	160	84	242 oht started, 14 GI level, 38 staging, 30 slab level	03 Nos May 2023
7	FHTC	121215	101758	19457		
8	Boundary Wall	255	227	28		
9	Solar / Electrical Work	244	205	50		
10	Rising Main	244	113	131		
11	Trial Run	244	162	82		
12	Water supply (RV)	439	262	177		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, एवं ट्रायल रन ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है। अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया ट्रायल रन ओ०एच०टी० एफ०एच०टी०सी०, के कार्य की प्रगति बढ़ाये। एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक सभी पंप हाउस एवं मई तक एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन एवं जून तक सभी ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा।

X

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / M-5 / 14 दिनांक 08.04.2025

2. समीक्षा बैठक में पाया गया कि एल०सी०इन्फ्रा तृतीय चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

LC Infra Progress Report (Phase-3)						
Construction Agency:- M/S LC Infra Projects Pvt. Ltd						
Village Allotted :- 369(158GP)						
SL No	Item	Target	Achieved			Date -05.04.2025
			progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	158	158	0		39 Nos November 2022
2	Tube Well Boring	158	158	0		20 Nos December 2022
	Lowering	158	155	3		32 Nos January 2023
	Compressor	158	154	4		61 Nos February 2023
	OP Unit	158	151	7		6 Nos March 2023
3	Pump House	158	147	11	11 No's work in progress	1 Nos May 2023
4	Pump Lowering	158	136	22		
5	Distribution	1946 km	1880	30	KM	
6	OHT	158	41	117	142 No's work in progress, 54 GI level ,27 staging ,20 slab level	
7	FHTC	78155	56197	7803		
8	Boundary Wall	158	142	16		
9	Solar / Electrical Work	158	108	50		
10	Rising Main	158	29	129		
11	Trial Run	158	126	32		
12	Water supply (RV)	369	130	239		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है अतः महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया इनके पुरे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बनाकर शासन स्तर पर मेरी तरफ से भेजा जाए एवं निर्देशित किया एफ०एच०टी०सी०, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / m-5 / 14 दिनांक 08.04.2025

3. समीक्षा बैठक में पाया गया कि मैसर्स जी०ए० बाबा तृतीय चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

GA BABA Report (Phase -3rd)						
Construction Agency:- M/S GA BABA						
Village Allotted :- 302 (128 GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date -05.04.2025	
			progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	128	128	0		18 Nos month of November
2	Tube Well Boring	138	138	0		33 Nos month of October 2022
	Lowering	138	138	0		58 Nos month of December 2022
	Compressor	138	138	0		20 Nos Month of January 2023
	OP Unit	138	137	1		
3	Pump House	138	131	7	7 Pump house work in progress	
4	Pump Lowering	138	129	9		
5	Distribution	1841 K M	1660	181		
6	OHT	129	90	39	4 gl level 13 staggering, 22 slab level	
7	FHTC	76675	58436	18239		
8	Boundary Wall	137	128	10	1 wip	
9	Solar / Electrical Work	138	120	18		
10	Rising Main	129	72	57		
11	Trial Run	138	81	57		
12	Water supply (RV)	302	166	136		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक सभी पंप हाउस एवं मई तक एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन सभी ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा एवं सितम्बर तक सभी का कार्य पूरा हो जायेगा।

✓

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

E-Mail - divazmupjn@gmail.com

पत्रांक 437 / M-5 / 19

दिनांक 08-04-2025

4.समीक्षा बैठक में पाया गया कि मैसर्स सुधाकारा पंचम चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Sudhakaran Infra Pvt. Ltd. Report (Phase -5)						
Construction Agency:- M/S Sudhakaran						
Village Allotted :- 1126 RV(428 GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Date -05.04.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	428	428	0		55 Nos February 2023
2	TubeWell Boring	437	431	6		326 Nos March 2023
	Lowering	437	431	6		12 Scheme in April-2023
	Compressor	437	429	8		18 Scheme in Aug-2023
	OP Unit	437	429	8		15 Scheme in Nov-2023
3	Pump House	437	315	122		02 Scheme in Mach -2024
4	Pump Lowering	437	275	162		
5	Distribution (KM)	6046.18 (KM)	5400	646	KM	
6	OHT	428	175	254	412 wip ,216 slab casting ,115 zinc alum tank installed /completed	
7	161029	161029	142522	18507		
8	Boundary Wall	437	315	122		
9	Solar / Electrical Work	428	175	262		
10	Rising Main	428	155	274		
11	Trial Run	428	164	265		
12	Water supply (RV)	1126	362	764		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक 90 ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / m-5 / 14 दिनांक 08.04.2025

5.समीक्षा बैठक में पाया गया कि मैसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०पंचम चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

SIEPL - BRCCPL(JV) (Phase -5)						
Construction Agency:- SIEPL - BRCCPL(JV)						
Village Allotted :- 300 Villages 119 GP						
Sl No	Item	Target	Achieved		Date -05.04.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	119	119	0		70 Nos March 2023
2	Tube Well Boring	119	113	6		25 Nos April 2023
	Lowering	119	113	6		15 Nos May 2023
	Compressor	119	113	6		08 Nos July 2023
	OP Unit	119	113	6		
3	Pump House	119	98	21		
4	Pump Lowering	119	92	27		
5	Distribution	1300KM	1279	21		
6	OHT	119	54	65	14 up to slab level ,4 zinc tank installation wip	
7	FHTC	39133	34903	4230		
8	Boundary Wall	119	110	9		
9	Solar / Electrical Work	119	111	8		
10	Rising Main	119	40	79		
11	Trial Run	119	75	44		
12	Water supply (RV)	300	104	196		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, सोलर प्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक 21 ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा।

X

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / M-5 / 14 दिनांक 08.04.2025

6.समीक्षा बैठक में पाया गया कि मैसर्स विक्रानप्रा०लि०पंचम चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

VIKRAN-VPRPL JV Report (Phase -5)						
Construction Agency:- M/S VIKRAN-VPRPL JV						
Schemes Allotted :- 298 (151 Gp)						
S. No	Item	Target	Achieved		Date -05.04.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	151	151	0		38 Nos February 2023
2	Tube Well Boring	151	148	3		63 Nos March 2023
	Lowering	151	146	5		28 Nos April 2023
	Compressor	151	146	5		19 Nos May 2023
	OP Unit	151	144	7		3 Nos July 2023
3	Pump House	151	137	14		
4	Pump Lowering	151	125	26		
	Distribution	1854	1598	256		
6	OHT	151	18	133	145 WIP, 120 Gi level, 57 up to full staging	
7	FHTC	72472	40095	7597		
8	Boundary Wall	151	111	40		
9	Solar Electrical Work	151	71	80		
10	Rising Main	151	9	142		
11	Trial Run	151	45	106		
12	Water supply (RV)	298	55	243		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति धीमी है अतः महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया इनके पुरे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बनाकर शासन स्तर पर मेरी तरफ से भेजा जाए एवं निर्देशित किया एफ०एच०टी०सी०, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन एवं ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक 12 ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा।

(Signature)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / M-5 / 14 दिनांक 08-04-2025

7.समीक्षा बैठक में पाया गया कि मैसर्स गाजाप्रा०लि०पंचम चरण के कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है:-

GAJA-SGIPL JV Report (Phase -5)						
Construction Agency:- M/S GAJA-SGIPL JV						
Schemes Alloted :- 391 (121Gp)						
S. No	Item	Target	Achieved		Date -05.04.2025	
			Progress	Balance	Remarks	Details of Cover Agreement
1	Work started in GP	121	121	0		108 Nos March
2	Tube Well Boring	121	121	0		15 Nos May 2023
	Lowering	121	121	0		01 Nos October 2023
	Compressor	121	121	0		
	OP Unit	121	121	0		
3	Pump House	121	115	6		
4	Pump Lowering	121	90	31		
	Distribution	2276km	2045	231		
6	OHT	121	26	95		
7	FHTC	43617	34703	8914		
8	Boundary Wall	121	115	6	109 wip started ,10 below GL LEVEL ,120ABOVE GL LEVEL 30 UPTO BOTTOM 43 top slab	
9	Solar / Electrical Work	121	99	22		
10	Rising Main	121	16	105		
11	Trial Run	121	16	105		
12	Water supply (RV)	391	80	311		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक 17 ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा एवं सितम्बर तक सभी का कार्य पूरा हो जायेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 437 / M-5 / 14 दिनांक 08.04.2025

8. समीक्षा बैठक में पाया गया कि मैसर्स इको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स प्रा० लि० पंचम चरण के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है।

ECO Protection Engineers progress Report (Phase-5)						
Construction Agency:- M/S Eco Projects Pvt. Ltd						
Village Alloted :- 345(111GP)						
SL No	Item	Target	Achieved		Remarks	Details of Cover Agreement
			Progress	Balance		
1	Work started in GP	111	111	111		80 Nos 3 rd March
2	Tube Well Boring	113	112	1		15 Nos May
	Lowering	113	112	1		16 Nos June
	Compressor	113	112			
	OP Unit	113	112	1		
3	Pump House	113	93	20		
4	Pump Lowering	113	109	109		
5	Distribution	1758	1634	1634	KM	
6	OHT	111	49	49	108 started, Below Gl 5, Above gl 8, upto bottom slab 16	
7	FHTC	57861	42157	42157		
8	Boundary Wall	111	83	83		
9	Solar / Electrical Work	111	73	73		
10	Rising Main	111	44	44		
11	Trial Run	111	82	82		
12	Water supply (RV)	345	175	175		

समीक्षा बैठक में पाया गया कि एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति बहुत धीमी है अतः महोदय द्वारा निर्देशित किया गया एफ०एच०टी०सी०, पाइप लाइन, सोलरप्लान्ट स्थापन एवं पम्पिंग प्लान्ट, ट्रायल रन, ओ०एच०टी० के कार्य की प्रगति बढ़ाये एवं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अप्रैल तक 12 ओ०एच०टी० का कार्य पूरा हो जायेगा।

10. आज की बैठक में सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि एफ०एच०टी०सी० लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रत्येक दिन की प्रगति बढ़ायें।

11. महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में सभी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि अब तक हुए हर घर जल 100% एफ०एच०टी०सी० ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 427 / m-5 / 14 दिनांक 08-04-2025

12 आई०एस०ए० को निर्देशित किया गया कि अपनी कार्य योजना का पी०पी०टी० अगली बैठक में लाये, एक से दो मिनट की विडियो एवं फोटोग्राफ समस्त कार्यों का कार्यालय में देना सुनिश्चित करें ।

13 मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा, मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा एवं मैसर्स सुधाकारा, मैसर्स विक्रानप्रा०लि० मैसर्स गाजाप्रा०लि०, मैसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्सप्रा०लि०, मैसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि० को निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को पूर्ण कराकर उसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये ।

14 समीक्षा बैठक में सभी फर्मों को निर्देशित किया गया है कि रोड कटिंग के बाद पुनः प्रत्येक दिन सूर्य डूबने से पूर्व तोड़ी गयी रोड का पुर्नस्थापन किया जाय ।

15 समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि अबतक जिन योजनाओं में ट्रायल रन पूर्ण हो चुका है । वहाँ प्रतिदिन पानी सप्लाई देना सुनिश्चित करें एवं जिन ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से उपर एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन हो गया है, वहाँ भी प्रतिदिन पानी देना सुनिश्चित करें ।

16 समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह का कार्य योजना बनाकर कार्यालय में देना सुनिश्चित करें ।

अंतमें समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया । बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई ।

(हेमन्त सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1 मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ ।
- 2 श्री राजीव पाठक बेसिक शिक्षा अधिकारी ।
- 3 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) ।
- 4 डी०पी०एम०यू०टी०म ।
- 5 मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० ।
- 6 मैसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि० ।
- 7 मैसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि० ।
- 8 मैसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्सप्रा०लि० ।
- 9 मैसर्स विक्रानप्रा०लि० ।
- 10 मैसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि० ।
- 11 मैसर्स गाजाप्रा०लि० ।
- 11 समस्त आई०एस०ए०
- 12 मेघज कान्सेप्ट टेक्नो प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़ ।

अधिशासी अभियन्ता