

- मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
 - अपर जिलाधिकारी, नमायि गम एवं यांत्रीण जलाभूति किमान, बलिया।
 - जिला विकास अधिकारी, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड-प्रधम, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण किमान, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण किमान, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता यांत्रीण अभियन्त्रण किमान, बलिया।
 - अधिकारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उप्रेक्ष जल निगम(यांत्रीण), बलिया।
 - बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।
 - जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बलिया।
 - सहायक अभियन्ता, उप्रेक्ष जल निगम (यांत्रीण), बलिया।
 - जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलिया।
 - टीम लीडर, मेरार्स मेहज लि, (टी.पी.आई)।
 - समस्त रासाय प्रमुख इम्पलीमेंटेशन सापोर्ट एजेन्सी।
 - टीम लीडर, रवजन काउण्टेन्शन, बलिया।
 - परियोजना प्रबन्धक, मेरार्स EHL-SIPL(JV), बलिया।
 - परियोजना प्रबन्धक, मेरार्स L & T बलिया।
 - परियोजना प्रबन्धक, मेरार्स GAJA-GAINFRA(JV), बलिया।

सदस्य संविधि/अधिकारी अभियन्ता उम्प्र० जल निगम द्वारा अपग्रेट कराया गया है। इसके में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 03 नग सतही घोल आधारित पर्यजल योजनाये निर्माणाधीन है। योजनाओं में मुख्य कार्यों में 03 नग इन्टेरक्वेल(118 एम०एल०डी०, 186 एम०एल०डी०, 145 एम०एल०डी०), 03 नग डब्ल्यू०डी०पी०(63 एम०एल०डी०, 148 एम०एल०डी०, 115 एम०एल०डी०), 9 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 312 नग डब्ल्यू०डी०पी०(63 एम०एल०डी०, 148 एम०एल०डी०) वितरण प्रणाली, 11793 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली अवधि जलाशय, 2027 किमी० राष्ट्रिय डी०आई० वितरण प्रणाली, धनराशि अनुपलब्धता एवं अन्य कार्य प्रस्तावित है। जिस साथ जून 2025 तक पूरी कराया जाना लक्षित था। धनराशि अनुपलब्धता के कारण योजनाओं के कार्य चीमी गति से कराये जा रहे हैं। फर्म के कार्यों की प्रगति समीक्षा शासन के पोर्टल jjm.up.gov.in पर सामाजिक अपलेट की जाती है। पोर्टल के अनुसार कराये जा रहे कार्यों की प्रगति विस्तृत निम्नलिखित है-

- रिप्टिं निम्नवत है -
1. बेलहड़ी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण की कार्यवाही प्रगति -
सदरसंघ/अधिकारी प्रभियन्ता, ३०५० जल निगम द्वारा अनुमत कराया गया कि, बेलहड़ी
ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबंध राख ०६/ED/Phase-04/2023-24 दिनांक १५.०७.
२०२३ अनुमति कर्म मंत्री EHL-SIPL(JV) द्वारा कराया जा रहा है। जिसकी स्थीरता लागत ₹० ९७११४.०५
लाख है जिसमें मुख्य कार्य इन्फ्राक्षेत्र, टॅक्यूटॉपी, गोडाक्यूआर, अंवर जलाशय एवं वितरण प्रणाली
के कार्य प्रस्तावित है। योट्टन के अनुसार Activity Wise कार्य की रिप्टिं निम्नवत है -

जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 23.06.2025 को जिलाधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में जनपद—बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 23.06.2025 को जिलाधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में जनपद—बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
2. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, बलिया।
3. जिला विकास अधिकारी, बलिया।
4. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बलिया।
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड—प्रथम, बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, बलिया।
7. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, बलिया।
8. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बलिया।
9. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बलिया।
11. वेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।
12. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बलिया।
13. सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
14. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलिया।
15. टीम लीडर, मेसर्स मेधज लि, (टी.पी.आई)।
16. समस्त संस्था प्रमुख इम्पलीमेंटेशन सर्पोर्ट एजेन्सीज।
17. टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, बलिया।
18. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स EIIL-SIPL(JV), बलिया।
19. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स L & T बलिया।
20. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स GAJA-GAINFRA(JV), बलिया।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 03 नग सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। योजनाओं में मुख्य कार्यों में 03 नग इन्टेरकेल(118 एम०एल०डी०, 186 एम०एल०डी०, 145 एम०एल०डी०), 03 नग डब्ल्यूटी०पी०(93 एम०एल०डी०, 148 एम०एल०डी०, 115 एम०एल०डी०), 9 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 312 नग अवर जलाशय, 2027 किमी० राइंजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 11793 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली एवं अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। जिसे माह जून 2025 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित था। धनराशि अनुपलब्धता के कारण योजनाओं के कार्य धीमी गति से कराये जा रहे हैं। फर्म के कार्यों की प्रगति समीक्षा शासन के पोर्टल jjm.up.gov.in पर साप्ताहिक अपडेट की जाती हैं। पोर्टल के अनुसार कराये जा रहे कार्यों की प्रगति स्थिति निम्नवत है—

1. बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण की कार्यवाही प्रगति :—

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं० ०६/ED/Phase-०४/2023-24 दिनांक 15.07.2023 अन्तर्गत फर्म मेसर्स EIIL-SIPL(JV) द्वारा कराया जा रहा है। जिसकी स्थीकृत लागत रु० 97114.05 लाख है जिसमें मुख्यतः कार्य इंटेक वेल, डब्ल्यूटी०पी०, सी०डब्ल्यू०आर०, अवर जलाशय एवं वितरण प्रणाली के कार्य प्रस्तावित हैं। पोर्टल के अनुसार Activity Wise कार्यों की स्थिति निम्नवत है—

इन्टेक वेल:-

योजना के इन्टेक वेल के निर्माण तहसील बैरिया के ग्राम गोपालपुर एवं केहरपुर में क्रय की गयी भूमि पर किया जा रहा है। कार्यों की प्रगति 52 प्रतिशत है। उक्त की सिकिंग कार्य हेतु कार्यवाही पूर्ण है शेष कार्य प्रगति पर है।

डब्ल्यूटी०पी०:-

योजना के डब्ल्यूटी०पी० का निर्माण कार्य तहसील सदर के ग्राम दुधेला में कराया जा रहा है। डब्ल्यूटी०पी० के अन्तर्गत वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल, एरिएटर, बाईपास चौनल निर्माण कार्य, कलेरीफ्लोक्युलेटर, फिल्टर हाउस, क्लीयर वाटर रिजरवायर, बैकवास टैक, पम्प हाउस, केमिकल हाउस, क्लारीनेशन हाउस, एडमिन हाउस, लैब हाउस, का कार्य पूर्ण पर है। कार्यों की प्रगति 88 प्रतिशत है। शेष कार्य प्रगति पर है।

सी०डब्ल्यू०आर०:-

योजना में 03 नग सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य तहसील बैरिया के ग्राम इब्राहिमाबाद, तहसील बासडीह के ग्राम बलवीर नैना एवं ग्राम शेरिया में कराया जा रहा है। तीनों सी०डब्ल्यू०आर० की प्रगति 82 प्रतिशत से अधिक है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। जिसे फर्म द्वारा माह अक्टूबर में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

अवर जलाशय:-

योजना अन्तर्गत 51 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य तहसील सदर, बैरिया एवं बासडीह के विभिन्न ग्रामों में कराया जा रहा है। जिसमें 03 नग अवर जलाशय की प्रगति 26 से 50 प्रतिशत, 10 नग अवर जलाशय की प्रगति 51 से 75 प्रतिशत एवं 26 नग अवर जलाशय की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत है एवं 12 नग अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।

वितरण प्रणाली:-

योजना के विभिन्न जोन अन्तर्गत 521 किमी० राइजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 2535 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली का कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 495 किमी० राइजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 2145 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

2. हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण की कार्यवाही प्रगति :-

सदस्य सचिव/अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, बेलहरी ग्राम तनूह पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं० ०१/ED/Phase-04/2023-24 दिनांक 14.07.2023 अन्तर्गत फर्म मेसर्स मेसर्स L & T द्वारा कराया जा रहा है। जिसकी स्थीरता लागत ₹० 158001.54 लाख है जिसमें मुख्यतः कार्य इन्टेक वेल, डब्ल्यूटी०पी०, सी०डब्ल्यू०आर०, अवर जलाशय एवं वितरण प्रणाली के कार्य प्रस्तावित है। पोर्टल के अनुसार Activity Wise कार्यों की स्थिति निम्नवत है:-

इन्टेक वेल:-

योजना के इन्टेक वेल के निर्माण तहसील सदर के ग्राम हैबतपुर में क्रय की गयी भूमि पर किया जा रहा है। कार्यों की प्रगति 61 प्रतिशत है। उक्त की सिकिंग कार्य हेतु कार्यवाही पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है।

डब्ल्यूटी०पी०:-

योजना के डब्ल्यूटी०पी० का निर्माण कार्य तहसील सदर के ग्राम कटरिया में कराया जा रहा है। डब्ल्यूटी०पी० के अन्तर्गत वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल, एरिएटर, बाईपास चौनल निर्माण कार्य, कलेरीफ्लोक्युलेटर, बैकवास टैक, पम्प हाउस, वेनिवल हाउस, क्लारीनेशन हाउस, एडमिन हाउस, लैब हाउस, जल कार्य प्रगति पर है। कार्यों की प्रगति 34 प्रतिशत है। शेष कार्य प्रगति पर है।

सी०डब्ल्यू०आर०:-

योजना में 04 नग सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य तहसील रसडा के ग्राम निम्बुघटटी, तहसील सदर के ग्राम करनई, ग्राम भुइली एवं तहसील बासडीह के ग्राम करम्मर में कराया जा रहा है। जिसमें 01

नग सी०डब्ल्यू०आर० की प्रगति 75 प्रतिशत से कम एवं शेष 03 नग सी०डब्ल्यू०आर० की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। जिसे कर्म द्वारा माह अक्टूबर में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

अवर जलाशय:-

योजना अन्तर्गत 151 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य तहसील बांसठीह सदर एवं रसडा के विभिन्न ग्रामों में कराया जा रहा है। कर्म को 150 नग अवर जलाशय की भूमि उपलब्ध है। कर्म द्वारा 147 नग जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है। जिसमें 28 नग अवर जलाशय की प्रगति 0 से 25 प्रतिशत, 53 नग अवर जलाशय की प्रगति 26 से 50 प्रतिशत, 27 नग अवर जलाशय की प्रगति 51 से 75 प्रतिशत एवं 29 नग अवर जलाशय की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत हैं। 10 नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।

वितरण प्रणाली:-

योजना के विभिन्न जोन अन्तर्गत 748 किमी० राइजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 4781 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली का कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 227 किमी० राइजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 2285 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

3. भानियर ग्राम समूह गोदाम पेयजल योजना के निर्माण की कार्यवाही प्रगति :-

सदस्य संघिय/अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्ध स० 11/ED/Phase-04/2023-24 दिनांक 19.07.2023 अन्तर्गत कर्म मेसर्सी GAJA-GAINFRA(JV), द्वारा कराया जा रहा है। जिसकी स्वीकृत लागत रु० 139966.27 लाख है जिसमें मुख्यतः कार्य इण्टेक वेल, डब्ल्यू०टी०पी०, सी०डब्ल्यू०आर०, अवर जलाशय एवं वितरण प्रणाली के कार्य प्रस्तावित हैं। पोर्टल के अनुसार Activity Wise कार्यों की स्थिति निम्नवत है:-

इण्टेक वेल:-

योजना के इन्टेक वेल के निर्माण तहसील बेलधारारोड के ग्राम हल्दीरामपुर में क्रय की गयी भूमि पर कराया जा रहा है। कार्यों की प्रगति 42 प्रतिशत है। शेष कार्य प्रगति पर है।

डब्ल्यू०टी०पी०:-

योजना के डब्ल्यू०टी०पी० के निर्माण तहसील सिकन्दरपुर के ग्राम जमालपुर में क्रय की गयी भूमि पर कराया जा रहा है। डब्ल्यू०टी०पी० के अन्तर्गत वर्तमान में बाउग्रीवाल, एरिटर, बाईंगास चौनल निर्माण कार्य, कलरीफलोब्युलेटर, फिल्टर हाउस, ब्लौयर वाटर रिजरवायर, बैकवारा टैंक, पम्प हाउस, केमिकल हाउस, क्लारीनेशन हाउस, एडमिन हाउस, लैब हाउस, का कार्य प्रागति पर है। प्लांट के कार्यों की प्रगति 43 प्रतिशत है। शेष कार्य प्रगति पर है।

सी०डब्ल्यू०आर०:-

योजना में 03 नग सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य तहसील सिकन्दरपुर के ग्राम जमालपुर, ग्राम गौरा मदनपुरा एवं तहसील रसडा के ग्राम गौरीतार में कराया जा रहा है। तीनों सी०डब्ल्यू०आर० के कार्यों की प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक है। शेष कार्य प्रगति पर है। जिसे कर्म द्वारा माह अक्टूबर में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

अवर जलाशय:-

योजना अन्तर्गत 110 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य तहसील बांसठीह सिकन्दरपुर एवं बेलधारा रोट के विभिन्न ग्रामों में कराया जा रहा है। कर्म को 107 नग अवर जलाशय की भूमि उपलब्ध है। कर्म द्वारा 106 नग जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है। जिसमें 21 नग अवर जलाशय की प्रगति 0 से 25 प्रतिशत, 31 नग अवर जलाशय की प्रगति 26 से 50 प्रतिशत, 21 नग अवर जलाशय की प्रगति 51 से 75 प्रतिशत एवं 20 नग अवर जलाशय की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत हैं। 13 नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।

वितरण प्रणाली:-

योजना के विभिन्न जोन अन्तर्गत 758 किमी० राइजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 4477 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली का कार्य प्रस्तावित है जिसके संधेक फर्म द्वारा वर्तमान तक 435 किमी० राइजिंग डी०आई० वितरण प्रणाली, 2884 किमी० एच०डी०पी० वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

४. सतही चोत योजनाओं में एवं पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं विद्युत विभाग के कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सतही चोत आधारित ०३ नग निर्माणाधीन योजनाओं में १५ नग विद्युत संयोजन की धनराशि सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड को माह मई २०२४ में प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी योजनाओं पर १० स्थलों पर विद्युत संयोजन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। जिसके संबंध में विद्युत वितरण खण्ड के कतिपय अभियंताओं द्वारा अवगत कराया गया कि उनके यहा कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। उस संबंध में निर्देशित किया गया है कि तुरंत सभी १५ स्थानों पर कार्य प्रारंभ कर अवगत कराया जाये तथा संयोजन की कार्यवाही तीव्र गति से कराते हुये संयोजन समय अन्तर्गत पूर्ण कर लिये जाये।

उक्त के अतिरिक्त सदस्य सचिव/अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया की ओ०एच०टी० निर्माण हेतु कई स्थान पर तार की शिपिटिंग की जानी है जिसमें कई स्थानों के संबंध में कई माह पूर्व पैसा भी जमा किया जा चुका है तथा कतिपय स्थानों से संबंधित आगणन विद्युत विभाग की तरफ से अपेक्षित है यिन्हु न शिपिटिंग यी कार्यवाही की गई है न ही आगणन प्रस्तुत किया गया है; जिसके संबंध में निर्देशित किया गया की तुरंत तार सिफिटिंग कर आगणन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाये।

५. सतही चोत योजनाओं में सिंचाई विभाग एवं एन०एच० लो०नि�०वि० से अनापत्ति प्रमाण की स्थिति:-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग से १५ नग स्थलों पर अनापत्ति विगत ३-४ माह से लंबित है जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के अतिरिक्त मनियर पेयजल योजना में ७२८ी मार्ग पर एन०एच० लो०नि�०वि० से अनापत्ति की कार्यवाही शासन स्तर से लंबित है जिसे प्राप्ति हेतु पत्राचार किया गया है। जिसके संबंध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग की तरफ से अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा अपेक्षित अनापत्ति पर उनके द्वारा उच्चविधिकारियों को आख्या प्रेषित की जा चुकी है जो उच्च स्तर से अपेक्षित है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया की मात्र आख्या प्रेषित कर दिये जाने से अधिशासी अभियन्ता सिंचाई का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता है अतः जिम्मेदारी से विभागीय पैरवी कर यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध दराना सुनिश्चित करें।

६. योजनाओं अन्तर्गत कराये जा रहे वितरण प्रणाली के कार्यों में क्षतिग्रस्त रोड एवं मरम्मत की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यदायी फर्मों द्वारा योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली आवश्यकता के अनुसार पक्की सड़क (सी०सी०/खड़जा/विटुमिन/टाइल्स) अथवा कच्ची पटरी पर विछायी जा रही है। उक्त के पुनर्स्थापन का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी फर्म द्वारा स्वयं कराया जा रहा है। वितरण प्रणाली विछाने में रोड कटिंग एवं पुर्नस्थापन हेतु समय-समय पर शासन एवं कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से समस्त कार्यदायी फर्मों को सूचित किया जाता है। फर्म द्वारा कराये गये कार्यों के स्थलीय सत्यापन के क्रम में लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अथवा अन्य कार्यालयों द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की सूची के क्रम में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं जिला पंचायत कार्यालय द्वारा सूची उपलब्ध करायी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता लो० नि० घि० प्रान्तीय खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्मों द्वारा योजनाओं अन्तर्गत विछाये जाने वाली वितरण प्रणाली के कार्यों में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न करने के साथ समन्वय स्थापित न किये जाने के कारण कार्यदायी फर्मों के अधीनस्थ सब कान्ट्रेक्टरों द्वारा मनमाने ढंग से वितरण प्रणाली का कार्य कराये जा रहे हैं एवं पक्की सड़क के निकट कच्ची पटरी उपलब्ध होने के बावजूद भी रोड कटिंग एवं उक्त की समय से मरम्मत न किये जाने की सम्बन्धित विभाग से शिकायतें प्राप्त

हो रही है। जिसके संबंध में अधिशासी अभियन्ता, ३०५० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उसके बाबत समन्वय स्थापित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ३०५० निगम एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से समय समय पर डैठक की जाती है। जिसके संबंध में निवेशित किया गया की क्षतिग्रस्त मार्गों की सूची प्राप्त कर संयुक्त निरीक्षण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये जिससे आम जनमानस को कम से कम असुरक्षित हो।

निष्कर्ष एवं निर्देशः—

- विधा हो।**

कृष्ण एवं निर्देश:-

 1. फर्मों द्वारा योजनाओं के कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे हैं। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को योजनावार सभी घटकों के कार्य तीव्र गति से कराने के निर्देश दिये गये हैं। एवं आगामी माह में योजनाओं अन्तर्गत अपेक्षित प्रगति न होने की दशा में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही/पेनाल्टी हेतु शासन को सूचित कर दिया जायेगा।
 2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अबर जलाशयों के जलकल परिसर एवं अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गयी भूमि पर स्थानीय विवाद के निस्तारण एवं उपलब्ध करायी गयी समस्त भूमियों के भू-प्रबन्धन समिति से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में पुनर्ग्रहण के कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर यथाशीघ्र निस्तारित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
 3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि में अवशेष भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही एवं ग्रामांशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। जिससे फर्म द्वारा समय से योजना को पूर्ण करने में कोई दबाव उत्पन्न ना हो।
 4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त विद्युत वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन सतही स्रोत आधारित योजनाओं के विद्युत संयोजन को समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु सामग्री एवं मैनपावर की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करें। योजनाओं का कार्य पूर्ण होने के साथ यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी दशा में योजनाओं का संचालन विद्युत विभाग के कार्यों से अपेक्षित न हो।
 5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा वितरण प्रणाली ढाले जाने से क्षतिग्रस्त मार्गों की सम्पूर्ण सूची उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देश दिये गये एवं उक्त के साथ समस्त विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुये जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के कार्यों एवं उक्त में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्यों को फर्म के माध्यम से सम्पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
 6. शासनादेश सं0 67 /2024 /2058 /छिहतर-1-2024 /1636701 दिनांक 04.11.2024 के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि अन्य विभागों की कार्यालयी संस्थाओं द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत क्रियावित की गयी/की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विछायी गयी पाइपों को क्षतिग्रस्त कर कठिनायी होती है एवं जल जीवन मिशन के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शासनादेश में सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा जनपदों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई से सम्बन्धित कार्य कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्य की ड्राइग/डिटेल्स आदि क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु विछाई गयी पाइप लाइन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद अन्तर्गत विछाई गई पाइप लाइन की कार्यवाही शुरू करते हुए उक्त कार्य क्षेत्रों की पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, पेयजल आपूर्ति की विभिन्न पाइप लाइन आदि की मरम्मत/पुनर्निर्माण के कार्य पर आने वाले व्यय का बहन/प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा।

आदि की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए वैटक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर किया जायेगा।

कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश पिये एवं जगद में निर्माणाधीन सतही पैरजल योजना के निर्माण में जाने वाली समस्त समस्थानों या निराकरण कराते हुए योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय रीमा अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया एवं आपेक्षित प्रगति न होने की दशा में फर्मों विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक समन्वयाद समाप्त हुई।

(राजित राम)

अपर जिलाधिकारी,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

पृ०सं: ३। /ADM(NM) /३। दिनांक: ०२ / ०७ / २०२५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अधिशासी निदेशक, राज्य पैरजल एवं स्वच्छता मिशन, किसान बाजार, गोमती नगर, लखनऊ।
२. मुख्य पिकास अधिकारी, बलिया।
३. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, आजमगढ़।
४. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
५. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, बलिया।
६. अधिशासी अभियन्ता, एन०एच०/प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, ल००नि०वि०, बलिया।
७. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया।
८. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड-प्रथम, बलिया।
९. अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, बलिया।
१०. अधिशासी अभियन्ता, य०प० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, बलिया।
११. टी०डी०एम०, भारत सचार निगम लिमिटेड, बलिया।
१२. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
१३. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रालिल० लखनऊ।
१४. जिला समन्वयक, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट, बलिया।
१५. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यालयों फर्म।

अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति