

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.12.2023 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद महोबा में निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं पर किये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा दिनांक 05.12.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुयी। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अभियंता एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स उपस्थित रहे:-

1. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशाषी अभियंता, जल निगम सिविल (ग्रामीण) महोबा।
2. श्री अशफाक खान, डीटीएल, टीपीआई, सेन्सिस, महोबा।
3. श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, प्रोजेक्ट मैनेजर, शिवहर ग्राम समूह पेयजल परियोजना।
4. श्री सुनील कुमार पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल परियोजना।
5. श्री अभिषेक कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना।
6. श्री महावीर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना।
7. श्री रघुवंश शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, कवरई ग्राम समूह पेयजल परियोजना।



शिवहर ग्राम समूह पेयजल परियोजना

अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एवं टीपीआई के डिप्टी टीम लीडर द्वारा शिवहर परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार बताया गया:-

1. फ्लशिंग/टेस्टिंग- परियोजना के अन्तर्गत 63 गांवों के सापेक्ष 63 गांवों में फ्लशिंग/टेस्टिंग की गयी है। फ्लशिंग/टेस्टिंग किये गये 63 ग्रामों के सापेक्ष 63 ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत मात्र 55 ग्राम ऐसे हैं जिनमें पेयजलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है शेष 08 ग्रामों में ऑपरेशन एण्ड मेण्टीनेन्स की टीम पर्याप्त न होने के कारण नियमित रूप से पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

2. ओ0एच0टी0 एण्ड सी0डब्लू0आर0-परियोजना के अन्तर्गत 18 ओएचटी तथा 06 सीडब्लूआर का निर्माण किया जाना है जिसके सापेक्ष 18 ओएचटी तथा 06 सीडब्लूआर पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। किन्तु मात्र 16 ओएचटी फंक्सनल किये गये हैं। 02 ओएचटी फंक्सनल किये जाने अभी शेष हैं।
3. ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस- पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के उक्त कार्यों को करने हेतु मैन पावर (लीकेज टीम, ज्वाइंटिंग टीम) तथा मशीनरी आवश्यकतानुसार नहीं लगायी जा रही है। जिससे पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग के कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। परियोजना पर आवश्यकतानुसार पम्प ऑपरेटर तथा वाल्व ऑपरेटर नहीं रखे गये हैं जिससे ग्रामों में जल की आपूर्ति समयानुसार तथा नियमित रूप से नहीं हो पा रही है।
4. हर घर जल सर्टिफिकेट- परियोजना के अन्तर्गत 63 ग्रामों के सापेक्ष 39 ग्रामों के "हर घर जल" सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।
5. रोड़ रेस्टोरेशन- परियोजना में रोड़ रेस्टोरेशन के अन्तर्गत 63 गांवों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य किया जाना था। जिसमें से कुछ ग्रामों में अभी भी रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी को निर्देशित किया गया कि परियोजना के अन्तर्गत शेष बचे हुये ओएचटी को दिनांक 15.12.2023 तक प्रत्येक दशा में फंक्सनल करायें। रोड़ रेस्टोरेशन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जिन ग्रामों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति हो रही है उनके "हर घर जल" सर्टिफिकेट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करायें। आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीम, ज्वाइंटिंग टीम, लीकेज टीम, पम्प ऑपरेटर, वाल्व ऑपरेटर तथा मशीनरी को आवश्यकतानुसार बढ़ाकर परियोजना पर शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराकर दिनांक 15.12.2023 तक सभी ग्रामों के 100 प्रतिशत घरों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

धवर्षा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल परियोजना

अधिसापी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एवं टीपीआई के डिप्टी टीम लीडर द्वारा धवर्षा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार बताया गया:-

1. फ्लशिंग/टेस्टिंग- परियोजना के अन्तर्गत 97 गांवों के सापेक्ष 64 गांवों में फ्लशिंग/टेस्टिंग की गयी है। 97 ग्रामों के सापेक्ष 36 ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जा रही है 61 ग्रामों में पेयजलापूर्ति किया जाना अभी शेष है। परियोजना के अन्तर्गत मात्र 10 ग्राम ऐसे हैं जिनमें पेयजलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है शेष 28 ग्रामों में ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीम पर्याप्त न होने के कारण नियमित रूप से पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है।
2. ओ0एच0टी0 एण्ड सी0डब्लू0आर0-परियोजना के अन्तर्गत 29 ओएचटी तथा 09 सीडब्लूआर का निर्माण किया जाना है जिसके सापेक्ष 13 ओएचटी तथा 09 सीडब्लूआर पर सिविल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 09 सीडब्लूआर के सापेक्ष मात्र 05 सीडब्लूआर फंक्सनल किये गये हैं परन्तु कोई भी ओएचटी फंक्सनल नहीं हुयी हैं। शेष 12 ओएचटी पर सिविल का कार्य पर्याप्त लेबर न होने के कारण अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है।
3. ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस- पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के उक्त कार्यों को करने हेतु मैन पावर (लीकेज टीम, ज्वाइंटिंग टीम) तथा मशीनरी आवश्यकतानुसार नहीं लगायी जा रही है। जिससे पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग के कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। परियोजना पर आवश्यकतानुसार पम्प ऑपरेटर तथा वाल्व ऑपरेटर नहीं रखे गये हैं।

4. हर घर जल सर्टिफिकेट- परियोजना के अन्तर्गत 97 ग्रामों के सापेक्ष 34 ग्रामों के "हर घर जल" सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।
5. रोड़ रेस्टोरेशन- परियोजना में रोड़ रेस्टोरेशन के अन्तर्गत 97 गांवों में सी0सी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है, बी0ओ0ई0 एवं बि0टी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अभी शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सुनील कुमार पाण्डेय को निर्देशित किया गया कि परियोजना पर समस्त ओएचटी तथा शेष सीडब्लूआर पर तत्काल आवश्यकतानुसार मैनपावर तथा मशीनरी लगाकर तीव्रता से निर्माणकार्य पूर्ण कराते हुये दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रत्येकदशा में फंक्सनल करायें। जिन ग्रामों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति हो रही है उनके हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करायें। रोड़ रेस्टोरेशन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीमों, ज्वाइंटिंग टीमों, लीकेज टीमों, पम्प ऑपरेटर, वाल्व ऑपरेटर मशीनरी को आवश्यकतानुसार बढ़ाकर परियोजना पर शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराकर माह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक सभी ग्रामों के 100 प्रतिशत घरों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना

अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एवं टीपीआई के डिप्टी टीम लीडर द्वारा लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार बताया गया:-

1. फ्लशिंग/टेस्टिंग- परियोजना के अन्तर्गत 79 गांवों के सापेक्ष 77 गांवों में फ्लशिंग/टेस्टिंग की गयी है। 79 ग्रामों के सापेक्ष 44 ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जा रही है 35 ग्रामों में पेयजलापूर्ति किया जाना अभी शेष है। परियोजना के अन्तर्गत मात्र 15 ग्राम ऐसे हैं जिनमें जलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है शेष 29 ग्रामों में ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीम पर्याप्त न होने के कारण नियमित रूप से पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है।
2. ओ0एच0टी0 एण्ड सी0डब्लू0आर0- परियोजना के अन्तर्गत 32 ओएचटी तथा 10 सीडब्लूआर का निर्माण किया जाना है जिसके सापेक्ष 23 ओएचटी तथा 10 सीडब्लूआर पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 32 ओएचटी के सापेक्ष मात्र 15 ओएचटी तथा 10 सीडब्लूआर के सापेक्ष 09 सीडब्लूआर फंक्सनल किये गये हैं। 17 ओएचटी एवं 01 सीडब्लूआर फंक्सनल किया जाना अभी शेष हैं। शेष 09 ओएचटी पर सिविल का कार्य पर्याप्त मैन पावर न होने के कारण अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है।
3. ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस- पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है। जिससे फ्लशिंग किये गये अधिकांश ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के उक्त कार्यों को करने हेतु मैन पावर (लीकेज टीम, ज्वाइंटिंग टीम) तथा मशीनरी आवश्यकतानुसार नहीं लगायी जा रही है। जिससे पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग के कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं।
4. हर घर जल सर्टिफिकेट- परियोजना के अन्तर्गत 79 ग्रामों के सापेक्ष 39 ग्रामों के "हर घर जल" सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।
5. रोड़ रेस्टोरेशन- परियोजना में रोड़ रेस्टोरेशन के अन्तर्गत 79 गांवों में सी0सी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है, बी0ओ0ई0 एवं बि0टी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अभी शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक कुमार को निर्देशित किया गया कि परियोजना पर शेष बचे ओएचटी तथा सीडब्लूआर पर तत्काल आवश्यकतानुसार मैनपावर तथा मशीनरी लगाकर तीव्रता से निर्माणकार्य कराते हुये दिनांक 25.12.2023 तक प्रत्येक दशा में फंक्सनल करायें। जिन ग्रामों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति हो रही है उनके हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करायें। रोड़ रेस्टोरेशन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीमों, ज्वाइंटिंग टीमों, लीकेज टीमों, पम्प ऑपरेटर, वाल्व ऑपरेटर मशीनरी को

आवश्यकतानुसार बढ़ाकर परियोजना पर बचे कार्यों को दिनांक 25.12.2023 तक पूर्ण कराकर सभी ग्रामों के 100 प्रतिशत घरों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराये।

सलैइया-नाथूपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना

अधिकांश अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एवं टीपीआई के डिप्टी टीम लीडर द्वारा सलैइया-नाथूपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार बताया गया:-

1. फ्लशिंग/टेस्टिंग- परियोजना के अन्तर्गत 79 गांवों के सापेक्ष 64 गांवों में फ्लशिंग/टेस्टिंग की गयी है, 79 ग्रामों के सापेक्ष 29 ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जा रही है, 50 ग्रामों में पेयजलापूर्ति किया जाना अभी शेष है। परियोजना के अन्तर्गत मात्र 08 ग्राम ऐसे हैं जिनमें पेयजलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है शेष 21 ग्रामों में ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीम पर्याप्त न होने के कारण नियमित रूप से पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है।
2. ओएचटी एण्ड सीडब्लूआर- परियोजना के अन्तर्गत 40 ओएचटी तथा 22 सीडब्लूआर का निर्माण किया जाना है। जिसके सापेक्ष 30 ओएचटी तथा 20 सीडब्लूआर पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 40 ओएचटी के सापेक्ष मात्र 07 ओएचटी एवं 22 सीडब्लूआर के सापेक्ष मात्र 12 सीडब्लूआर फंक्शनल किये गये हैं। शेष 10 ओएचटी तथा 02 सीडब्लूआर पर सिविल का कार्य पर्याप्त मैन पावर न होने के कारण अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है।
3. ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस- पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा मैन पावर (लीकेज टीम, ज्वाइंटिंग टीम) तथा मशीनरी आवश्यकतानुसार नहीं लगायी जा रही है। जिससे पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग के कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना पर आवश्यकतानुसार पम्प आपरेटर तथा वाल्व ऑपरेटर नहीं रखे गये हैं।
4. हर घर जल सर्टिफिकेट- परियोजना के अन्तर्गत 79 ग्रामों के सापेक्ष 22 ग्रामों के "हर घर जल" सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।
5. रोड़ रेस्टोरेशन- परियोजना में रोड़ रेस्टोरेशन के अन्तर्गत 79 गांवों में सीसी रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है, बीओई एवं बिटी रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अभी शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री महावीर को निर्देशित किया गया कि परियोजना पर शेष बचे ओएचटी तथा सीडब्लूआर पर तत्काल आवश्यकतानुसार मैनपावर तथा मशीनरी लगाकर तीव्रता से निर्माणकार्य पूर्ण कराते हुये दिनांक 25.12.2023 तक प्रत्येक दशा में फंक्शनल कराये। जिन ग्रामों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति हो रही है उनके हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड कराये। रोड़ रेस्टोरेशन के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीम, ज्वाइंटिंग टीम, लीकेज टीम, पम्प ऑपरेटर, वाल्व ऑपरेटर मशीनरी को आवश्यकतानुसार बढ़ाकर परियोजना पर शेष बचे कार्यों को माह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक पूर्ण कराकर सभी ग्रामों के 100 प्रतिशत घरों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराये।

कबरई ग्राम समूह पेयजल परियोजना

अधिकांश अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एवं टीपीआई के डिप्टी टीम लीडर द्वारा कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार बताया गया:-

1. फ्लशिंग/टेस्टिंग परियोजना के अन्तर्गत 39 गांवों के सापेक्ष 29 गांवों में फ्लशिंग/टेस्टिंग की गयी है। 39 ग्रामों के सापेक्ष 11 ग्रामों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति की जा रही है, 28 ग्रामों में पेयजलापूर्ति किया जाना अभी शेष है।
2. ओएचटी एण्ड सीडब्लूआर- परियोजना के अन्तर्गत 13 ओएचटी तथा 09 सीडब्लूआर का निर्माण किया जाना है जिसके सापेक्ष 13 ओएचटी तथा 09 सीडब्लूआर पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है किंतु

मात्र 06 ओएचटी एवं 04 सीडब्लूआर फंक्सनल किये गये हैं। 07 ओएचटी एवं 05 सीडब्लूआर फंक्सनल किया जाना अभी शेष है।

3. ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस- पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग का कार्य शेष है जिससे फ्लशिंग किये गये अधिकांश ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा मैन पावर (लीकेज टीम, ज्वाइंटिंग टीम) तथा मशीनरी आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं लगायी जा रही है। जिससे पाइप लाइनों में लीकेज तथा ज्वाइंटिंग के कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं।

4. रोड रेस्टोरेशन- परियोजना में रोड रेस्टोरेशन के अन्तर्गत 39 गांवों में सी0सी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है, बी0ओ0ई0 एवं बि0टी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य अभी शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रघुवंश शर्मा को निर्देशित किया गया कि परियोजना के अन्तर्गत शेष बचे हुये ओएचटी एवं सीडब्लूआर को दिनांक 20.12.2023 तक प्रत्येक दशा में फंक्सनल करायें। जिन ग्रामों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति हो रही है उनके हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करायें। रोड रेस्टोरेशन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस की टीम, ज्वाइंटिंग टीम, लीकेज टीम, पम्प ऑपरेटर, वाल्व ऑपरेटर तथा मशीनरी को आवश्यकतानुसार बढ़ाकर परियोजना पर शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराकर दिनांक 20.12.2023 तक सभी ग्रामों के 100 प्रतिशत घरों में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी।

अन्ततः धन्यवाद के साथ समीक्षा बैठक समाप्त हुयी।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक: 442/एस0टी0-जे0जे0एम0 बैठक/2023

दिनांक: 06 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्य को अपने सतत पर्यवेक्षण में पूर्ण करायें। (द्वारा ई-मेल)
3. डीटीएल, टीपीआई, सेन्सिस महोबा को इस निर्देश के साथ कि परियोजना पर निर्माण कार्यों को निर्धारित डिजाइन, ड्राइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार करायें एवं समय-समय पर मटेरियल की जांच हेतु सैम्पल भिजवायें। (द्वारा ई-मेल)
4. उपरोक्त समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अनुपालनार्थ। (द्वारा ई-मेल)

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।