

## नोट शीट

### मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी


महोदय,


दिनांक 09-05-2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, डी0सी0 मनरेगा, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यदायी फर्म मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा0लि0, के AGM एवं कार्यदायी फर्म जैक्शन विश्वराज (जे0वी0), के प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे। बैठक में जल जीवन मिशन फेज -2 तथा फेज-5 में स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर दाईं ओर संलग्न है। कृपया अनुमोदित करना चाहें।

  
अधिशासी अभियन्ता  
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
संतकबीरनगर।

  
मुख्य विकास अधिकारी  
संत कबीर नगर। 20/5/25

  
जिलाधिकारी  
संत कबीर नगर  
27/5/2025

दिनांक 09-05-2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में  
सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 09-05-2025 को जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-5 से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. श्री मुख्य विकास अधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. श्री संजय जायसवाल, अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
3. श्री अभिषेक पाण्डेय/श्री जे०एन० यादव, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
4. श्री हरि प्रसाद शर्मा, AGM, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, संतकबीरनगर।
5. श्री विवेक श्रीवास्तव, PM, जैकशन विश्वराज (जे०वी०), संतकबीरनगर।
6. श्री ओ०पी० तिवारी, डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
7. श्री वृजेश सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई०, संतकबीरनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, हैदराबाद)

- ❖ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 449 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 171 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 171 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 171 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 179 नग नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ❖ फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2 परियोजनाओं पर भूमि संबंधित विवाद है। जिसके निस्तारण हेतु तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० डी०पी०एम०यू० को संबंधित उपजिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शीघ्र भूमि संबंधित विवाद हल करने हेतु निर्देशित किया गया।
- ❖ फेज-2 के कार्यों की कम्पौनेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म मेघा इंजीनियरिंग के AGM द्वारा पम्प हाऊस 179 के सापेक्ष 170 पूर्ण कर लिया गया है तथा 07 परियोजनाओं पर पम्प हाऊस का कार्य प्रगति पर है एवं पाइपलाइन का कार्य 1450 किमी० के सापेक्ष 1405 किमी० पूर्ण कर लिया गया 45 किमी० पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने के लिए फर्म के AGM द्वारा कहा गया। ओवरहेड टैंक 171 के सापेक्ष 55 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। 103 ओवरहेड टैंक पर कार्य प्रगति पर है तथा 13 ओवरहेड टैंक का कार्य आनारम्भ है। जिसे शीघ्र आरम्भ कराने हेतु AGM द्वारा अवगत कराया गया। हाऊस कनेक्शन 56030 नग के सापेक्ष 43200 नग पूर्ण किये गये हैं शेष 12830 हाऊस कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। फर्म के AGM द्वारा अवगत कराया गया कि 171 पे०यो० में से 142 पे०यो० पर डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से ग्रामवासियों को जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। तथा 20 नग पे०यो० पर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कर शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। जिसके कारण ओवरहेड टैंक के कार्यों में आपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है।

*(Handwritten signature)*



के माध्यम से सप्लाई की जा रही है एवं 10 नग पेयजल योजना पर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कर ओवरहेड टैंक के माध्यम से सप्लाई दी जा रही है तथा ओवर हेड टैंक के निर्माण में वर्तमान में 87 टीम लगी है। ओवरहेड टैंक का कार्य माह दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

❖ परियोजनाओं की कम्पोनेन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है-

| Sr.no | Component           | UOM     | Target                    | Progress                             |                  |                  | Progress %       |                         |                  |
|-------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|       |                     |         |                           | Completed                            | Work in progress | Work not started | Completed        | Balance to be completed | Work in progress |
| 1     | TUBEWELL            | Nos.    | 313                       | 305                                  | 0                | 8                | 97.44%           | 2.56%                   | 0%               |
| 2     | PUMP HOUSE          | Nos.    | 313                       | 249                                  | 12               | 52               | 79.55%           | 16.61%                  | 3.83%            |
| 3     | PIPELINE            | KM      | 3122                      | 2572                                 | 46               | 504              | 82.38%           | 16.14%                  | 1.47%            |
| 4     | OVERHEAD TANK       | Nos.    | 290                       | 42                                   | 150              | 98               | 14.40%           | 33.79%                  | 51.72%           |
| 5     | HOUSE CONNECTION    | Nos.    | 112523                    | 79849                                | -                | 32674            | 70.96%           | 29.04%                  | -                |
| A     | Direct water supply | Schemes | 290                       | 76                                   |                  |                  | 26.21%           | -                       | -                |
| B     | 100 % commissioning | Schemes | 290                       | 10                                   |                  |                  | 3.45%            | -                       | -                |
| 5     | Road Reinstatement  | KM      | Total Dismantling<br>1648 | Total Reinstatement Done-<br>1626 Km |                  |                  | Progress- 98.67% |                         |                  |

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। जिसके कारण ओवरहेड टैंक के कार्यों में आपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष प्रकट करते हुये दोनों कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को आवश्यकतानुसार सभी पे0यो0 के सभी कम्पोनेन्ट पर मैनपावर बढ़ाते हुये कार्यों की प्रगति समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(जयके. विभाटी)  
मुख्य विकास अधिकारी  
संत कबीर नगर  
27/5/2025

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक- 539 / M-14 / 33 दिनांक- 28/05/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मंडलायुक्त, बस्ती मण्डल को सादर अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर को सादर अवलोकनार्थ।
5. अधिशाली अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), संतकबीरनगर।
6. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०।
7. पी०एम०, जैक्सन-विद्यराज (जे०वी०)।
8. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
9. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी  
संत कबीर नगर  
27/5/2025