

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 10.11.2023 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

- 1- श्रीमती एकता सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 3- समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 5- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 6- समस्त जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 7- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।
- 8- प्रतिनिधि समस्त आई०एस०ए० एजेन्सी, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 5 अनुबन्धित फर्मों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 1581 नग राजस्व ग्राम चयनित हैं। जनपद में 849 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

मै० पी०एन०सी० फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 299 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172755 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 332 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 318 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1600 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 319 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 24 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 40115 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 45 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

मै० मेघा इंजीनियरिंग फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 190457 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 325 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 218 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 2269 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 305 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 95 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 54991 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 49 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

मै० वी०एस०ए० फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी० वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 49795 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 69 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 57 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 707 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 58 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 21 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 14991 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 10 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

मै० वी०टी०एल० फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 798 किमी० वितरण प्रणाली, 468 नग शिरोपरि जलाशय, 44 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 42 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 23 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 352 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 15 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ,


शून्य नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 5133 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 02 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी) फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी0 वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 38 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 34 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 45 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 353 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 25 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ, 16 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 16365 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 20 नग पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत करायी गयी निर्माण की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दिन समस्त अनुबन्धित फर्म द्वारा जनपद अन्तर्गत न्यूनतम 2800 हाउस कनेक्शन किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिसमें मै0 पी0एन0सी0 एवं मै0 मेघा के द्वारा अधिकांश कनेक्शन किये जाने हैं। वितरण प्रणाली को प्रत्येक दशा में माह जनवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाये। माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण किये गये नलकूपों से शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य को ससमय पूर्ण न करने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु चेतावनी दी गयी। सोलर अधिष्ठापन एवं शिरोपरि जलाशय के निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य में मैन पावर को बढ़ाते हुए प्रगति लायी जाय। सभी योजनाओं को प्रत्येक दशा में माह मार्च, 2024 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 06 आई0एस0ए0 कार्यरत हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई0एस0ए0 से सम्बन्धित कार्यों को ससमय पूर्ण करने हेतु आई0एस0ए0 एजेन्सियों को निर्देशित किया गया। साथ ही जनजागरूकता कराते हुए जहां पर जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, राजस्व ग्राम में जलकर वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 3638/ कार्य-26/ 82 दिनांक 30-11-2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बाराबंकी।
- 4- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।
- 5- समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी।


जिलाधिकारी
बाराबंकी