

दिनांक 14.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति, आवश्यक विद्युत संयोजन किये जाने की समीक्षा, आई.एस.ए. कार्यों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति एवं विद्युत संयोजन की समीक्षा, आई.एस.ए. कार्यों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध बैठक दिनांक 14.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक-22.10.2022 को किया गया।

समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें:-

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
2. श्री सुमित व्यास, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
3. श्री शैलेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राठ।
4. श्री एम.एल.वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर।
6. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा।
7. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), वि०/याँ०, चित्रकूट।
8. श्री ए.के. शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हमीरपुर।
9. श्री मानवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा।
10. श्री आदित्य बाजपेई, जे०ई०, जल निगम (शहरी), हमीरपुर।
11. श्री जीतेन्द्र कुमार, जे०ई०, लो.नि.वि., हमीरपुर।
12. श्री राहुल सिंह, जे०ई०, जल संस्थान, हमीरपुर।
13. श्री आशीष बाजपाई, जे०ई०(इले० एण्ड मैके०), एस.डब्ल्यू.एस.एम., हमीरपुर।
14. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
15. श्री सुरेन्द्र शर्मा, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि०, हमीरपुर।
16. श्री विशाल शर्मा, ए.जी.एम., जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर।
17. श्री संगम नाथ पाण्डेय, मैनेजर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर।
18. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
19. श्री सिद्धार्थ भल्ला, डि.कोआर्डि., जीवन ज्योति शिक्षण एवं जनकल्याण समिति, हमीरपुर।
20. श्रीमती अनीता जायसवाल, कोआर्डि., जी.ज्यो. शिक्षण एवं जनकल्याण समिति, हमीरपुर।
21. श्री ब्रिजेश कुमार, टीम लीडर, सोशल एक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड एडवांसमेन्ट।
22. खुशबू मिश्रा, कोआर्डि., सोशल एक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड एडवांसमेन्ट, हमीरपुर।
23. श्री राममूरत सिंह, चेतना, चित्रकूट।
24. डा० रमेश चन्द्र, चित्रकूट सेवा आश्रम, चित्रकूट।

पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्त्रोत):-

सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुल 148 राजस्व ग्राम लाभान्वित हैं, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:-



इन्टेक वेल:—इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्थोरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन्टेकवेल की 17 मीटर की सिंकिंग की कार्यवाही हुई है। जनरल मैनेजर, जेडब्लूआईएल द्वारा बताया गया कि वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण कार्य बाधित है, यमुना का जल स्तर नीचे होने पर पुनः कार्य शुरू हो पायेगा।

डब्लू0टी0पी0:—जे0डब्लू0आई0एल0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू.टी.पी. (45 एम0एल0डी0) पत्थोरा डांडा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डब्लू.टी.पी. की कुल प्रगति लगभग 85 प्रतिशत है। डब्लू.टी.पी. का सिविल कार्य पूर्ण, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जेडब्लूआईएल प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल कार्य प्रगति धीमी है, कार्य प्रगति बढ़ाते हुए यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करायें।

सी0डब्लू0आर0:—जे.डब्लू.आई.एल. प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी0डब्लू0आर0 के सापेक्ष 09 नग सी0डब्लू0आर0 पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 02 नग सी.डब्लू.आर. पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 07 नग सी.डब्लू.आर. पर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सी0डब्लू0आर0 की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देशित किया गया कि आवश्यक मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राईंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार कार्य कराते हुए प्रगति में अपेक्षित तेजी लाये।

अवर जलाशय:—सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा प्रस्तावित 46 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष 43 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, किन्तु वर्तमान में कार्यदायी एजेंसी द्वारा 15 कार्यस्थलों पर कार्य किया जा रहा है तथा 06 नग सिविल कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लिए 300 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी फर्म द्वारा मात्र 175 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की अत्यधिक धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा जेडब्लूआईएल के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए सभी अवशेष जलाशयों पर रूप से एक साथ कार्य कराना सुनिश्चित करें।

राइजिंगमेन:—डी.टी.एल. टी.पी.आई. द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.366 किमी0 के सापेक्ष 290.42 किमी0 पाइप की आपूर्ति की गयी है एवं 214.913 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस माह मात्र 7.12 किमी पाइप बिछायी गयी है, शेष पाइप बिछाने हेतु 97 श्रमिक लगाये जाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 18 श्रमिक कार्यरत हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाइप बिछाये जाने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी

फर्म द्वारा विगत कई समीक्षा बैठकों में आश्वासन देने के बावजूद राजिगमेन की शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं की गयी है तथा एजेंसी के पाय पर्याप्त मानवश्रम उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है, यह स्थिति खेदपूर्ण है। निर्देशित किया गया कि पर्याप्त गैंग व मैनपावर लगाते हुए कार्य में आपेक्षित तेजी लायें।

वितरण प्रणाली:—अधिशाली अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी० के सापेक्ष 589.3 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आवश्यक गैंग व मैनपावर लगाते हुए कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करें तथा स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:—अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 14598 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है, जो लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है। 50 राजस्व ग्रामों में FHTC कनेक्शन के लिए MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 10 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु 102 श्रमिक लगाये जाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 56 श्रमिक लगाये गये हैं, निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी कार्यस्थलों पर पर्याप्त मानवश्रम नहीं बढ़ पा रहा है। निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना बनाकर कार्य पूर्ण कराये।

रोड रेस्टोरेशन:—डी०टी०एल०, टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 36 राजस्व ग्रामों भुरही, घटकना, किशनपुर, सिलौली, उपरी, भरसावन, देवकाली, सारस, मसगांव, धुगवान, खनदेही, बिगहना, चकदाहा, गदेरीया खेडा, मवईया, गेहबरा, भवानी, चमरखन्ना, रतवा, गुरहा, गहतौली, जलाला, इटारा, पचखुरा खुर्द, धुन्धपुर, महमूदपुर, दरियापुर, कन्जौली, रिगना का रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया एवं 19 राजस्व ग्राम परछछ, टोलामाफ, तिलसरल परहेटा, किसवाही, परोहरी, सरहा, लेवा, मैन्सटा, बहरेला, अछरेला, मकरांव, इसौली, भवनीया, मिहुना, मौहर, इचौली, नजरपुर, कैथी, कलौलीजार में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि पाइप लेइंग के पश्चात यथाशीघ्र हाइड्रोटेस्टिंग तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जाय, जिससे जनसामान्य को आवागमन में परेशानी न हो। सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा डी०टी०एल०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत)

सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत) योजना के माध्यम से कुरारा विकास खण्ड के 24 ग्राम पंचायत के 39 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। हरौलीपुर सतही स्रोत योजनांतर्गत 01 इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०), 01 डब्लू०टी०पी० (8 एम०एल०डी०), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी०डब्लू०आर० का निर्माण किया जाना है।

इन्टेकवेल:— इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल के बॉल का 44 मी० तक कार्य पूर्ण हो चुका है, इन्टेकवेल का कार्य लगभग 83 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, मैकेनिकल वर्क प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित पी०एम०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानव श्रम लगाकर अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें।

डब्लू0टी0पी0:—पी0एन0सी0 प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डब्लू0टी0पी0 8 एम0एल0डी0 का हरौलीपुर में निर्माण कार्य चालू है, सिविल कार्य पूर्ण एवं मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य प्रगति पर है। डब्लू0टी0पी0 का लगभग 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा माह सितम्बर, 2022 तक डब्लू0टी0पी0 का कार्य पूर्ण किया जाने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए पर्याप्त मानव श्रम लगाकर डब्लू0टी0पी0 के समस्त अवयवों पर एक साथ कार्य कराये, जिससे कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके। एम.सी.डब्लू.आर. का स्ट्रक्चर वर्क पूर्ण हो चुका है।

सी0डब्लू0आर0:—पी0एन0सी0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 5 नग सी0डब्लू0आर0 पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 03 नग सी0डब्लू0आर0 ग्राम पुरई, रिठारी एवं हरौलीपुर में पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो चुका है। सी0डब्लू0आर0 का लगभग 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया गया सी0डब्लू0आर0 पर आवश्यक मैनपावर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये। सुपरविजन इंजीनियर, पी0एन0सी0 तथा डी0टी0एल0, टी0पी0आई को निर्देशित किया गया कि साइट पर कार्य तथा लगाये मानवश्रम की जाँच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

अवर जलाशय:—पी0एन0सी0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में सभी 12 नग अवर जलाशय पर कार्य प्रगति पर है। एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 अवर जलाशय चन्दपुर डांडा, भटपुरा एवं कनौटा अवर जलाशय के पेटिंग कार्य आंशिक रूप से पूर्ण। 02 नग अवर जलाशय बैजेइस्लामपुर एवं देवीगंज पर बॉटम डोम का सरिया बांधने का कार्य प्रगति पर है। 06 नग अवर जलाशय पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण एवं पाइप फिटिंग का कार्य प्रगति पर है, अवर जलाशय डेवलपमेंट का लगभग 86 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर पर्याप्त मैनपावर व मशीनरी लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता व मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराया जाय।

राइजिंगमेन:—प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 83.848 किमी0 पाइप बिछाने हेतु कार्य किया जाना है। अब तक 62.046 किमी0 पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 61.983 किमी0 राइजिंगमेन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 के को निर्देशित किया कि शेष राइजिंगमेन डी0आई0 पाइप की पूरी आपूर्ति अतिशीघ्र की जाय तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए राइजिंगमेन पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

वितरण प्रणाली:— प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली में 184.372 किमी0 पाइप बिछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 159.54 किमी0 पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 02 सप्ताह में मात्र 1.44 किमी0 पाइप बिछाई गयी है, जो असंतोषजनक है। 25 राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 02 राजस्व ग्रामों में प्रगति पर है। पाइप बिछाने का कार्य 84.67 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 को निर्देशित किया गया कि शीघ्र मैनपावर एवं गैंग बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप पाइप बिछाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:—सुपरविजन इंजीनियर, पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 2258 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अभी तक मात्र 04 राजस्व ग्रामों में कार्य कार्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना बनाकर कार्य पूर्ण कराये।

हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (नलकूप आधारित)

सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) के माध्यम से विकास खण्ड राठ, गोहाण्ड, सरीला एवं मुस्कुरा के 168 ग्रामों को लाभान्वित किये जाना है। हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 136 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी0डब्लू0आर0 वितरण प्रणाली के लिए पाईप बिछाने का कार्य 977.42 किमी0, 103 नग स्टाफ क्वाटर, 14.23 किमी0 बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

नलकूप:- उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 118 नग नलकूप के सापेक्ष सभी 118 नग नलकूपों में लोवरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है व 104 नग नलकूपों पर डेवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। 35 नग नलकूपों में समरसेबिल इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि विकसित किये गये नलकूपों में पम्प इंस्टॉलेशन की कार्यवाही कराये।

अधिकांशी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में 123 पम्प हाउस का निर्माण किया जाना है जिसकी सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी मात्र 75 पम्प हाउस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। 12 पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 12 पम्प हाउस का कार्य रुफ हाईट तक पूर्ण तथा 13 पम्प हाउस वॉल हाईट तक पूर्ण किया गया है। वर्तमान में मात्र 28 पम्प हाउस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अवगत कराया गया कि 20 ग्रामों में पेयजल ट्रायल अक्टूबर, 2022 तक शुरू किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएनसी को निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर कार्य शीघ्र पूर्ण कराये तथा नलकूप डेवलपमेन्ट का कार्य, समरसेबिल पम्प इंस्टॉलेशन तथा पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधिकांशी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 तथा टी0पी0आई0 को जिन पम्प हाउसों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है का सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

अवर जलाशय:- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 95 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, किन्तु वर्तमान में 20 नग अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है। 33 नग अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि जलाशयों पर खुदाई व पी0सी0सी0 कार्य करने के बाद कार्य बन्द कर दिया गया है। अवशेष 85 अवर जलाशयों के सापेक्ष मात्र 20 नग अवर जलाशयों पर कार्य किया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अवर जलाशय के निर्माण में रुचि नहीं ली जा रही है और कार्य के प्रति गम्भीर नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट करते हुए पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर मैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप उपरोक्त अवर जलाशयों की प्रगति में तेजी लाये।

वितरण प्रणाली:- सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975.28 किमी0 के सापेक्ष 860.7 किमी0 पाईप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं अभी तक 832.29 किमी0 पाईप बिछाने का कार्य हुआ है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 को निर्देशित किया कि शीघ्र अवशेष एच0डी0पी0आई0 पाईप की शत-प्रतिशत आपूर्ति कर ली जाये एवं पर्याप्त मैनपावर/गैंग की संख्या बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक व गुणवत्ता के अनुरूप पाईप बिछाने का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:- कार्यदायी संस्था को 52879 FHTC कनेक्शन लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक मात्र 31475 FHTC कनेक्शन के लिए MDPE पाइप लगाया गया है, 69 राजस्व ग्रामों में FHTC कनेक्शन हेतु MDPE पाइप का कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में

22 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा FHTC कनेक्शन किये जाने की प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुए पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना बनाकर कार्य पूर्ण कराये तथा FHTC कनेक्शन किये जाने की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

रोड रेस्टोरेशन:—डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 17 राजस्व ग्रामों (औता, अमगांव, टोलाराउत, खरहेटा बुजुर्ग, सियावरी, टिकुर, बिगांव, घुरहा, खरहेटा खुर्द, झिटकरी डांडा, हसउपुरसेना, टिहर, नवैनी, लिंगा, खेड़ा, बान्धुर बुजुर्ग, मिहुना) का रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है एवं 18 राजस्व ग्राम (अतरा, चिल्ली, कुम्हरीया, अकौना, करगांव, कुल्हण्डा, कोथा, खराखर, खिरिया, चुरा, धरौलीपुर, कदौरा, कन्धौली, कमौखर, मसगांव, चकसौना) में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य में असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया 69 राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाये जाने के सापेक्ष अभी तक मात्र 17 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, रोड खुदे होने तथा वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तथा कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है, जबकि रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जिन ग्रामों में पाइप बिछाने एवं हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, पर्याप्त टीम लगाकर तत्काल रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

विद्युत संयोजन:—श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियंता, (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना में 10 विद्युत संयोजन किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष सभी 10 नग विद्युत संयोजन (स्वासा बुजुर्ग, मिहुना, चन्दपुरवा बुजुर्ग, पचखुरा बुजुर्ग, पत्थौरा, छिरका, मकराँव, भैसमरी, चोंदीकला) एसडब्ल्यूएसएम द्वारा यू0पी0पी0सी0एल0 को दो बार में 86,81,0329.00 एवं 14,41,2648.00 का भुगतान हो चुका है। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत सतही आधारित 06 नग विद्युत संयोजनों हेतु धनराशि ₹0 3,70,84,735/- का भुगतान कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर को कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर द्वारा बताया गया कि निविदा आमंत्रित कर कार्यदायी फर्मों का चयन कर लिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। ग्राम चोंदीकला, चन्दपुरवा बुजुर्ग, रिठारी, कुरारा रूरल(पुरई), भैसमरी में दिनांक-20.10.2022 तक विद्युत संयोजन पूर्ण कर लाइन चालू कर दी जायेगी। ग्राम छिरका, हरौलीपुर, पचखुरा बुजुर्ग में दिनांक-23.10.2022 तक कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर विद्युत लाइन चालू कर दी जायेगी। ग्राम पत्थौरा में दिनांक-31.10.2022 तक विद्युत लाइन चालू कर दी जायेगी तथा ग्राम मकराँव, भवानीपुर, बेरीगंज, मिहुना में दिनांक-28.10.2022 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता(वि0/यॉ0), जल निगम चित्रकूट द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना के अन्तर्गत 67 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 62 नग हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से 09 नग हेतु विद्युत संयोजन का कार्य, चिल्ली, अमगांव, रिहुटा, बरोली खरका, नौहाई, धमना, कुम्हरिया, टोलारावत, धनौरी में विद्युत संयोजन उर्जीकृत कर दिया गया है। 15 कार्यस्थलों गहरौली, सरसई, बरेल, बिहुनीकला, बिलगाँव, कल्हण्डा, बरदा, इकठौर, उडैरा, न्यूरिया, मवई, इस्लामपुर, कन्धौली, चन्दौरा तथा मझगांव में पोल लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राम छिरका में सी0डब्ल्यू0आर0 कार्यस्थल पर पोल न लगा कर अवर जलाशय कार्यस्थल पर पोल लगा दिया गया है, इसी प्रकार टिकुर (सैना) में ट्रांसफार्मर पोल लगा दिया गया है, जिसे लिंगा में लगाना चाहिए था। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम, राठ द्वारा बताया गया कि विद्युत संयोजन हेतु कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक-25.10.2022 तक 53 नग विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अवशेष 09

नग विद्युत संयोजन हेतु निविदा प्रक्रिया में है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अधिशासी अभियन्ता, वि०/याँ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर व राठ विद्युत संयोजन की कार्यवाही शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। विद्युत संयोजन किये जाने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय तथा गलत जगह लगाये गये पोलों को सही जगह लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, प्र०ख०, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजना के नलकूप व अन्य घटकों में किये जा रहे विद्युत संयोजन हेतु पोल बिना अनुमति के सड़क के किनारे लगाये जा रहे हैं तथा भविष्य में मार्गों का चौड़ीकरण कार्य भी किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० से समन्वय स्थापित करते हुए विद्युत पोल उचित दूरी पर लगाया जाय तथा मार्गों पर बीच सड़क के मध्य से कितनी दूरी पर पोल लगाया जाय इसकी सूचना उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०ख० हमीरपुर/राठ को निर्देशित किया गया कि सड़क की पटरी के किनारे लगाये जा रहे विद्युत पोलों को बिना अनुमति के न लगाया जाय। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि पेयजल पाइप भी पटरी से नीचे उचित दूरी पर लगाये जायें, जिससे भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण होने पर अनावश्यक व्यय व परेशानी न हो।

आई०एस०ए०:- सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि माह सितम्बर, 2022 में आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा विकास खण्ड कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, गोहाण्ड, सरीला, राठ में महिला पुरुषों की बैठक, प्रभात फेरी, हैण्डवॉश, डोर-टू-डोर जाकर सम्पर्क, रैली आदि जनजागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। एफ०टी०के० किट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं से पानी की जाँच कार्यक्रम भी आई०एस०ए० द्वारा कराया गया। उक्त कार्य आई०एस०ए० चेतना, चित्रकूट यूनिट द्वारा 21 ग्राम पंचायत, आई०एस०ए० मे० चित्रकूट सेवा आश्रम द्वारा 30 ग्राम पंचायत, आई०एस०ए० जीवन ज्योति एवं जन कल्याण समिति द्वारा 40 ग्राम पंचायत तथा आई०एस०ए० शोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेन्ट द्वारा 36 ग्राम पंचायतों में उपरोक्त कार्यक्रम कराये गये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आई०एस०ए० द्वारा जे०जे०एम० पोर्टल पर नियमित रूप से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे जनजागरूकता कार्यक्रमों को अपलोड किया जाय तथा प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज की गतिविधियाँ शीघ्र पूर्ण कराये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में गृह नल संयोजन देने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका है, प्रेरणास्वरूप इस वर्ष दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को "हर घर जल दीपावली" मनाये जाने के निर्देश शासन प्राप्त हुए हैं। अतः पेयजल योजना के विभिन्न घटकों यथा इन्टेवेल, डब्लू०टी०पी०, सी०डब्लू०आर०, अवर जलाशय, पम्प हाउस आदि तथा ग्राम पंचायत, ग्राम सचिवालय पर दिये जलाकर व रंगोली, सजावट आदि द्वारा "हर घर जल दीपावली" कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करें।

रोड रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन बिछाये जाने के दौरान सड़कें खोदी गई थी तथा उनमें रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जाँच कर आख्य उपलब्ध कराये कि क्या रोड रेस्टोरेशन का कार्य कराया गया है तथा कोई भी गली/मार्ग रोड रेस्टोरेशन से छूटा नहीं है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, महोबा, डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर टी०पी०आई०, सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० किया गया कि रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों की सत्यापन रिपोर्ट फोटो सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है, जिसका मुख्य कारण कार्यदायी एजेंसियों के पास पर्याप्त मानवश्रम उपलब्ध न होना है। अतः मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी बढ़ाकर समय से प्रस्तावित कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये। पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति बहुत कम 02 प्रतिशत प्रतिमाह है, प्रगति बढ़ाकर 04-05 प्रतिशत प्रति सप्ताह किया जाय। आबादी के अन्दर स्थित स्कूलों, ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र आदि सरकारी भवनों में नल संयोजन कराया जाय। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना

सुनिश्चित करें, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो। चूंकि यह पेयजल योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस कार्य में अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-822/न0गंगे-पेय0परि0-स0बै0(2022-23)

दिनांक-28 अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।(ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
4. अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ।(ई-मेल द्वारा)
5. नोडल अधिकारी (हमीरपुर), एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ।(ई-मेल द्वारा)
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। (ई-मेल द्वारा)
7. अधिशासी अभियन्ता वि0/यॉ0, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), चित्रकूट।
8. अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0नि0, हमीरपुर/राठ।
9. टीम लीडर पी0एम0सी0(आर0वी0 एसोसिएट्स)/टीम लीडर, टी0पी0आई0(सेन्सिस टेक लि0) हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों को लागू कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. स्टेट हेड, पी0एन0सी0/जे0डब्लू0आई0एल0। (ई-मेल द्वारा)

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
हमीरपुर।