

2/2/22

दिनांक 17.02.2023 को जिलाधिकारी महोदय अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक माह जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक माह जनवरी, 2023 जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2023 को अपराह्न 4:30 बजे से भारत रत्न डॉ००५०५० अब्दुल कलाम सामागार कक्ष, कलेकट्रेट हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवृत्त का अनुग्रहन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.02.2023 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), हमीरपुर।
2. श्री विकास जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर।
3. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदा।
4. श्री सुगित कुगार, अधिशासी अभियन्ता विवि/यां, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
5. श्री पवन कुमार प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०५०३०५००५०, हमीरपुर।
6. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एम०, हमीरपुर।
7. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसीसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
8. श्री सुनील भारद्वाज, जनरल मैनेजर, एस०पी०एल०-जै०डब्लू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
9. श्री संगम नाथ पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-जै०डब्लू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
10. श्री मनोज कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल०(जेवी), हमीरपुर।



पत्थीरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदा द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थीरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुल 148 राजस्व ग्राम लाभान्वित हैं, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आव्यादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

इन्टेक वेल- एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्थीरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०५०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन्टेकवेल का लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में वॉल कास्टिंग का कार्य प्रगति पर है, एप्रोज ब्रिम के 4 स्लैब स्पैन में 2 स्पैन के कास्टिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फैर्म द्वारा पम्प लेवल तक 4 लिफ्ट का कास्टिंग कार्य करना शेष है, कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अभी तक इन्टेकवेल की कुल प्रगति 40 प्रतिशत है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। इन्टेकवेल पर पर्याप्त मानवश्रम लगाकर तथा लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृत झाइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

डब्लूटी०पी०:- जे०डब्लूआई०एल० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लूटी०पी० (45 एम०एल०डी०) पत्तोंरा डांडा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, डब्लूटी०पी० का सिविल कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में डब्लूटी०पी० का फिनिशिंग कार्य, मीटर रुम और डेवलपमेन्ट के कार्य, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल कार्य किये जा रहे हैं। डब्लूटी०पी० के बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लूटी०पी० के विद्युत यांत्रिकी, डेवलपमेन्ट, मीटररुम, बाउन्ड्रीवाल अवशेष कार्यों को पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

राइजिंगमेन:-सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.366 किमी0 के सापेक्ष 283.70 किमी0 पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त ग्रीन व मैनपावर लगाते हुए कार्य में अवशेष पाईप लाइन बिछाये जाने के कार्य पूर्ण करायें।

वितरण प्रणाली:- सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी० के सापेक्ष 838.17 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूर्ण करने के लिए कार्यदायी फर्म द्वारा 220 श्रमिक लगाकर 06 किमी० वितरण प्रणाली पाइप बिछाये जाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 170 श्रमिक लगाकर प्रतिदिन मात्र 1.91 किमी० पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय सापेक्ष मात्र 170 श्रमिक लगाकर प्रबल व्यक्ति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि द्वारा वितरण प्रणाली की अत्यन्त धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि आवश्यक गेंग व मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित दैनिक लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन—अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोदा द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 38311 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अभी 9629 कनेक्शन किया जाना अवशेष है। फर्म द्वारा 72 राजस्व ग्रामों में एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण तथा 21 राजस्व ग्रामों में प्रगति पर है। कार्यदायी फर्म द्वारा 250 श्रमिक प्रतिदिन लगाकर 802 कनेक्शन किये जाने के निर्धारित साप्ताहिक लक्ष्य के सापेक्ष 150 श्रमिक लगाकर मात्र 223 HTC प्रतिदिन का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को गमीरता से लेते हुए पर्याप्त टीमों व मशीनरी को "राउण्ड द क्लाक" 24 घंटे दिन और

रात्रिकालीन शिपटों में कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

रोड रेस्टोरेशन:—सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 57 राजस्व ग्रामों पर्याप्त डांडा, बरुआ, भुरही, घटकना, किशनपुर, सिलौली, उपरी, भरसावन, देवकाली, सारस, मसगांव, धुगवान, खनदेही, बिगहना, चकदाहा, गदरीया खेडा, मवईया, गेहवरा, भवानी, चमरखन्ना, रतवा, गुरहा, गहतीली, जलाला, इटारा, पचखुरा खुर्द, धुन्धपुर, महमूदपुर, दरियापुर, कन्जौली, रिगना, पत्यारा डांडा, बरुआ, पारा, रायपुर, इरौली, भवनीया, बदनपुर, अतैरया, नरायनपुर, नजरपुर, टोलामोफ, तिलसारस, बमरीली, खेरी, अछरैला का रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया एवं 22 राजस्व में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि रोड-रेस्टोरेशन कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, पाइप लेइंग के पश्चात यथाशीघ्र हाइड्रोटेस्टिंग तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जाय, जिससे जनसामान्य को आवागमन मे परेशानी न हो। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा डी०टी०एल०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

इसीलीपर ग्राम समह सतही पाइप पेयजल योजना

हरौलीपुर ग्राम समूह तथा नग अवधि के अन्तर्गत हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुरासा विकास खण्ड के 24 ग्राम पंचायत के 39 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। हरौलीपुर सतही स्त्रोत योजनानार्त्तम 01 इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०), 01 डब्ल०टी०पी० (8 एम०एल०डी०), 12 नग अवर जलाशय-तथा 05 नग सी०डब्ल०आर० का निर्माण किया जाना है।

इंटेकवेल- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इंटेकवेल (9 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया कि इंटेकवेल का सिविल कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, फिनिशिंग एवं पेटिंग का कार्य प्रगति पर है। 04 ग्रामों हरौलीपुर, उमराहट, कनकीकलां, एवं कनीटा में टेरिंग कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी कर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानव श्रम लगाकर अवशेष कार्यों को अनुमोदित हाउंडिंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

डब्लूटी०पी०:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लूटी०पी० ८ एम०एल०डी० का हरीलीपुर मे निर्माण किया जाना है, जिसका सिविल कार्य ९० प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान मे मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य किया जा रहा है तथा एडमिन विलिंग मे फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया गया कि डब्लूटी०पी० का अवशेष सिविल कार्य एवं विद्युत यांत्रिकी के कार्य पर्याप्त मानवशम लगाकर शत-प्रतिशत अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

सी०डब्ल०आ०:- सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 5 नग सी०डब्ल०आ० के सापेक्ष सभी सी०डब्ल०आ० का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पैटिंग एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। कार्यदारी की अवश्यकता नहीं है। योजना में कुल 06 मीटररुम 02 सी०डब्ल०आ० पर पम्प इन्स्टालेशन की कार्यवाही पूर्ण तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। योजना में कुल 06 मीटररुम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 06 नग मीटररुम का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदारी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि सी०डब्ल०आ० पर आवश्यक मैनपावर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें।

अबर जलाशय:- पी०एन०सी० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्वेत योजना के तहत 12 अबर जलाशयों का निर्गण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 12 अबर जलाशयों का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में पेटिंग तथा किनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि अबर जलाशयों पर पर्याप्त मैनपावर व मशीनरी लगाते हुए स्पीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता व मानकों का पालन कराते हुए अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

राइजिंगमेन:-प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना मे प्रस्तावित राइजिंगमेन 83.848 किमी⁰ पाइप विछाने हेतु कार्य किया जाना है जिसके सापेक्ष 82.78 किमी⁰ राइजिंगमेन विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। सुपरविजन इंजीनियर,

पी०ए०सी० द्वारा बताया गया कि कार्य को समय से पूरा किये जाने के लिए 60 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने के लक्ष्यक के सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 30 श्रमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०ए०सी० को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए अवशेष राइजिंगमेन पाइप विछाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

वितरण प्रणाली:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०ए०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली में 184.372 किमी० पाइप विछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 182.54 किमी० पाइप विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 29 राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 05 राजस्व ग्रामों में प्रगति पर है। सुपरविजन इंजीनियर, पी०ए०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा 0.166 किमी पाइप विछाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 0.20 किमी० पाइप विछाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०ए०सी० को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन मात्र 0.20 किमी पाइप विछाने का कार्य किया जा रहा है, शीघ्र मैनपावर एवं गैंग बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप पाइप विछाने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:- सुपरविजन इंजीनियर, पी०ए०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 7691 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है। 32 राजस्व ग्रामों में एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण एवं 03 ग्रामों में प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द लाक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराये।

हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) के माध्यम से विकास खण्ड राठ, गोहाण्ड, सरीला एवं मुरकरा के 168 ग्रामों को लाभान्वित किये जाना है। हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 136 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी०डब्लू०आर० वितरण प्रणाली के लिए पाईप विछाने का कार्य 977.42 किमी०, 103 नग स्टाफ क्वाटर, 14.23 किमी० बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

नलकूप:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०ए०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 121 नग नलकूपों में लोवरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है व 77 कार्यस्थलों पर समर्सिवल इन्स्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.एन.सी. को निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें तथा विकसित किये गये नलकूपों में पम्प इंस्टॉलेशन की कार्यवाही करायें एवं सोलर पैनल की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए सोलर पैनल के अधिक्षापन कार्य पूर्ण करायें।

अवर जलाशय:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०ए०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 114 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 47 नग अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि वर्तमान में केवल 41 नग अवर जलाशय का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों के निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा पी०ए०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर मैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप सभी जलाशयों पर एक साथ समान्तर रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें तथा उपरोक्त अवर जलाशयों की प्रगति में तेजी लायें।

वितरण प्रणाली:- सुपरविजन इंजीनियर, पी०ए०सी० द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975.28 किमी० के सापेक्ष अभी तक 952.59 किमी० पाइप विछाने का कार्य पूर्ण हुआ है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा इस सप्ताह 33.38 किमी० पाइप विछाने का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०ए०सी० को निर्देशित किया कि वितरण प्रणाली पाइप विछाने का कार्य स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक व गुणवत्ता के अनुरूप समान्तर्गत पूर्ण करायें।

FHTC कनेक्शन:— सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को 53504 FHTC कनेक्शन के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके सापेक्ष अभी तक 51746 FHTC कनेक्शन के लिए HTC का कार्य किया गया है, 136 राजस्व ग्रामों में FHTC कनेक्शन हेतु MDPE पाइप का कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में 25 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

रोड रेस्टोरेशन:— सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 52 राजस्व ग्रामों का रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है एवं 33 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति पर खेद प्रकट किया गया कि कुल 175 राजस्व ग्रामों में एच.टी.सी. कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 52 राजस्व ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जबकि रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में पाइप विछाने एवं हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, पर्याप्त ठीमें लगाकर तत्काल रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अनापत्ति प्रमाण पत्र:— सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि एन.एच.ए.आई. से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक—22.07.2022 को जारी हो गया है। यूपीडा पी.आई.यू.—३ राठ से अनापत्ति महाप्रबंधक यूपीडा, लखनऊ द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तथा थैंक गारन्टी 1981122 रु०— एवं लाइसेंस फीस 291083 रु०— जमा कर दिया गया है। यूपीडा, बांदा से अनापत्ति हेतु पत्र यूपीडा के द्वारा दिनांक—17.01.2023 को जारी कर दिया गया है। वन क्षेत्र हमीरपुर तथा वन क्षेत्र महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोदय तथा सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

विद्युत संयोजन:— अधिशासी अभियन्ता वि०/या०, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हरीलीपुर ग्राम समूह पैयजल योजना (भूजल) के अन्तर्गत कुल 68 नग विद्युत संयोजन के सापेक्ष 52 विद्युत संयोजन तथा पत्त्यौरा डांडा ग्राम समूह पैयजल योजना के अन्तर्गत सभी 10 विद्युत संयोजनों का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिन्हें विद्युत सुरक्षा निदेशालय की लिखित अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ऊर्जाकृत किया जाना है। जे०डब्लूआई०एल० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय रो सभी 10 नग विद्युत संयोजनों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा चुका है। हरीलीपुर ग्राम समूह पैयजल योजना सतही रस्तों के अन्तर्गत 06 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष सभी पर विद्युत पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, विद्युत सुरक्षा निदेशालय से इन्टेकवेल तथा डब्लू०टी०पी० हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 13.02.2023 को प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनरल मैनेजर, जे०डब्लूआई०एल० तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया कि किये गये सभी विद्युत कनेक्शन को उर्जाकृत किये जाने हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर अधिशासी अभियन्ता वि०/या०, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आई०एस०ए०:— सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि माह जनवरी, 2022 में आई०एस०ए० चेताना, चित्रकूट द्वारा 21 ग्राम पंचायतों में 06 महिला बैठक, 01 पुरुष बैठक, 06 हैण्डवाश कार्यक्रम, 06 प्रभात फेरी 08 वी०डब्लू०एस०सी० बैठक तथा 05 महिला पुरुष बैठक की गयी। मै० चित्रकूट सेवा आश्रम द्वारा 32 ग्राम पंचायतों में 06 महिला बैठक, 02 पुरुष बैठक, हैण्डवॉश एवं प्रभातफेरी के 17 कार्यक्रम, 02 वी०डब्लू०एस०सी० बैठक तथा 11 महिला पुरुष बैठक का आयोजन किया गया। सोशल एक्शन फॉर लरल डेवलेपमेंट एण्ड एडवांसमेन्ट द्वारा कुल 18 ग्राम पंचायतों में 30 महिला बैठक 02 पुरुष बैठक, हैण्डवॉश एवं प्रभातफेरी के 05 कार्यक्रम तथा 07 वी०डब्लू०एस०सी० बैठक तथा 31 महिला पुरुष बैठक का आयोजन किया गया। आई०एस०ए० जीवन ज्योति शिक्षण एवं जन कल्याण समिति द्वारा कुल 48 ग्राम पंचायतों में 14 महिला बैठक, 02 पुरुष बैठक, हैण्डवॉश एवं प्रभातफेरी के 12 कार्यक्रम तथा 18 वी०डब्लू०एस०सी० बैठक तथा 4 महिला पुरुष बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आई०एस०ए० द्वारा पुरुष बैठकों की संख्या बहुत कम

है, जिसे बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जल संचयन तथा जल के संदोपयोग हेतु जागरूक तथा प्रचार-प्रसार किया जा सके।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी बढ़ाकर समय से प्रस्तावित कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा सभी नल संयोजन घरों के अन्दर कराया जाय। प्रयास किया जाय कि जिस गाँव में कार्य प्रारम्भ किया जाय, उस गाँव में शत-प्रतिशत कनेक्शन देते हुए हर घर जल करने के उपरान्त ही टीम उस गाँव को छोड़े तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियां छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुनर्निर्माण का कार्य पूर्व की स्थिति के अनुसार सम्पन्न हो गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, पी0एम0सी0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सत्यापन करा लिया जाय कि राजस्व ग्राम के सभी परिवारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रूचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

Seom
G.
Dm
1/22/04/23

(राजेश कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

दिनांक 22 फरवरी, 2023

पत्र संख्या—984 / न0गगे-पेय0परि0-सांवै0(2022-23)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, एस0डब्ल्यूएस0एम0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
3. मुख्य अभियन्ता, एस0डब्ल्यूएस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
4. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
5. जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्ल्यूएस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सत्र पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। (ई-मेल द्वारा)
8. अधिशासी अभियन्ता वि0/यॉ0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
9. टीम लीडर पी0एम0सी0(आर0वी0 एसोसिएट्स) / टीम लीडर, टी0पी0आई0(सेन्सिस टेक लि0) हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सत्र पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों को लागू कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. जनरल मैनेजर, जे0डब्ल्यूआई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. स्टेट हेड, पी0एन0सी0 / जे0डब्ल्यूआई0एल0। (ई-मेल द्वारा)

Q
22/2/2023

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।