

दिनांक 19.11.2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध बैठक दिनांक 19.11.2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक-24.11.2022 को किया गया।

समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें:-

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
2. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), वि०/यों०, चित्रकूट।
4. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
5. श्री पवन कुमार प्रजापति, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि०, हमीरपुर।
6. श्री मोहनीश शारदा, क्यू.ए. इंजीनियर, सेन्सिस टेक लि०, हमीरपुर।
7. श्री विशाल शर्मा, ए.जी.एम., जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर।
8. श्री मयूर जैन, प्लानिंग इंजीनियर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर।
9. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
10. श्री सिद्धार्थ भल्ला, डि.कोआर्डि., जीवन ज्योति शिक्षण एवं जनकल्याण समिति, हमीरपुर।
11. श्रीमती अनीता जायसवाल, कोआर्डि., जी.ज्यो. शिक्षण एवं जनकल्याण समिति, हमीरपुर।
12. खुशबू मिश्रा, कोआर्डि. सोशल एक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड एडवांसमेन्ट, हमीरपुर।
13. श्री राममूरत सिंह, चेतना, चित्रकूट।
14. डा० रमेश चन्द्र, चित्रकूट सेवा आश्रम, चित्रकूट।

पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्रोत):-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत) योजना के माध्यम से कुल 148 राजस्व ग्राम लाभान्वित हैं, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:-



**इन्टेक वेल:-**एजेंसी के प्रतिनिधि ए.जी.एम. द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्योरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन्टेकवेल की 17 मीटर की सिकिंग की कार्यवाही हुई है। जनरल मैनेजर, जेडब्ल्यूआईएल द्वारा बताया गया कि यमुना नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण कार्य बाधित रहा, वर्तमान में इन्टेकवेल तक जाने हेतु एप्रोच बनाने का कार्य शुरू किया गया है, 03 दिसम्बर, 2022 तक कॉफर डैम बनाकर इन्टेकवेल का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। ए.जी.एम. से इन्टेकवेल बनाये जाने की कार्ययोजना चाही गयी किन्तु ए.जी.एम. द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा खेद प्रकट किया गया और निर्देशित किया गया कि दिनांक-21.11.2022 तक कार्ययोजना बनाकर अधिशासी अभियन्ता,

जल निगम (ग्रामीण), महोबा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और कार्ययोजना के आधार पर इन्टेकवेल पर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

**डब्लूटीपी0:-**जे0डब्लूआई0एल0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लूटी.पी. (45 एम0एल0डी0) पत्थौरा डांडा का निर्माण कार्य किया जाना है, डब्लूटी.पी. का सिविल कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में मीटर रूम और डेवलपमेन्ट के कार्य, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल कार्य किये जा रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा अभी तक डब्लूटी.पी. के बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जेडब्लूआईएल प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 25 दिसम्बर, 2022 तक बाउन्ड्रीवाल कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लूटी.पी. के विद्युत यांत्रिकी, डेवलपमेन्ट, मीटररूम, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण हेतु निर्धारित मानवश्रम लगाते हुए समय से पूर्ण कर लिया जाय।

**सी0डब्लू0आर0:-**अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी0डब्लू0आर0 के सापेक्ष मात्र 02 नग सी.डब्लू.आर. (पत्थौरा डांडा एवं पचखुरा बुजुर्ग) पर सिविल वर्क पूर्ण किया गया। पत्थौरा डांडा सी0डब्लू0आर0 में विद्युत यांत्रिकी का कार्य किया जा रहा है इसके अतिरिक्त मकारोंव, चोंदीकला, छिरका, भभानी तथा भैसमरी में बनने वाले सी.डब्लू.आर. पर कार्य प्रारम्भ होने के बाद दीपावली के बाद से कार्य बन्द हैं क्योंकि एजेंसी के पास आवश्यक मैनपावर उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में 02 नग सी0डब्लू0आर0 मिहुना एवं चन्द्रपुरवा बुजुर्ग पर ही कार्य किया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय द्वारा सी0डब्लू0आर0 की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देशित किया गया कि आवश्यक मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार सभी सी0डब्लू0आर0 पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए प्रगति में आपेक्षित तेजी लाये।

**अवर जलाशय:-**अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें विकास खण्ड मौदहा में बमरौली, परोहरि, उरदना, पासून, छिरका, बिगहना के अवर जलाशयों में सिविल कार्य पूरा किया गया तथा वर्तमान में मौदहा ब्लाक के लदार, रीवन, बभौरा, छानी तथा सुमेरपुर विकास खण्ड के पत्थौरा, टेढ़ा, चन्द्रपुरवा अवर जलाशयों पर कार्य किया जा रहा है, अवशेष अवर जलाशयों पर एजेंसी के पास मानवश्रम एवं टीमें उपलब्ध न होने के कारण 02-03 माह से कार्य बन्द पड़ा हुआ है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लिए 300 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी फर्म द्वारा मात्र 175 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की अल्पधिक धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा जेडब्लूआईएल के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए सभी अवशेष जलाशयों पर एक साथ कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**राइजिंगमेन:-**डी.टी.एल. टी.पी.आई. द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 308.366 किमी0 के सापेक्ष 305.47 किमी0 पाइप की आपूर्ति की गयी है एवं 214.913 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस माह मात्र 12.2 किमी पाइप बिछायी गयी है, शेष पाइप बिछाने हेतु 95 श्रमिक लगाये जाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 32 श्रमिक कार्यरत हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाइप बिछाये जाने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देशित किया गया कि पर्याप्त गैंग व मैनपावर लगाते हुए कार्य में आपेक्षित तेजी लायें तथा निर्धारित दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

**वितरण प्रणाली:-**अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी0 के सापेक्ष 623.24 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूर्ण करने के लिए 320 श्रमिक लगाकर 5.60 किमी पाइप बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी फर्म द्वारा प्रतिदिन मात्र 64 श्रमिक

लगाकर लगभग प्रतिदिन 1.20 किमी० पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आवश्यक गैंग व मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित दैनिक लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन:**—अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 19190 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है, जो लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है। 50 राजस्व ग्रामों में FHTC कनेक्शन के लिए MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 18 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु प्रतिदिन 302 श्रमिक लगाते हुए 665 कनेक्शन प्रतिदिन किये जाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 72 श्रमिक लगाकर औसतन 150 कनेक्शन प्रतिदिन किये जा रहे हैं, जो दैनिक लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

**रोड रेस्टोरेशन:**—सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 36 राजस्व ग्रामों भुरही, घटकना, किशनपुर, सिलौली, उपरी, भरसावन, देवकाली, सारस, मसगांव, धुगवान, खनदेही, बिगहना, चकदाहा, गदेरीया खेड़ा, मवाईया, गेहबरा, भवानी, घमरखन्ना, रतबा, गुरहा, गहतौली, जलाला, इटारा, पचखुरा खुर्द, धुन्धपुर, महमूदपुर, दरियापुर, कन्जौली, रिगना का रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया एवं 19 राजस्व ग्राम परछछ, टोलामाफ, तिलसरल परहेटा, किसवाही, परोहरी, सरहा, लेवा, भैन्सटा, बहरेला, अछरेला, मकरांव, इसौली, भवनीया, मिहुना, मौहर, इचौली, नजरपुर, कैथी, कलौलीजार में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि पाइप लेइंग के पश्चात यथाशीघ्र हाइड्रोटेस्टिंग तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जाय, जिससे जनसामान्य को आवागमन में परेशानी न हो। सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा डी०टी०एल०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति से असंतोष व्यक्त किया गया। बार-बार बैठकों में जिलाधिकारी महोदय एवं अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी कार्यदायी फर्म द्वारा आवश्यक मानवश्रम पेयजल योजना के सभी घटकों पर न लगाया जाना कार्यदायी एजेंसी के कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। अतः एजेंसी को निर्देशित किया जाता है कि कार्ययोजना तैयार कर ले और उस कार्ययोजना को दिनांक-21.11.2022 तक अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को उपलब्ध करायें और उस कार्ययोजना के आधार पर पेयजल योजना के सभी घटकों पर समान्तर रूप से अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा टी०पी०आई०, जल निगम ग्रामीण के अभियन्तागण एवं पी०एम०सी० के इंजीनियर निरन्तर कार्यस्थलों का निरीक्षण करें और हो रहे कार्यों अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

#### हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत)

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुरारा विकास खण्ड के 24 ग्राम पंचायत के 39 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। हरौलीपुर सतही स्त्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०), 01 डब्लू०टी०पी० (8 एम०एल०डी०), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी०डब्लू०आर० का निर्माण किया जाना है।

**इन्टेकवेल:**— इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का सिविल

कार्य 83 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता वि०/यां० द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल में अभी पम्प इन्स्टालेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और न ही मीटररूम बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानव श्रम लगाकर अवशेष कार्यो 30 नवम्बर, 2022 तक पूर्ण अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**डब्लू०टी०पी०:-**प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू०टी०पी० 8 एम०एल०डी० का हरौलीपुर में निर्माण किया जाना है, जिसका सिविल कार्य 81 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया गया कि 30 नवम्बर, 2022 तक डब्लू०टी०पी० का अवशेष सिविल कार्य एवं विद्युत यांत्रिकी के कार्य शत-प्रतिशत अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण कर लिया जाय।

**सी०डब्लू०आर०:-**अधिशासी अभियन्ता, वि०/यां० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 5 नग सी०डब्लू०आर० के सापेक्ष 04 नग सी०डब्लू०आर० का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है और हरौलीपुर सी०डब्लू०आर० पर पम्प इन्स्टालेशन की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त किसी भी सी०डब्लू०आर० पर पम्प इन्स्टालेशन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई और मीटररूम का निर्माण किया जाना प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया गया सी०डब्लू०आर० पर आवश्यक मैनपावर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करायें।

**अवर जलाशय:-**पी०एन०सी० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष 10 नग अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 02 नग अवर जलाशय देवीगंज तथा लहरा का कार्य प्रगति पर है, अवर जलाशय का लगभग 86 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर पर्याप्त मैनपावर व मशीनरी लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता व मानको का पालन कराते हुए अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

**राइजिंगमेन:-**प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 83.848 किमी० पाइप बिछाने हेतु कार्य किया जाना है। अब तक 70.845 किमी० पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 67.638 किमी० राइजिंगमेन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया कि शेष राइजिंगमेन डी०आई० पाइप की पूरी आपूर्ति अतिशीघ्र की जाय तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए राइजिंगमेन पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**वितरण प्रणाली:-** प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली में 184.372 किमी० पाइप बिछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 172.626 किमी० पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 29 राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 04 राजस्व ग्रामों में प्रगति पर है। पाइप बिछाने का कार्य 84.67 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया गया कि शीघ्र मैनपावर एवं गैंग बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप पाइप बिछाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन:-**सुपरविजन इंजीनियर, पी०एन०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 4208 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अभी तक मात्र 07 राजस्व ग्रामों में कार्य पूर्ण किया गया है तथा 08 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि कनेक्शन किये जाने की प्रगति बहुत धीमी है, दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना बनाकर कार्य पूर्ण कराये।

### हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (नलकूप आधारित)

सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) के माध्यम से विकास खण्ड राठ, गोहाण्ड, सरीला एवं मुस्करा के 168 ग्रामों को लाभान्वित किये जाना है। हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 136 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी0डब्लू0आर0 वितरण प्रणाली के लिए पाईप बिछाने का कार्य 977.42 किमी0, 103 नग स्टाफ क्वाटर, 14.23 किमी0 बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

**नलकूप:-**अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 119 नग नलकूपों में लोवरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है व 109 नग नलकूपों पर डेवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। 35 नग नलकूपों में समरसेबिल इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में 123 पम्प हाउस का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी मात्र 75 पम्प हाउस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। 12 पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वर्तमान में मात्र 20 पम्प हाउस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अवगत कराया गया कि पेयजल ट्रायल 30 ग्रामों में किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएनसी को निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराये तथा विकसित किये गये नलकूपों में पम्प इंस्टॉलेशन की कार्यवाही कराये। नलकूप डेवलपमेन्ट का कार्य, समरसेबिल पम्प इंस्टॉलेशन तथा पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा सभी नलकूप तथा पम्प हाउस निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर दिनांक-25.11.2022 तक अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराये। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 तथा टी0पी0आई0 को जिन पम्प हाउसों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है का सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

**अवर जलाशय:-**अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 97 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 30 नग अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्तमान में 20 नग अवर जलाशय का कार्य किया जा रहा है तथा निर्माण प्रारम्भ हुए 47 अवर जलाशयों पर कार्य वर्तमान समय पर कार्यदायी एजेंसी के पास आवश्यक मैनपावर उपलब्ध न होने के कारण कार्य बन्द पड़ा हुआ है। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे के द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी एजेंसी द्वारा निर्धारित टीमें बही बढ़ाई जा रही हैं, जिस कारण अवर जलाशय के निर्माण में तेजी नहीं आ पा रही है। एजेंसी द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी टीमें अवर जलाशय निर्माण में नहीं लगाई जा रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों के निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा पी0एम0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर मैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप सभी जलाशयों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराये तथा उपरोक्त अवर जलाशयों की प्रगति में तेजी लाये।

**वितरण प्रणाली:-**सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975.28 किमी0 के सापेक्ष अभी तक 859.66 किमी0 पाईप बिछाने का कार्य हुआ है। पाइप लाइन बिछाये जाने के लिए 32 टीमें लगाकर 3.1 किमी0 प्रतिदिन पाइप बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 18 टीमें लगाकर प्रतिदिन लगभग 01 किमी पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0सी0 को निर्देशित किया कि वितरण प्रणाली पाइप बिछाये जाने की प्रगति बहुत धीमी है। पर्याप्त मैनपावर/गैंग की संख्या बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक व गुणवत्ता के अनुरूप तथा दैनिक कार्ययोजना तैयार कर पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण कराये तथा निर्धारित दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

**FHTC कनेक्शन:**—अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को 53504 FHTC कनेक्शन लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक मात्र 38027 FHTC कनेक्शन के लिए FHTC का कार्य किया गया है, 70 राजस्व ग्रामों में FHTC कनेक्शन हेतु MDPE पाइप का कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में 22 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा FHTC कनेक्शन किये जाने की प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुए पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना बनाकर कार्य पूर्ण कराये तथा FHTC कनेक्शन किये जाने की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**रोड रेस्टोरेशन:**—डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 17 राजस्व ग्रामों (औता, अमगांव, टोलाराउत, खरहेटा बुजुर्ग, सियावरी, टिकुर, बिगांव, चुरहा, खरहेटा खुर्द, झिटकरी डांडा, हसउपुरसेना, टिहर, नवैनी, लिंगा, खेड़ा, बान्धुर बुजुर्ग, मिहुना) का रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है एवं 16 राजस्व ग्राम (अतरा, चित्ली, कुम्हरीया, अकौना, करगांव, कुल्हण्डा, कोथा, खराखर, खिरिया, चुरा, धरौलीपुर, कदौरा, कन्धौली, कमौखर, मसगांव, चकसीना) में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य में असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया 69 राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाये जाने के सापेक्ष अभी तक मात्र 17 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, रोड खुदे होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तथा कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है, जबकि रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जिन ग्रामों में पाइप बिछाने एवं हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, पर्याप्त टीमें लगाकर तत्काल रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**अनापत्ति प्रमाण पत्र:**— सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि एन.एच.ए.आई. से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक-22.07.2022 को जारी हो गया है तथा फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने स्टाम्प एवं पेन ड्राइव एन0एच0ए0आई0 कानपुर कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र इसी सप्ताह में प्राप्त हो सकता है। यूपीडा पी.आई.यू.-3 राठ से अनापत्ति महाप्रबंधक यूपीडा, लखनऊ के स्तर पर मूल्यांकन हेतु पहुंच गया है। यूपीडा, बांदा से अनापत्ति हेतु दिनांक-22.08.2022 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, महोबा से उपलब्ध कराये गए गाटों में कितनी भूमि आच्छादित हो रही है तथा सर्किल रेट का चार गुना कितना होता है कि सूचना चाही गयी थी, जिसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय महोबा द्वारा दिनांक-17.11.2022 को यूपीडा, लखनऊ भेजी गई है। वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रपोजल आर0ओ0, लखनऊ के स्तर तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा तथा सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

**आई0एस0ए0:**— सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस माह आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा विकास खण्ड कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, गोहाण्ड, सरीला, राठ में महिला पुरुषों की बैठक, प्रभात फेरी, हैण्डवॉश, डोर-टू-डोर जाकर सम्पर्क, रैली आदि जनजागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। एफ0टी0के0 किट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं से पानी की जाँच कार्यक्रम भी आई0एस0ए0 द्वारा कराया गया। आई0एस0ए0 चेतना द्वारा 26 ग्राम पंचायतों में 10 महिला बैठक, 02 पुरुष बैठक, 14 हैण्डवाश कार्यक्रम, 14 प्रभात फेरी, 07 बीडब्लूएससी तथा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई0एस0ए0 में चित्रकूट सेवा आश्रम 27 ग्राम पंचायतों में 21 महिला बैठक, 01 पुरुष बैठक, 11 हैण्डवाश कार्यक्रम, 14 प्रभात फेरी, 01 बीडब्लूएससी एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई0एस0ए0 जीवन ज्योति एवं जन कल्याण समिति द्वारा 05 ग्राम पंचायतों में 02 महिला बैठक, 02 महिला एवं पुरुष बैठक, 01 हैण्डवाश कार्यक्रम, 02 प्रभात फेरी, 02 बीडब्लूएससी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई0एस0ए0 सोशल एक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट एवं एडवांसमेन्ट द्वारा 34 ग्राम पंचायतों में 05 महिला बैठक, 01 पुरुष बैठक, 08 महिला एवं

96

पुरुष बैठक, 20 हैण्डवाश कार्यक्रम, 11 प्रभात फेरी, 01 बीडब्लूएससी एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आई0एस0ए0 द्वारा जे0जे0एम0 पोर्टल पर नियमित रूप से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे जनजागरूकता कार्यक्रमों को अपलोड किया जाय तथा प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज की गतिविधियाँ शीघ्र पूर्ण करायें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है, जिसका मुख्य कारण कार्यदायी एजेंसियों के पास पर्याप्त मानवश्रम उपलब्ध न होना है। अतः मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी बढ़ाकर समय से प्रस्तावित कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति बहुत कम 02 प्रतिशत प्रतिमाह है, प्रगति बढ़ाकर 04-05 प्रतिशत प्रति सप्ताह किया जाय। आबादी के अन्दर स्थित स्कूलों, ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र आदि सरकारी भवनों में नल संयोजन कराया जाय। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गई कोई भी सड़क/गली रोडरेस्टोरेशन करने से छूटी नहीं है। चूँकि यह पेयजल योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस कार्य में अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या- 864 / न0गंगे-पेय0परि0-स0बै0(2022-23)

दिनांक-24 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।(ई-मेल)
4. मुख्य अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ।(ई-मेल द्वारा)
6. नोडल अधिकारी (हमीरपुर), एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ।(ई-मेल द्वारा)
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। (ई-मेल द्वारा)
8. अधिशासी अभियन्ता वि0/यौ0, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), चित्रकूट।
9. टीम लीडर पी0एम0सी0(आर0वी0 एसोसिएट्स)/टीम लीडर, टी0पी0आई0(सेन्सिस टेक लि0) हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों को लागू कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. स्टेट हेड, पी0एन0सी0/जे0डब्लू0आई0एल0। (ई-मेल द्वारा)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।