

5

30/9/22

9/22 दिनांक 28.09.2022 को जिलाधिकारी मडोदय की अव्यक्ता में गूगल मीट के माध्यम से निर्माणाधीन पाइप

पेयजल योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-  
 जल स्थिति मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक  
 दिनांक 28.09.2022 को गूमल गोट के नाड्यम से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समीक्षा  
 बैठक में निनलिखित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे।

1. श्री राजेश कुमार गादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
  2. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महोबा।
  3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियंता(पि० / य०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), चित्रकूट।
  4. श्री मानवेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महोबा।
  5. श्री सुरेन्द्र शर्मा, डी.टी.एल., टी.पी.आई. हमीरपुर।
  6. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.एन.सी.—एस.पी.एम.एल.(जेवी), हमीरपुर।
  7. श्री सुनील भारद्वाज, जनरल मैनेजर, जे.डब्लू.आई.एल.—एस.पी.एम.एल.(जेवी), हमीरपुर।
  8. श्री विशाल शर्मा, ए.जी.एम., जे.डब्लू.आई.एल.—एस.पी.एम.एल.(जेवी), हमीरपुर।

8. श्री विशाल शर्मा, ए.जी.एम., जे.डब्ल्यूआई.एल.-एस.पा.एम.एल.(जवा), हनमतुरा।  
डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी.पी.आई. द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में कुल 73 नग विद्युत संयोजनों (सतही आधारित साइटों पर 06 नग व भू-जल आधारित साइटों की (नलकूपों) पर 67 नग) एवं पत्थोरा डाढ़ा ग्राम समूह पेयजल योजना में कुल 10 नग विद्युत संयोजनों की आवश्यकता है।

पत्तीरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्त्रोत ):-

**पत्थीरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्त्रोत)**  
 पत्थीरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुल 148 राजस्व ग्राम लाभान्वित हैं, जिसमें विकास खण्ड मोदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। पत्थीरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना में 01 इन्टेकवेल (45 एमएलडी), 01 डब्लूटी.पी., 10 सी.डब्लू.आर., 46 अवर जलाशय, 47940 एच.टी.सी., 908.88 वितरण प्रणाली पाइप, 306.66 किमी. राइजिंगमेन का कार्य किया जाना है। कमिशनिंग दिनांक-25.10.2022 से 31.12.2022 तक की जानी है।

FHTC-डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 11543 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है, कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु 418 FHTC किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके 115 अभिकों को लगाये जाने की आवश्यकता है, किन्तु कार्यदायी एजेंसी द्वारा केवल 56 अमिक लगाये गये हैं तथा दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 201 कर MDPE पाइप का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम उपलब्ध न होने के कारण FHTC की प्रगति धीमी है, पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए FHTC का दैनिक लक्ष्य पूर्ण करायें।

**वितरण प्रणाली**—योजना में 908.88 किमी० वितरण प्रणाली पाइप बिछाया जाना है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 542.48 किमी० बिछाया जा चुका है। वितरण प्रणाली पाइप बिछाये जाने हेतु 4.75 किमी० पाइप बिछाये जाने का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 238 अभियांकों की आवश्यकता होगी, कार्यदायी एजेंसी द्वारा 198 मानवश्रम लगाकर 1.30 किमी० का दैनिक लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर वितरण प्रणाली बिछाये जाने का दैनिक लक्ष्य पूर्ण करें।

**राइजिंगमेन:**—डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.366 किमी० के सापेक्ष 282.9 किमी० पाईप की आपूर्ति की गयी है तथा 207.757 किमी० पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। अवशेष राइंगमेन बिछाये जाने के लिए 131 श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कोई श्रमिक कार्यरत नहीं है। जनरल मैनेजर, जे.डब्लू.आई.एल. श्री सुनील भारद्वाज द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 अक्टूबर, 2022 तक राइजिंगमेन की शत-प्रतिशत

आपूर्ति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी माझोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया कि विलयर याटर राजिगमेन की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए अवशेष राजिगमेन विभाये जाने का कार्य पूर्ण करायें।

लगाते हुए अवश्यक राशि 10 लाख रुपये का बजाए गया। इसके अवधारणा में सीधे वित्तीय विभाग को लाभ प्रदान करने की विधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 लाख रुपये के सापेक्ष 09 लाख रुपये आरोपित पर कार्य प्रगति पर है तथा 01 लाख सीधे वित्तीय विभाग को कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रीडब्लूआर का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य सासमय पूर्ण किये जाने के लिए 55 अभियंताओं की आवश्यकता होगी जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 40 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सीधे वित्तीय विभाग को आवश्यक मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत द्वाईग एवं डिजाइन वाले अनुसार कार्य कराते हुए कार्य प्रगति में आपेक्षित तेजी लाये।

लगात हुए स्वाकृत श्रावण १५ अक्टूबर २०१०

इन्टेक वेल—इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्योरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन्टेकवेल को 22 मी० सिकिंग किया जाना था, जिसके सापेक्ष मात्र 17 मीटर की सिकिंग की वार्षिकता अब तक हुई है। वार्षिक एजेसी जे०डब्लू०आई०एल० हारा बताया गया कि यमुना का जलस्तर अधिक होने से वर्षनान में इन्टेकवेल का कार्य बाधित है।

इक धमुना द्वा जलतरर लाये रहे।  
 डब्लूटी०पी०:-जोडब्लूआई०एल० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लूटी०पी० (45 एम०एल०डी०) पत्थेरा डंडा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डब्लूटी०पी० का सिविल वर्क व मैकेनिकल वर्क पूर्ण कर हिया गया है, केवल इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाना शेष है। डब्लूटी०पी० के अवशेष कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु 110 अमिकों को लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 84 अमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित विचार गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए दिनांक-13.10.2022 तक डब्लूटी०पी० के अवशेष कार्यों को पूर्ण करायें।

अवर जलाशय-हिस्ट्रिकट टीम लीडर, टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि द्वारा बताया गया कि 46 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष 42 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा 01 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवर जलाशय के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण किये जाने के लिए 300 श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 145 मानवश्रम सभी शेष अवर जलाशयों पर एक साथ कार्य शुरू करना सुनिश्चित करें।

**रोड रेस्टोरेशन**— जनरल मैनेजर, जे.डब्ल्यू.आई.एल. हारा बताया गया कि 28 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 16 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य चालू है। जिलाधिकारी का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 16 राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य चालू है। जिलाधिकारी महोदय हारा निर्देशित किया गया है राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य किये जाने की प्रगति बहुत धीमी है, जिस कारण ग्रामवासियों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, पाइप लेइंग के पश्चात यथा शीघ्र हाइड्रोटेसिंग तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जाय, जिससे जनसामान्य को आवागमन में परेशानी न हो।

हरौलीपर ग्राम समूह पेयजल (सतही र्वात एवं नलकृप आधारित)

हरीलीपुर ग्राम समूह परियोजना का उद्देश्य यह है कि हरीलीपुर ग्राम समूह परियोजना (सतही स्त्रोत एवं नलकूप) के नाध्यम से कुरारा पिकास खण्ड राठ, गोहाण्ड, सरीला एवं मुस्करा के 207 राजरव ग्रामों को आष्टगित किया जाना है। हरीलीपुर सतही स्त्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेक्वेल (9 एम०एल०टी०), 01 डब्ल०टी०पी० (8 एम०एल०डी०), 120 नग अवर जलाशय तथा 06 नग सी०डब्ल०आ००, 136 नग नलकूप, या निर्माण किया जाना है।

**FHTC** कनेक्शन डिस्ट्रिब्यूट टीम लीडर, टी०१००३४५० द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना की कमिशनिंग दिनांक-15.10.2022 से 31.12.2022 तक की जानी है। कार्यदायी

(३)

संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 63140 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक 60 राजस्व ग्रामों मात्र 25756 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लिए 565 FHTC तथा 151 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 150 FHTC तथा 51 श्रमिक का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को कार्यस्थलों पर लगाकर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करें।

**राइजिंगमेन:-** डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 91.228 किमी० पाइप विछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष अब तक 62.217 किमी० पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 62.033 किमी० राइजिंगमेन विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। राइजिंगमेन की आपूर्ति न होने के कारण राइजिंगमेन विछाये जाने का कार्य यांचित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि शेष राइजिंगमेन डी०आई० पाइप की पूरी आपूर्ति अतिशीघ्र करते हुए राइजिंगमेन पाइप विछाने का लार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**वितरण प्रणाली:-** डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली में 1159.353 किमी० पाइप विछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 976.05 किमी० पाइप विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष वितरण प्रणाली विछाये जाने के लिए 2.76 किमी० तथा 250 श्रमिक लगाये जाने के सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 168 श्रमिक लगाकर 1.12 किमी० का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शीघ्र मैनपावर एवं गैंग बढ़ाते हुए स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप पाइप विछाने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**इन्टेकवेल:-** इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (९ एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट भैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया कि इटेकवेल का कार्य लगभग 83 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानव श्रम लगाकर अवशेष कार्यों को पूर्ण करायें।

**डब्लूटी०पी०:-** पी०एन०सी० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डब्लूटी०पी० ८ एम०एल०डी० का हरीलीपुर में निर्माण कार्य चालू है, डब्लूटी०पी० का लगभग 83 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इन्टेकवेल के विद्युत यांत्रिक कार्य के लिए 23 प्रतिशत सामग्री क्रय की गई है तथा विद्युत यांत्रिक कार्यों की प्रगति 20 प्रतिशत पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए पर्याप्त मानव श्रम लगाकर डब्लूटी०पी० के समस्त अवयवों पर एक साथ कार्य करायें तथा विद्युत यांत्रिक सामग्री की नियन्त्रार खरीद करते हुए कार्य विद्युत यांत्रिक कार्य में तेजी लाये, जिससे निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जा सके।

**सी०डब्लू०आर०:-** डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 5 नग सी०डब्लू०आर० पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। C3 नग सी०डब्लू०आर० ग्राम पुरई, रिठारी एवं हरौलीपुर में पर्याप्त हाउस का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 30 श्रमिक के सापेक्ष 20 श्रमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए अवशेष कार्य पूर्ण करायें।

**अवर जलाशय:-** डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 130 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 107 नग अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है तथा 30 नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए 300 मानवश्रम की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 150 मानवश्रम लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप उपरोक्त अवर जलाशयों की प्रगति रे तेजी लाये तथा सभी जलाशयों पर रामान्तर रूप से कार्य करायें।

जिलाधिकारी महोदय हार निर्देशित किया गया कि कार्यदायी एजेंसियों के पास सभी कम्नोरेंट पर मानवश्रम ली कर्मी है, मानव श्रम के आभाव में कार्य निर्धारित अवधित में पूर्ण नहीं पायेगा। अतः मानवश्रम एवं आवश्यक ग्रामीणरी बढ़ावाएं समय से प्रतावित कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्रशमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। योजना के सभी अवयवों पर समान्तर रूप से कार्य कराये तथा दैनिक लक्ष्य को पूर्ण किया जाय। यह पेयजल योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्य कराये तथा दैनिक लक्ष्य को पूर्ण किया जाय। यह पेयजल योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस लार्य में अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोदय टी०पी०आई० तथा पी०ए०सी० व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथितता न बरती जाय।

अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)  
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर।  
(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-७६२ / न०गंगे-पैय०परि०-स०व०(२०२२-२३)      दिनांक-२९ सितम्बर, २०२२  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- अधिशासी निदेशक महोदय, एस०डब्ल०एस०एन०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (यूनिट बोआइनेटर), एस०डब्ल०एस०एन०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोदय/विठ०/य००, चित्रकूट।
- डिस्ट्रिक्ट टीम लौडर, टी०पी०आई०, हमीरपुर।
- सुपरविजन इंजीनियर, पी०ए०सी०, हमीरपुर।
- जनरल मैनेजर, जे.डब्ल०आई०.एल - एस.पी.एम.एल. (जेपी), हमीरपुर।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.एन.री.-एस.नी.एम.एल. (जेएनी), हमीरपुर।

अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)  
हमीरपुर।

Seoni  
  
Dm.  
२९/११/२०२२

अपर जिलाधिकारी  
२९/११/२०२२