

दिनांक 29.09.2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गृगल मीट के माध्यम से निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन भिगन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक 29.09.2022 को गृगल मीट के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. श्री राजेश कुमार गाडव, अपर जिलाधिकारी (नगमि गंगे), हमीरपुर।
2. श्री रांदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महोदय।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियंता(वि0 / चौ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), चित्रकूट।
4. श्री मानवेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महोदय।
5. श्री रुरेन्द्र शर्मा, डी.टी.एल., टी.पी.आई. हमीरपुर।
6. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.एन.सी.-एस.पी.एल.(जेवी), हमीरपुर।
7. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी0एम0सी0), हमीरपुर।

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्त्रोत) :-

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुल 148 राजस्व ग्राम लाभान्वित हैं, जिसमें विकास खण्ड मौद्दहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना में 01 इन्टेकवेल (45 एमएलडी), 01 डब्लूटी.पी., 10 सी.डब्लू.अर., 46 अवर जलाशय, 47940 एच.टी.सी., 908.88 वितरण प्रणाली पाइप, 306.66 किमी, राइजिंगमेन का कार्य किया जाना है। कमिशनिंग दिनांक-25.10.2022 से 31.12.2022 तक की जानी है।

FHTC:-डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित FHTC किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 12761 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया 47940 FHTC किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 12761 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है, कार्य समग्रान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु 418 FHTC तथा 115 मानवश्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किन्तु कार्यदायी एजेंसी द्वारा 56 श्रमिक लगाकर 213 कर MDPE पाइप का कार्य किया गया है। किन्तु कार्यदायी एजेंसी द्वारा 56 श्रमिक लगाकर 213 कर MDPE पाइप का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम उपलब्ध न होने के कारण FHTC की प्रगति धीमी है, पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए FHTC का दैनिक लक्ष्य पूर्ण करायें।

वितरण प्रणाली:-योजना में 908.886 किमी0 वितरण प्रणाली पाइप बिछाया जाना है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 544.296 किमी0 बिछाया जा चुका है। वितरण प्रणाली पाइप बिछाये जाने के लिए 4.75 किमी तथा 238 श्रमिक लगाये जाने का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 75 किमी तथा 238 श्रमिक लगाये जाने का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 75 किमी0 का दैनिक लक्ष्य पूर्ण किया गया है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा 198 मानवश्रम लगाकर मात्र 1.214 किमी0 का दैनिक लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर वितरण प्रणाली बिछाये जाने का दैनिक लक्ष्य पूर्ण करें।

राइजिंगमेन:-डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.366 किमी0 के सापेक्ष 285.12 किमी0 पाइप की आपूर्ति की गयी है तथा 211.27 किमी0 पाइप लाइन की बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। अवशेष राजिंगमेन बिछाये जाने के लिए 131 श्रमिकों की बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। जनरल मैनेजर, जे.डब्लू.आई.एल. श्री आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष बहमान में कोई श्रमिक कार्यरत नहीं है। जनरल मैनेजर, जे.डब्लू.आई.एल. श्री सुनील भारद्वाज द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 अक्टूबर, 2022 तक राइजिंगमेन की शत-प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया कि वैलयर वाटर राजिंगमेन की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए अवशेष राजिंगमेन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण करायें।

सी0डब्लू0आर0:-जे0डब्लू0आई0एल0 प्रतिनिधि हारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी0डब्लू0आर0 के सापेक्ष 05 नग सी0डब्लू0आर0 पर कार्य प्रगति पर है तथा 03 नग सी.डब्लू.आर. का कार्य पूर्ण दर लिया गया है। शेष कार्य सम्भव पूर्ण किये जाने के लिए 25 श्रमिकों की आवश्यकता होगी।

जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 20 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सी०डब्लू०आ०० पर आवश्यक मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार कार्य कराते हुए कार्य प्रगति में शापेक्षित तेजी लाये।

इन्टेक वेल:- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्थोरा ढांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन्टेकवेल की 22 मी० सिंकिंग किया जाना था, जिसके सापेक्ष मात्र 17 मीटर की सिंकिंग की कार्यदायी अप तक हुई है। कार्यदायी एजेंसी जे०डब्लू०आ०१०एल० द्वारा बताया गया कि यमुना का जलस्तर अधिक होने से पर्दमान में इन्टेकवेल का कार्य वाधित है।

डब्लू०टी०पी०:-जे०डब्लू०आ०१०एल० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू०टी०पी० (45 एम०एल०डी०) पत्थोरा ढांडा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डब्लू०टी०पी० का सिंचिल वर्क व मैकेनिकल वर्क पूर्ण कर लिया गया है, केवल इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाना शेष है। डब्लू०टी०पी० के अवशेष कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु 110 श्रमिकों को लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 71 श्रमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए दिनांक-13.10.2022 तक डब्लू०टी०पी० के अवशेष कार्यों को पूर्ण करायें।

अवर जलाशय:- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि द्वारा बताया गया कि 46 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके शापेक्ष 43 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा 06 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवर जलाशय के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण किये जाने के लिए 300 श्रमिक लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 140 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम तथा मशीनरी लगाते हुए सभी शेष अवर जलाशयों पर एक साथ कार्य शुरू कराना सुनिश्चित करें।

हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत एवं नलकूप आधारित)

डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी.पी.आई द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्त्रोत एवं नलकूप) के माध्यम से कुरारा विकास खण्ड राठ, गोहाण्ड, सरीला एवं मुस्करा के 207 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। हरौलीपुर सतही स्त्रोत योजनानार्गत 01 इन्टेकवेल (9 एम०एल०डी०), 01 डब्लू०टी०पी० (8 एम०एल०डी०), 120 नग अवर जलाशय तथा 06 नग सी०डब्लू०आ००, 136 नग नलकूप, का निर्माण किया जाना है। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना की कमिशनिंग दिनांक-15.10.2022 से 31.12.2022 तक की जानी है।

FHTC कनेक्शन डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आ०१० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 63140 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष जमी तक 60 राजस्व ग्रामों मात्र 25756 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लिए 565 FHTC करने तथा 150 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा मात्र 51 श्रमिक लगाये गये हैं तथा 145 FHTC का कार्य पूरा किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम तथा मशीनरी को कार्यस्थलों पर लगाकर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करें।

राइजिंगमेन:- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आ०१० द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 91,228 किमी० पाइप लियाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष अब तक 62,217 किमी० पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 62,033 किमी० राइजिंगमेन लियाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। राइजिंगमेन की आपूर्ति न होने के कारण पाइप लियाने का कार्य वाधित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० के प्रतिनिधि वा निर्देशित किया गया कि शेष राइजिंगमेन डी०आ०१० पाइप की पूरी आपूर्ति अतिशीघ्र करते हुए राइजिंगमेन पाइप लियाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

वितरण प्रणाली:- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली में 1159.353 किमी० पाइप विधाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 977.14 किमी० पाइप दिए जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष वितरण प्रणाली विधाये जाने के लिए 2.76 किमी० तथा 250 श्रमिक लगाये जाने के सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा 162 श्रमिक लगाकर 1.11 किमी० का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शीघ्र मैनपावर एवं गैंग बढ़ाते हुए स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप पाइप विधाने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इन्टेकवेल:- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (७ एम०एल०डी०) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का कार्य लगभग ८१ प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में इन्टेकवेल पर कोई श्रमिक कार्यरत नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानव श्रम लगाकर अवशेष कार्यों को पूर्ण करायें।

डब्लूटी०पी०:- पी०एन०सी० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डब्लूटी०पी० ८ एम०एल०डी० का हरौलीपुर में निर्माण कार्य चालू है, डब्लूटी०पी० का लगभग ८३ प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। डब्लूटी०पी० के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए ७५ श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा ७४ श्रमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लूटी०पी० के समर्त अवश्यवों पर एक साथ कार्य करायें तथा विद्युत यांत्रिक सामग्री की नियमानुसार खरीद करते हुए विद्युत यांत्रिक कार्य में तेजी लायें, जिससे निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जा सके।

सी०डब्लू०आर०:- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित ५ नग सी०डब्लू०आर० पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। ०३ नग सी०डब्लू०आर० ग्राम पुरई, रिठारी एवं हरौलीपुर में पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक २५ श्रमिक के सापेक्ष २० श्रमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए अवशेष कार्य पूर्ण करायें।

अवर जलाशय:- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित १३० नग अवर जलाशय के सापेक्ष १०७ नग अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है तथा ३० नग अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ३०० मानवश्रम की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी एजेंसी द्वारा १५० मावनश्रम लगाये गये हैं तथा वर्तमान में मात्र २५ अवर जलाशयों पर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी नहोदय द्वारा कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप उपरोक्त अवर जलाशयों की प्रगति में तेजी लायें तथा सभी जलाशयों पर सामान्तर रूप से कार्य करायें।

सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) श्री मानवेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म पी.एन. सी.-एस.पी.एम.एल.(जेवी) द्वारा अभी तय एक भी पम्प हाउस चालू नहीं है अथवा निर्माण कार्य अधूरा है। अधिशासी अभियन्ता (विद्युतीयों) जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा पम्प हाउस का कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण विद्युत विभाग द्वारा अस्थायी विद्युत संयोजन किया जा रहा है तथा एजेंसी द्वारा सोलर पैनल इन्स्टॉलेशन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० द्वारा बताया गया कि १३ नग सोलर पैनल की आपूर्ति कर ली गयी है तथा इन्स्टॉलेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है, अवशेष सोलर पैनल की आपूर्ति ०७ अक्टूबर, २०२२ कर ली जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पम्प हाउस निर्माण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यदायी फर्म को निर्देशित विद्युत किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए पम्प हाउस का निर्माण कार्य तथा सोलर पैनल इन्स्टॉलेशन का कार्य पूर्ण करायें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि पम्प हाउस की जांच कर ०२ दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय हारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी एजेंसियों के पास सभी कम्मोनेट पर मानवश्रम वो कर्मी है, जिसके आभाव में कार्य आपेक्षित नहीं हो पा रही है। अतः मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी बढ़ाकर समय से प्रस्तावित कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। योजना के सभी अवयवों पर समान्तर रूप से कार्य कराये तथा दैनिक लक्ष्य को पूर्ण किया जाय। कार्यदायी कर्मी को निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली पाइप बिछाये जाने से कोई गती/मोहल्ला/वार्ड न छूटे। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आ०५० तथा सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी जाँच कर इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध वाराना सुनिश्चित करें कि कियाशील नल संयोजन तथा वितरण प्रणाली पाइप बिछाये जाने से कोई गती/मोहल्ला/वार्ड छूटा नहीं है। यह पेयजल योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस कार्य में अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोदय टी०पी०आ०५० तथा पी०एम०सी० व्यक्तिगत रूचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्थीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न भरती जाय।

(A)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

एस द्वीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर।

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-१६३/न०गंगे-पेय०परि०-स०बै०(२०२२-२३) दिनांक-३० सितम्बर, २०२२

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- अधिशासी निदेशक महोदय, एस०डब्लू०एस०एन०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ (ई-मेल)
- जिलाधिकारी महोदय वो सादर अवलोकनार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (यूनिट कोआर्डिनेटर), एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड द०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोदय / वि० / य००, चित्रकूट।
- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आ०५०, हमीरपुर।
- सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
- जनरल मैनेजर, जे.डब्लू.आ०५०.एल-एस.पी.एन.एल.(जेवी), हमीरपुर।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल.(जेवी), हमीरपुर।

(A)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

एस द्वीरपुर।