

14/3/23

दिनांक 03.03.2023 को जिलाधिकारी महोदय अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक माह फरवरी, 2023 जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.03.2023 को अपराह्न 03:00 बजे से भारत रत्न डॉ० ४०३००३०० अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवृत्त का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-10.03.2023 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नगम गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), हमीरपुर।
2. श्री विकास, जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर।
3. श्री रविन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय।
5. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता विठ्ठली/यां, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
6. श्री पवन कुमार प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०३००३००३००, हमीरपुर।
7. श्री आशीष वाजपाई, सहायक अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एस०, हमीरपुर।
8. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
9. श्री संतोष कुमार, सोशल एक्सपर्ट, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
10. श्री सुनील भारद्वाज, जनरल मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-ज००डब्लू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
11. श्री संगम नाथ पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-ज००डब्लू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
12. श्री प्रभांसु गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर, पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल०(जेवी), हमीरपुर।
13. श्री सिद्धगोपाल त्रिवेदी, जिला सलाहकार, यूनोप्स, हमीरपुर।
14. डॉ० रमेश चन्द्र, आई०एस०ए० चित्रकूट सेवा आश्रम, चित्रकूट
15. श्री मोहित सिंह, आई०एस०ए०, चेतना चित्रकूट।

See 31/

14/3/23

#### पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के माध्यम से कुल 148 राजस्व ग्राम लाभान्वित हैं, जिसमें विकास खण्ड भौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है-

इन्टेक वेल:- एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्यौरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम०एल०ड००) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन्टेकवेल का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में वॉल कास्टिंग का कार्य प्रगति पर है तथा 2 लिफ्ट का कास्टिंग कार्य करना शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इन्टेकवेल पर पर्याप्त मानवश्रम लगाकर तथा लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

डब्लू०टी०पी०-ज००डब्लू०आई०एल० प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू०टी०पी० (45 एम०एल०ड००) पत्यौरा डांडा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, डब्लू०टी०पी० का सिविल कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में डब्लू०टी०पी० का फिनिशिंग कार्य, मीटर रूम और डेवलपमेंट के कार्य, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल कार्य किये जा रहे हैं। डब्लू०टी०पी० के बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लू०टी०पी० के विद्युत यांत्रिकी, डेवलपमेंट, मीटररूम व बाउन्ड्रीवाल के अवशेष कार्यों को पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

सी०डब्लू०आर०:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी०डब्लू०आर० के सापेक्ष अभी तक 07 नग सी०डब्लू०आर० पर सिविल वर्क पूर्ण किया गया तथा 03 नग सी०डब्लू०आर० पर कार्य प्रगति पर है। सी०डब्लू०आर० की कुल प्रगति 80 प्रतिशत है। अवशेष कार्यों को समय से पूर्ण किये जाने हेतु 85 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 70 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सी०डब्लू०आर० की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि निर्धारित

मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार सभी सी0डब्लूआर० पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराते हुए कार्य में आपेक्षित तेजी लाये।

**अवर जलाशय:**—सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 12 अवर जलाशयों तिलसरस, भमरौली, चॉटीकला, पासून, उरदना, अवर जलाशयों का स्टेजिंग एवं बॉटम डोम का कार्य पूर्ण हो चुका है, 10 नग कार्य पूर्ण, 07 नग पर प्लिंथ लेवल तक का कार्य पूर्ण, 02 नग पर प्लिंथ बीम सरिया शटरिंग का कार्य प्रगति पर है। 08 नग अवर जलाशयों पर 50 प्रतिशत स्टेजिंग का अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान में मात्र 19 नग अवर जलाशयों पर कार्य धीमी गति से किया जा रहा है तथा अवशेष अवर जलाशयों पर पर्याप्त मानवश्रम एवं टीमें उपलब्ध न होने के कारण कार्य बन्द पड़ा हुआ है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लिए 340 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी फर्म द्वारा मात्र 190 मानवश्रम लगाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की अत्यधिक धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा जनरल मैनेजर जे.डब्लूआई.एल. को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए कार्ययोजना के अनुसार सभी अवशेष जलाशयों पर एक साथ तथा समान्तर रूप से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

**राइजिंगमेन:**—सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.366 किमी० के सापेक्ष 287.75 किमी० पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस माह फर्म द्वारा कुल 04 किमी० राइजिंगमेन बिछायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त गैंग व मैनपावर लगाते हुए कार्य में अवशेष पाईप लाइन बिछाये जाने के कार्य पूर्ण करायें।

**वितरण प्रणाली:**— सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.866 किमी० के सापेक्ष 850.50 किमी० पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूर्ण करने के लिए कार्यदायी फर्म द्वारा 190 श्रमिक लगाकर 4.47 किमी० वितरण प्रणाली पाईप बिछाये जाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 110 श्रमिक लगाकर प्रतिदिन मात्र 1.1 किमी० पाईप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वितरण प्रणाली पाईप बिछाये जाने की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि आवश्यक गैंग व मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित दैनिक लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन:**—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 39595 MDPE पाईप का कार्य पूर्ण किया गया है। फर्म द्वारा 72 राजस्व ग्रामों में एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण तथा 21 राजस्व ग्रामों में प्रगति पर है। कार्यदायी फर्म द्वारा 170 श्रमिक प्रतिदिन लगाकर 661 कनेक्शन किये जाने के निर्धारित साप्ताहिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 50 श्रमिक लगाकर 104 नग HTC प्रतिदिन का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त टीमों व मशीनरी को “राउण्ड द क्लाक” 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में कार्यरथलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

**रोड रेस्टोरेशन:**—सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 57 राजस्व ग्रामों पत्थरा डांडा, बरुआ, मुरही, घटकना, किशनपुर, सिलौली, उपरी, भरसावन, देवकाली, सारस, मसगांव, धुगवान, खनदेही, बिगहना, चकदाहा, गदेरीया खेडा, मरझिया, गेहबरा, भवानी, चमरखन्ना, रतवा, गुरहा, गहतौली, जलाला, इटारा, पचखुरा खुर्द, धुन्धपुर, महमूदपुर, दरियापुर, कन्जौली, रिगना, पत्थोरा डांडा, बरुआ, पासा, रायपुर, इस्तीली, भवनीया, बदनपुर, अतैरया, नरायनपुर, नजरपुर, टोलामॉफ, तिलसारस, बमरौली, खैरी, अछरैला का रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया एवं 22 राजस्व में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि रोड-रेस्टोरेशन कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, पाईप लेइंग के पश्चात यथाशीघ्र हाइड्रोटेस्टिंग तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जाय, जिससे जनसामान्य को आवागमन में परेशानी न हो। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा

ली0टी0एल0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

### हरीलीपुर ग्राम समूह सतही पाइप पेयजल योजना

सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना के गांधीम से कुरारा विकास खण्ड के 24 ग्राम पंचायत के 39 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। हरीलीपुर सतही स्त्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेकवेल (9 एम0एल0डी0), 01 डब्लूटी0पी0 (8 एम0एल0डी0), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी0डब्लू0आर0 का निर्माण किया जाना है।

**इन्टेकवेल:-** इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरीलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का सिविल कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, फिनिशिंग एवं पेटिंग का कार्य प्रगति पर है। 04 ग्रामों हरीलीपुर, उमराहट, मनकीकलां एवं कनीटा में टेरिंग कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानव अमलगाकर अवशेष कार्यों को अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**डब्लूटी0पी0:-** कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लूटी0पी0 8 एम0एल0डी0 का हरीलीपुर में निर्माण किया जाना है, जिसका सिविल कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य किया जा रहा है तथा एडमिन बिल्डिंग में फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि डब्लूटी0पी0 का अवशेष सिविल कार्य एवं विद्युत यांत्रिकी के कार्य पर्याप्त मानवश्रम लगाकर शत-प्रतिशत अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

**सी0डब्लू0आर0:-** सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 5 नग सी0डब्लू0आर0 के सापेक्ष सभी सी0डब्लू0आर0 का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पेटिंग एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। 02 सी0डब्लू0आर0 पर पम्प इन्स्टालेशन की कार्यवाही पूर्ण तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। योजना में कुल 06 मीटररुम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 06 नग मीटररुम का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि सी0डब्लू0आर0 पर आवश्यक मैनपावर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें।

**अवर जलाशय:-** पी0एन0सी0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्त्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 12 अवर जलाशयों का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में पेटिंग तथा फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर पर्याप्त मैनपावर व मशीनरी लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन तथा गुणवत्ता व मानकों का पालन कराते हुए अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

**राइजिंगमेन:-** कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 83.848 किमी0 पाइप विछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 82.78 किमी0 राइजिंगमेन विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि कार्य को समय से पूरा किये जाने के लिए 60 श्रमिक प्रतिदिन लगाये जाने के लक्ष्यक के सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 30 श्रमिक लगाये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाते हुए अवशेष राइजिंगमेन पाइप विछाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**वितरण प्रणाली:-** कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली में 184.372 किमी0 पाइप विछाने हेतु कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत पाइप की आपूर्ति कर ली गयी है एवं 182.54 किमी0 पाइप विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 29 राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली विछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 05 राजस्व ग्रामों में प्रगति पर है। सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा 0.166 किमी पाइप विछाने के दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 0.20 किमी0 पाइप विछाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन मात्र 0.20 किमी पाइप विछाने का कार्य किया जा रहा है,

शीघ्र मैनपावर एवं गैंग बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप पाइप विछाने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**FHTC कनेक्शन:**—सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 7691 MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है। 32 राजस्व ग्रामों में एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण एवं 03 ग्रामों में प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को “राउण्ड द क्लाक” 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराये।

#### हरीलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) के माध्यम से विकास खण्ड राठ, गोहाण्ड, सरीला एवं मुस्करा के 168 ग्रामों को लाभान्वित किये जाना है। हरीलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 136 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी०डब्लू०आर० वितरण प्राणाली के लिए पाइप विछाने का कार्य 977.42 किमी०, 103 नग रटाफ क्वाटर, 14.23 किमी० बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना है। उपरोक्त परियोजना का घटकवार प्रगति निम्नवत है:—

**नलकूप:**— कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 121 नग नलकूपों में लोवरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है व 77 कार्यस्थलों पर समर्सिवल इन्स्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य करायें तथा विकसित किये गये नलकूपों में पम्प इंस्टॉलेशन की कार्यवाही करायें एवं सोलर पैनल की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए सोलर पैनल के अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करायें।

**अवर जलाशय:**— कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 114 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 47 नग अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि वर्तमान में केवल 41 नग अवर जलाशय का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों के निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों पर गैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप सभी जलाशयों पर एक राथ समान्तर रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें तथा उपरोक्त अवर जलाशयों की प्रगति में तेजी लायें।

**वितरण प्रणाली:**—सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975.28 किमी० के सापेक्ष अभी तक 952.59 किमी० पाइप विछाने का कार्य पूर्ण हुआ है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा इस सप्ताह 33.38 किमी० पाइप विछाने का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया कि वितरण प्रणाली पाइप विछाने का कार्य स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक व गुणवत्ता के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण करायें।

**FHTC कनेक्शन:**— सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को 53504 FHTC कनेक्शन के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके सापेक्ष अभी तक 51746 FHTC कनेक्शन के लिए HTC का कार्य किया गया है, 136 राजस्व ग्रामों में FHTC कनेक्शन हेतु MDPE पाइप का कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में 25 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी को परियोजना के कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**रोड रेस्टोरेशन:**—सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा बताया गया कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा अभी तक मात्र 52 राजस्व ग्रामों का रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है एवं 33 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति पर खेद प्रकट किया गया कि कुल 175 राजस्व ग्रामों में एच०टी०सी० कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 52 राजस्व ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी

की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जबकि रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में पाइप विछाने एवं हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, पर्याप्त ठीमें लगाकर तत्काल रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**अनापत्ति प्रमाण पत्र:-** सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि एन.एच.ए.आई. से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक-22.07.2022 को जारी हो गया है। यूपीडा पी.आई.गृ-3 राठ से अनापत्ति महाप्रबंधक यूपीडा, लखनऊ द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तथा बैंक गारन्टी 1981122 रु0- एवं लाइसेंस फीस 291083 रु0- जमा कर दिया गया है। यूपीडा, बांदा से अनापत्ति हेतु पत्र यूपीडा के द्वारा दिनांक-17.01.2023 को जारी कर दिया गया है। बन क्षेत्र हमीरपुर तथा बन क्षेत्र महोबा से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि एडॉक कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा तथा सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

**विद्युत संयोजन:-** अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (भूजल) के अन्तर्गत कुल 68 नग विद्युत संयोजन के सापेक्ष 52 विद्युत संयोजन तथा पत्थरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत सभी 10 विद्युत संयोजनों का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिन्हें विद्युत सुरक्षा निदेशालय की लिखित अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ऊर्जाकृत किया जाना है। जै0डब्लू0आई0एल0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से सभी 10 नग विद्युत संयोजनों हेतु जै0डब्लू0आई0एल0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से सभी 10 नग विद्युत संयोजनों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा चुका है। हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना संतुष्टी रत्नोत के अन्तर्गत 06 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष सभी पर विद्युत पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका अन्तर्गत 06 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष सभी पर विद्युत पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, विद्युत सुरक्षा निदेशालय से इन्टेकवेल तथा डब्लू0टी0पी0 हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 13.02.2023 को प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनरल मैनेजर, जै0डब्लू0आई0एल0 तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 को निर्देशित किया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**आई0एस0ए0:-** सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि माह जनवरी, 2022 में आई0एस0ए0 चेतना, चित्रकूट द्वारा 21 ग्राम पंचायतों में 06 महिला बैठक, 01 पुरुष बैठक, 06 हैण्डवाश कार्यक्रम, 06 प्रभात फेरी 08 पी0डब्लू0एस0सी0 वैठक तथा 05 महिला पुरुष बैठक की गयी। मै0 चित्रकूट सेवा आश्रम द्वारा 32 ग्राम पंचायतों में 06 महिला बैठक, 02 पुरुष बैठक, हैण्डवॉश एवं प्रभातफेरी के 17 कार्यक्रम, 02 वी0डब्लू0एस0सी0 बैठक तथा 11 महिला पुरुष बैठक का आयोजन किया गया। सोशल एक्शन फॉर रुरल डेवलेपमेंट एण्ड एडवांसमेंट द्वारा कुल 18 ग्राम पंचायतों में 30 महिला बैठक 02 पुरुष बैठक, हैण्डवॉश एवं प्रभातफेरी के 05 कार्यक्रम तथा 07 वी0डब्लू0एस0सी0 बैठक तथा 31 महिला पुरुष बैठक का आयोजन किया गया। आई0एस0ए0 जीवन ज्योति शिक्षण एवं जन कल्याण समिति द्वारा कुल 48 ग्राम पंचायतों में 14 महिला बैठक, 02 पुरुष बैठक, हैण्डवॉश एवं प्रभातफेरी के 12 कार्यक्रम तथा 18 वी0डब्लू0एस0सी0 बैठक तथा 4 महिला पुरुष बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आई0एस0ए0 द्वारा पुरुष बैठकों की संख्या बहुत कम है, जिसे बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जल संचयन तथा जल के सदोपयोग हेतु जागरूक तथा प्रचार-प्रसार किया जा सके।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी बढ़ाकर समय से प्रस्तावित कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा सभी नल संयोजन घरों के अन्दर कराया जाय। प्रयास किया जाय कि जिस गाँव में कार्य प्रारम्भ किया जाय, उस गाँव में शत-प्रतिशत कनेक्शन देते हुए हर घर जल करने के उपरान्त ही टीम उस गाँव को छोड़ें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियां छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्णनिर्माण का कार्य पूर्व की स्थिति के अनुसार सम्पन्न हो गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, पी0एम0सी0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सत्यापन करा लिया जाय कि राजस्व ग्राम के सभी परिवारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रूपि लेते हुए कार्य मानक

के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(राजेश कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

### कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या—/०१०/ न०गंगे—पैय०परि०-स०वै०(२०२२–२३)

दिनांक—१० मार्च, २०२३

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई—मेल)
3. मुख्य अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई—मेल द्वारा)
4. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
5. जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई—मेल द्वारा)
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ०प्र०० जल निगम(ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। (ई—मेल द्वारा)
8. अधिशासी अभियन्ता वि०/ य००, उ०प्र०० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
9. टीम लीडर पी०एम०सी०(आर०वी० एसोसिएट्स) / टीम लीडर, टी०पी०आई०(सेन्सिस टेक लिंग) हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों को लागू कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. जनरल मैनेजर, जे०डब्लू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. स्टेट हेड, पी०एन०सी०/ जे०डब्लू०आई०एल०। (ई—मेल द्वारा)

१०

१०/०३/२०२३

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।