

दिनांक 08.10.2023 को जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल ग्राम घोषित करने वाले गांवों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2023 को भारत रत्न डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक- 11.10.2023 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), हमीरपुर।
2. श्री सुमित व्यास, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि०, हमीरपुर।
3. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
4. श्री सुमित कुमार अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०), जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
5. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
6. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, डी०टी०एल०, सेन्सिटिव टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
7. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
8. श्री संगमनाथ पाण्डेय, असि० जनरल मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-जे०डब्ल्यू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
9. श्री मयूर जैन, इंजीनियर, एस०पी०एम०एल०-जे०डब्ल्यू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
10. श्री अभिषेक कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल०(जेवी), हमीरपुर।
11. सूजा अब्बास, इंजीनियर, मै० नरेन्द्र कुमार गुप्ता कान्स्ट्रक्टर।
12. श्री अनिल कुमार, मै० अनिल कुमार
13. जय मों लक्ष्मी कन्सल्टेशन
14. अवस्थी ट्यूबवेल कम्पनी
15. श्री अशोक कुमार, डी०पी०एम० श्री हरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स।
16. श्री सिद्धगोपाल त्रिवेदी, जिला सलाहकार, यूनोप्स, हमीरपुर।
17. डॉ० रमेश चन्द्र, आई०एस०ए० चित्रकूट सेवा आश्रम, चित्रकूट।
18. श्री आदिल खान, टीम लीडर, आई०एस०ए०, चेतना, चित्रकूटधाम कर्वी।



अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 02 पेयजल योजना-(1) पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत), आच्छादित 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है (2) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं-(i) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सतही स्रोत (ii) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, नलकूप आधारित संचालित हैं, जिनमें कुल 193 ग्राम सम्मिलित हैं तथा 11 ग्रामों में वाटर डिमांड ली गयी है।

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का विस्तृत प्राक्कलन एस०डब्ल्यू०एस०एम० लखनऊ स्तर पर आमंत्रित निविदा प्रक्रिया वर्ष 2020 में किया गया तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण

होने के उपरान्त 05.12.2020 को अनुबन्ध गठन हुआ, परियोजना दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना था, जिसमें विस्तारीकरण एस0डब्लू0एस0एम0 लखनऊ द्वारा समय-समय पर किया गया है। पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना में 01 इन्टेकवेल, 01 डब्लू0टी0पी0, 10 सी0डब्लू0आर0, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी0 राइजिंगमेन, 908.886 किमी0 वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

इन्टेक वेल:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्थौरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जाना है। इन्टेकवेल का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पंप रूम, एप्रोज ब्रिज तथा विद्युत यांत्रिक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

डब्लू0टी0पी0:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डब्लू0टी0पी0 (45 एम0एल0डी0) पत्थौरा डांडा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, डब्लू0टी0पी0 का सिविल कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा बाउन्ड्रीवाल का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष प्रगति पर है। विद्युत यांत्रिक के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा इन्टरनल डेवलपमेन्ट के कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लू0टी0पी0, कैम्पस के अन्दर जो भी कार्य अवशेष हैं, उन्हें यथाशीघ्र स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण करावें।

सी0डब्लू0आर0:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सी0डब्लू0आर0 के सापेक्ष सभी सी.डब्लू.आर. (पत्थौरा, पचखुरा, मिहुना, कलौलीतीर, भवानी, चौदीकला, भैसमरी, छिरका, चन्द्रपुरवा बुजुर्ग तथा मकरांव) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 08 नग पम्प हाउस पत्थौरा, पचखुरा, छिरका, भैसमरी, चौदीकला, मिहुना, भवानी का सिविल तथा विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 02 नग पम्प हाउस मकरांव तथा चन्द्रपुरवा का कार्य प्रगति पर है। योजना में 08 मीटर रूम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी मीटर रूम का कार्य पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि निर्धारित मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31.10.2023 तक शेष 02 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया।

अवर जलाशय:- फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें कुल 22 अवर जलाशयों में (उडदना, फतेहपुरवा, परोहरी, बिगेहना, छिरका, भमरौली, पासून, तिलसरस, कंथी, सौखर, खदरा डेरा, चौदीकला, वैजेमऊ, कालीमाटी, परेहटा, धुन्धपुर, भमीरा, सिलौली, भवानीपुर एवं पत्थौरा का टॉप डोम कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 24 नग अवर जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि माह नवम्बर, 2023 तक अवशेष अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान में 16 नग अवर जलाशयों पर कार्य बन्द है तथा अवर जलाशयों पर पर्याप्त टीमें नहीं लगाई गयी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा फर्म जे.डब्लू.आई.एल. के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि सभी अवर जलाशयों पर पर्याप्त टीमें लगाकर समान्तर रूप से कार्य करावें तथा 12 नग अवर जलाशयों का कार्य अक्टूबर, 2023 तक तथा शेष 12 अवर जलाशयों का कार्य नवम्बर, 2023 तक पूर्ण करावें।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.63 किमी0 के सापेक्ष 305.26 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य तथा प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी0 के सापेक्ष 907.47 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि 2.5 किमी राइजिंगमेन तथा पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य शेष है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण करावें तथा यदि किसी ग्राम में पाइप लाइन बिछाने से छूट गया हो अथवा गैप क्लोजिंग का

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराये तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य पूर्व की भौति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का विस्तृत प्राक्कलन एस0डब्लू0एस0एम0 लखनऊ स्तर पर आमंत्रित निविदा प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2020 में किया गया तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त 08.10.2020 को अनुबन्ध गठन हुआ। योजना अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण की जानी थी, जिसका विस्तारीकरण एस0डब्लू0एस0एम0 लखनऊ द्वारा समय-समय पर किया गया है। हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के माध्यम से कुशरा के 28 ग्राम सम्मिलित हैं तथा 11 ग्रामों की वाटर डिमांड ली गयी है तथा हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजना के माध्यम से विकास खण्ड मुस्करा, सरीला, राठ एवं गोहाण्ड के 166 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना:-

हरौलीपुर सतही स्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेकवेल (9 MLD), 01 डब्लू0टी0पी0 (8 MLD), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी0डब्लू0आर0, राइजिंगमेन 84.084 किमी0, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 तथा 9636 FHIC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार विवरण निम्नवत है:-

इन्टेकवेल:- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

डब्लू0टी0पी0:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू0टी0पी0 (8MLD) का हरौलीपुर में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

सी0डब्लू0आर0:- फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित सभी 5 नग सी0डब्लू0आर0 (देबीगंज, रिठारी, पुरई, पचखुरा एवं हरौलीपुर) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में कुल 06 मीटररूम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अवर जलाशय:- पी0एन0सी0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 12 अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:- कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 84.084 किमी0 पाइप बिछाने तथा वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर PNC-SPML(JV) को निर्देशित किया कि यदि किसी ग्राम में पाइप लाइन बिछाना अवशेष रह गया हो अथवा गैप क्लोजिंग का कार्य अवशेष हो तो पर्याप्त मानवश्रम लगाकर अवशेष कार्य को मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0/डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 जाँच कर ले कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य किसी भी ग्राम पंचायत में शेष नहीं है।

का
इस
9

FHTC कनेक्शन—प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC के सापेक्ष 9609 MDPE/गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि यदि कोई ग्राम/मोहल्ला नल संयोजन किये जाने से शेष रह गये हो तो स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप अवशेष HTC का कार्य यथाशीघ्र शतप्रतिशत पूर्ण कराये तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0/डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 जाँच कर ले कि नल संयोजन देने से कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग— प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 28 ग्रामों के सापेक्ष सभी 28 ग्रामों में फ्लशिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 22 राजस्व ग्रामों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र सभी 28 राजस्व ग्रामों में पेयजल की निर्बाध रूप से आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 अक्टूबर, 2023 तक सभी ग्रामों की कमिशनिंग पूर्ण कर जलापूर्ति की जायेगी।

रोड-रेस्टोरेशन :— फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभी तक 8 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है एवं 20 राजस्व में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेस्टोरेशन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य समय से न होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है तथा निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पाइप लाइन बिछाने के लिए तोड़ी गयी सड़कों के रेस्टोरेशन की कार्ययोजना उपलब्ध कराये तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य में अतिरिक्त मानवश्रम लगाकर कार्य की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-26.10.2023 तक रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 तथा डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित (जिवोटैगिंग के साथ) रिपोर्ट उपलब्ध कराये तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य पूर्व की भाँति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना—:

हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 123 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी0डब्लू0आर0 वितरण प्राणाली के लिए पाइप बिछाने का कार्य 977.42 किमी0, 103 नग स्टाफ क्वाटर तथा 53504 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है—

नलकूप— कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 121 नलकूपों के बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 102 कार्यस्थलों पर समर्सिबल इन्स्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। योजना में कुल 121 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 98 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएनसी को निर्देशित किया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराये तथा विकसित किये गये नलकूपों जिनमें समर्सिबल इन्स्टॉलेशन अवशेष है को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-25.11.2023 तक सभी नलकूप/पम्प हाउस का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

अवर जलाशय— कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 118 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 77 नग अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण, 19 नग पर (जिंग एलम पद्धति) बॉटम स्लैब कास्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 05 नग पर कन्टेनरबॉल का कार्य पूर्ण, 05 नग पर बॉटम डोम का कार्य पूर्ण, 06 पर स्टेजिंग का कार्य पूर्ण, 05 नग पर स्टेजिंग का कार्य प्रगति पर, 01 नग पर जी0एल0 लेबल तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक वर्मा को निर्देशित किया कि 02 दिवस के अन्दर अवशेष जलाशयों को पूर्ण करने की कार्ययोजना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाकर सभी अवशेष जलाशयों पर लगाकर समान्तर रूप से निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें।

वितरण प्रणाली:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975.28 किमी० राइजिंगमेन बिछाये जाने के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। सुपरविजन इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि एजेंसी द्वारा अभी तक गैप क्लोजिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया कि गैप क्लोजिंग का कार्य पर्याप्त टीम लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:- एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में 53504 FHTC के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53211 HTC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी०एन०सी० प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप नल संयोजन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करायें तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी.एम.सी. व डी०टी०एल० टी०पी०आई को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में सत्यापन करा ले कि नल संयोजन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

रोड रेस्टोरेशन:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) 90 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है तथा 35 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि अभी तक मात्र 90 राजस्व ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, इससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा ग्रामवासियों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर रेस्टोरेशन का कार्य मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध रूप से कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० तथा डी०टी०एल०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित (जिवोटैगिंग के साथ) रिपोर्ट उपलब्ध करायें तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें कि ग्राम में सत्यापन कर लिया गया है, पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य पूर्व की भाँति गुणवत्तापूर्ण करा दिया गया है तथा ग्राम में कोई भी मोहल्ला/गली रेस्टोरेशन हेतु शेष नहीं है।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल भूजल योजना में 165 ग्रामों के सापेक्ष 142 राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से 127 राजस्व ग्रामों में निरन्तर रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि कमिशनिंग पूर्ण किये गये सभी ग्रामों में निरन्तर पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना जिनमें गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य पूर्ण करायें।

हर घर जल सर्टीफिकेट:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही/भूजल योजना के अन्तर्गत 52 राजस्व ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 127 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसके सापेक्ष अभी मात्र 52 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये गये हैं, जो असंतोषजनक है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि इस सप्ताह 40 और हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा उसके पश्चात साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर नल संयोजन पूर्ण किये

जा चुके सभी ग्रामों को हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत जो शतप्रतिशत परिवार "हर घर जल" से आच्छादित है उन ग्राम पंचायतों को "हर घर जल" से घोषित करते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र कराकर एवं ग्राम सभा की खुली बैठक में उक्त की जानकारी आम-जनमानस को देते हुए 02 मिनट का वीडियो तैयार कराकर IMIS पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा हर घर जल सर्टीफिकेट घोषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पाइप लाइन बिछाने, गृह नल संयोजन तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाय।

अनापत्ति प्रमाण पत्र:- सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किये जा चुके हैं।

विद्युत संयोजन:- अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (भूजल) के अन्तर्गत कुल 67 नग विद्युत संयोजन के सापेक्ष 59 विद्युत संयोजन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। हरौलीपुर सतही स्रोत योजना के अन्तर्गत कुल 06 विद्युत कनेक्शन किया जाना है, सभी 06 नग विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कर लाइन को उर्जीकृत किया जा चुका है।

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 नग विद्युत संयोजन किया जाना है, जिसमें से 10 नग विद्युत संयोजनों पर विद्युत पोल तथा तार लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 06 नग विद्युत संयोजन को उर्जीकृत किया जा चुका है। शेष 04 नग विद्युत संयोजन चन्दपुरवा, स्वासा बुजुर्ग छिरका तथा भवानी हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त न होने के कारण विद्युत संयोजनों को उर्जीकृत नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र एन0ओ0सी0 प्राप्त कर अधिशासी अभियंता, वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि 03 कार्यस्थल चन्दपुरवा, मिहुना तथा पचखुरा ट्रांसफार्मर अभी तक चार्ज नहीं किया गया है, 03 कार्यस्थलों लिंगा, जमखुरी, नौहाई एवं बरेल में ट्रांसफार्मर खराब है, अलकछवा, धौहल बुजुर्ग व भैसाय में ट्रांसफार्मर इन्सटॉल नहीं किया गया है, अकौना में ट्रांसफार्मर मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है। 10 कार्यस्थलों बसेला, सैदपुर, इटौरा राठ, टोला रावत, कैथा, नौहाई, कुलेहडा, आँता, इस्लामपुर तथा न्यूरिया में 03 फेज आपूर्ति नहीं हो रही है, 02 कार्यस्थल धगवां व बरहश में विद्युत तार टूटने से आपूर्ति बाधित है, बहदीना अछपुरा में वि0ख0 मुस्करा में अभी तक विद्युत कनेक्शन उर्जीकृत नहीं किया गया है तथा मसगाँव में मीटर इन्सटॉल नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर द्वारा बताया गया कि मिहुना तथा पचखुरा लाइन चार्ज कर दिया गया है तथा चन्दपुरवा विद्युत लाइन चार्ज करने, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने तथा अलकछवा, धौहल बुजुर्ग व भैसाय में नया ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य दिनांक-07.10.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण निगम, हमीरपुर को निर्देशित किया कि अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम(ग्रामीण) चित्रकूट तथा विद्युत विभाग की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराते हुए उपरोक्त सभी समस्याओं का निराकरण 07 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

पुर्नगठन पेयजल योजना:-अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन की पुर्नगठन योजना में 11 पैकेज के कुल 108 ग्राम आच्छादित हैं। पुर्नगठन योजना का अनुबंध अगस्त, 2023 में किया गया है तथा योजना को माह दिसम्बर, 2023 तक पुर्ण किया जाना है।

1-मै0 श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0:- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 01, 03, 04, 06 के अन्तर्गत कुल 45 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 07 सी0डब्लू0आर0, 25 अवर जलाशय, 53 नलकूप तथा 307.20 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अवर जलाशयों के निर्माण हेतु 18 स्थलों का मृदा परीक्षण किया गया है तथा योजना में 307.20 पाइप लाइन के सापेक्ष 32.86 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है तथा 01 नग नलकूप का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सभी कम्पोनेन्ट पर पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

2-मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कंट्रैक्टर- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 02 के अन्तर्गत कुल 05 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 02 सी0डब्लू0आर0, 03 अवर जलाशय, 16 नलकूप, 68.60 किमी0 पाइप लेइंग तथा 6121 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अवर जलाशयों के निर्माण हेतु 02 स्थलों का मृदा परीक्षण किया गया है तथा 68.60 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 12.50 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

3-मै0 अवस्थी द्यूवेल कम्पनी- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 05 के अन्तर्गत कुल 11 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 08 अवर जलाशय, 14 नलकूप तथा 87.162 किमी0 पाइप लाइन तथा 6140 नग नल संयोजन का कार्य किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अवर जलाशयों के निर्माण हेतु 08 स्थलों का मृदा परीक्षण किया गया है तथा 02 नग अवर जलाशयों के फाउन्डेशन का कार्य प्रगति पर है। 87.162 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 51.80 किमी पाइप लाइन बिछाने तथा 532 नल संयोजन का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4-मै0 अनिल कुमार- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 07 के अन्तर्गत कुल 03 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 01 सी0डब्लू0आर0, 02 अवर जलाशय, 04 नलकूप, 27.19 किमी0 पाइप लाइन तथा 1643 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सी0डब्लू0आर0 तथा अवर जलाशयों का मृदा परीक्षण किया जा चुका है तथा 27.19 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 2.10 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

5-मै0 बी0के0 कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 08,09 के अन्तर्गत कुल 26 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 11 अवर जलाशय, 31 नलकूप, 193.66 किमी0 पाइप लाइन तथा 13222 नग नल संयोजन किया जाना है। 07 अवर जलाशयों के निर्माण स्थल का मृदा परीक्षण किया जा चुका है तथा 193.66 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 85.40 किमी पाइप लाइन बिछाने व 3467 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य करवाया जाय।

6-मै0 जय माँ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन :- अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 10 व 11 के अन्तर्गत कुल 18 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। योजना में 07 अवर जलाशय, 18 नलकूप, 211.49 किमी0 पाइप लाइन तथा 16850 नग नल संयोजन किया जाना है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 07 अवर जलाशयों के निर्माण स्थल का मृदा परीक्षण किया जा चुका है तथा 211.49 किमी पाइप लाइन के सापेक्ष 36.20 किमी पाइप लाइन बिछाने व 780 नग नल संयोजन का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाकर सभी कम्पोनेन्ट पर एक साथ तथा कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियंता वि०/यॉ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में फर्म द्वारा वि०/यॉ० उपकरणों की आपूर्ति तथा पर्याप्त मात्रा में रिग मशीन नहीं लगायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुर्नगठन योजना में सभी कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया कि वि०/यॉ० उपकरणों की आपूर्ति यथाशीघ्र कराते हुए तथा पर्याप्त संख्या में मानवश्रम तथा मशीनरी लगाकर समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

आई०एस०ए० (इम्प्लिमेंट सपोर्ट एजेंसी)-यूनोप्स के जिला सलाहकार श्री सिद्धगोपाल त्रिवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि यूनोप्स आच्छादित 11 ग्रामों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की क्षमता वृद्धि, एफ०एच०टी०सी० से छूटे घरों के मुखिया के साथ बैठक की गयी, जिससे शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ग्राम देवीगंज, गुलाबगंज तथा मैसापाली ग्रामों में शत प्रतिशत एफ०एच०टी०सी० होने के बाद जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया और ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालयों और सरकारी भवनों में नल संयोजन दिये जाने हेतु सर्वे कार्य किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनोप्स चयनित सभी ग्रामों में सफाई अभियान चलाकर जागरूकता बैठके, गोष्ठी, रैली व साफ-सफाई की गयी। सुपरविजन इंजीनियर पी०एम०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि आई०एस०ए० जीवन ज्योति सेवा संस्थान द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 15 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा आई०एस०ए० सोशल एक्शन फॉर रुरल डेवलपमेन्ट द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 17 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा मासिक पुरुष व महिला बैठकें आयोजित की गयी हैं। आई०एस०ए० चित्रकूट सेवा आश्रम, चित्रकूट के प्रबंधक श्री रमेशचन्द्र द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 05 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई०एस०ए० चेतना, चित्रकूट के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 03 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम तथा प्रभात फेरी एवं हैंडवाश कार्यक्रम तथा 01 मासिक बैठक आयोजित की गयी हैं।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी आई०एस०ए० संस्था द्वितीय फेज की अवशेष समस्त जनजागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों आयोजित करने, जल संरक्षण तथा जल जनित बिमारियों से बचाव तथा सामूहिक बैठके आयोजित किये जाने के निर्देश दिये। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण तथा सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी० आयोजित कार्यक्रमों का सत्यापन कराये तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा को निर्देशित किया कि आई०एस०ए० द्वारा कराये गये प्रथम फेज के जनजागरूकता कार्य का सत्यापन कराकर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी फर्मों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों व ऑगनबाड़ी केन्द्रों में नल संयोजन कराना सुनिश्चित किया जाय। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक विद्यालयों तथा ऑगनबाड़ी केन्द्रों में 141 नल संयोजन किये गये हैं तथा शेष में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा को निर्देशित किया गया कि कराये गये उक्त नल संयोजनों का सत्यापन कराते हुए जीवोद्वेगिंग तथा फोटोसहित सूची 07 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी फर्मों तथा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया कि योजना से आच्छादित सभी ग्रामों में पब्लिक पोस्टेड लगाये, जिसके लिए जगह का चिन्हीकरण करा लिया जाय जिससे अधिक-अधिक ग्रामीण उसका लाभ उठा सके यथा ऑगनबाड़ी केन्द्र तथा ग्राम सचिवालय। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर

से ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामों में पब्लिक पोस्टेड लगवाने हेतु जगह का चिन्हिकरण कराते हुए सूची प्राप्त की जाय।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी लगाकर समय से प्रस्तावित कार्य निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियां छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्ननिर्माण का कार्य पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, पी0एम0सी0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सत्यापन करा लिया जाय कि राजस्व ग्राम के सभी परिवारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्ययोजना के अनुसार कमिशनिंग कराया जाय, ग्रामों में पेयजल की टेस्टिंग/ट्रायल शुरू कराने के बाद इसे बन्द न किया जाय, निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। ग्राम में शत-प्रतिशत कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन कराकर 'हर घर जल' ग्राम घोषित कराया जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जे0जे0एम0 पोर्टल पर जनपद से सूचनाएं सही-सही फीड की जाय, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा की होगी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(राजेश कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या- 328 / न0गंगे-पेय0परि0-स0बै0(2022-23)

दिनांक- 12 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
4. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर/राठ।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। (ई-मेल द्वारा)
9. अधिशासी अभियन्ता वि0/यॉ0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
10. टीम लीडर पी0एम0सी0(आर0वी0 एस0सि0एड्स)/टीम लीडर, टी0पी0आई0(सेन्सिस टेक लि0) हमीरपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0सी0/ जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. स्टेट हेड, पी0एम0सी0/जे0डब्लू0आई0एल0। (ई-मेल द्वारा)

Secy

A.D.M.(M.O.)

(2)
12/10/2023
अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
हमीरपुर।