

दिनांक 29.09.2023 को जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल ग्राम घोषित किये जाने तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2023 को भारत रत्न डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-04.10.2023 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
2. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे), हमीरपुर।
3. श्री सुमित व्यास, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि०, हमीरपुर।
4. श्री शैलेन्द्र, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि०, राठ।
5. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
6. श्री सुमित कुमार अधिशासी अभियन्ता (वि०/यौ०), जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
7. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
8. श्री राहुल सिंह, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, हमीरपुर।
9. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
10. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी एसोसिएट्स (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
11. श्री सुनील भारद्वाज, जनरल मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-जे०डब्ल्यू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
12. श्री एस. हुसैन बाशा, असि०प्रोजेक्ट मैनेजर, एस०पी०एम०एल०-जे०डब्ल्यू०आई०एल०(जेवी), हमीरपुर।
13. श्री अभिषेक कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल०(जेवी), हमीरपुर।



अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 02 पेयजल योजना-(1) पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत), आच्छादित 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है (2) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन हैं। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं-(i) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सतही स्त्रोत (ii) हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, नलकूप आधारित संचालित हैं, जिनमें कुल 193 ग्राम सम्मिलित हैं तथा 11 ग्रामों में वाटर डिमांड ली गयी है।

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का विस्तृत प्राक्कलन एस०डब्ल्यू०एस०एम० लखनऊ स्तर पर आमंत्रित निविदा प्रक्रिया वर्ष 2020 में किया गया तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त 05.12.2020 को अनुबन्ध गठन हुआ, परियोजना दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना था, जिसका विस्तारीकरण एस०डब्ल्यू०एस०एम० लखनऊ द्वारा समय-समय पर किया गया है। पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्त्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड मौदहा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त

परियोजना में 01 इन्टेकवेल, 01 डब्लूटीपी, 10 सीडब्लूआर, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी राइजिंगमेन, 908.886 किमी वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है:-
इन्टेक वेल:- फर्म SPML-JWIL(JV) के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम पत्थौरा डांडा के पास इन्टेकवेल (45 एमएलडी) का निर्माण किया जाना है। इन्टेकवेल का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पंप रूम, एप्रोज ब्रिज तथा विद्युत यांत्रिक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

डब्लूटीपी:- फर्म SPML-JWIL(JV) के जनरल मैनेजर द्वारा बताया गया कि डब्लूटीपी. (45 एमएलडी) पत्थौरा डांडा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, डब्लूटीपी. का सिविल कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा बाउन्ड्रीवाल का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष प्रगति पर है। विद्युत यांत्रिक के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा इन्टरनल डेवलपमेन्ट के कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डब्लूटीपी. कैम्पस के अन्दर जो भी कार्य अवशेष है, उन्हें यथाशीघ्र स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण करावें।

सीडब्लूआर:- फर्म SPML-JWIL(JV) के जनरल मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 10 नग सीडब्लूआर के सापेक्ष सभी सीडब्लूआर. (पत्थौरा, पचखुरा, मिहुना, कलौलीतीर, भवानी, चोंदीकलां, भैसमरी, छिरका, चन्द्रपुरवा बुजुर्ग तथा मकरांव) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 07 नग पम्प हाउस पत्थौरा, पचखुरा, छिरका, भैसमरी, चोंदीकलां, मिहुना, भवानी का सिविल तथा विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 01 मकरांव पर स्ट्रक्चर कार्य, 02 नग कलौलीजार तथा चन्द्रपुरवा में ब्रिक वर्क/प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है। योजना में 08 मीटर रूम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी मीटर रूम का कार्य पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि निर्धारित मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अवर जलाशय:- फर्म SPML-JWIL(JV) के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि योजना में 46 नग अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसमें कुल 21 अवर जलाशयों में (उड़दना, फतेहपुरवा, परोहरी, बिगेहना, छिरका, भमरौली, पासून, तिलसरस, कैथी, सौखर, खदरा डेरा, चोंदीकलां, बैजेमऊ, कालीमाटी, परेहटा, धुन्धपुर, भमौरा, सिलौली, भवानीपुर एवं पत्थौरा का टॉप डोम कार्य पूर्ण हो चुका है, 05 नग अवर जलाशय अमिरता, दरियापुर, छानी, सिकरी एवं यमौरा का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण, 17 नग कलौलीतीर, बरूआ, जिगनौड़ा, चन्द्रपुरवा, विदोखर, अतरार, नदेहरा, स्वासा बुजुर्ग, मोराकान्दर, रोहारी, कमरांव, पिपरीघा, माचा, उपरी सायर, रिवन व अरतरा का स्टेजिंग/बॉटम डोम का कार्य प्रगति पर, 02 नग टेढ़ा, मिहुना का कन्टेनरवॉल का कार्य पूर्ण, 01 नग रतौली में जी0एल0 लेवल तक का कार्य पूर्ण तथा लदार में कन्टेनरवॉल का कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा बताया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान में 16 नग अवर जलाशयों पर मानवश्रम के अभाव में कार्य बंद है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी फर्म के जनरल मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि शेष 21 अवर जलाशयों का कार्य अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा 04 अवर जलाशयों का कार्य माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म जे.डब्लू.आई.एल. के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया कि अवर जलाशयों को पूर्ण किये जाने की कार्ययोजना तैयार कर 02 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा पर्याप्त मानवश्रम लगाकर कार्ययोजना के अनुसार सभी अवशेष जलाशयों पर एक साथ तथा समांतर रूप से स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:- फर्म के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 306.63 किमी के सापेक्ष 305.26 किमी पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य तथा प्रस्तावित वितरण प्रणाली 908.886 किमी के सापेक्ष 907.32 किमी पाईप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि शेष कार्य तथा यदि किसी ग्राम में पाइप लाइन बिछाने से छूट गया हो अथवा गैप क्लोजिंग का कार्य शेष रह गया हो तो पर्याप्त टीम लगाकर अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र मानकों के अनुरूप पूर्ण करावें तथा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 तथा

डी0टी0एल0 टी0पी0आई0 कि जिन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये का कार्य पूर्ण हो चुका है, सत्यापन करा लें कि कोई मोहल्ला/परिवार छूटा नहीं है।

FHTC कनेक्शन:- फर्म के जनरल मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 47940 FHTC के सापेक्ष 45125 नग MDPE पाइप का कार्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को गम्भीरता से लेते हुए पर्याप्त टीमों व मशीनरी को "राउण्ड द क्लॉक" 24 घंटे दिन और रात्रिकालीन शिफ्टों में कार्यस्थलों पर लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप तथा कार्ययोजना के अनुसार अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराये तथा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 तथा डी0टी0एल0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि नल संयोजन पूर्ण किये गये ग्रामों में सत्यापन करा लें मोहल्ला/परिवार छूटा नहीं है।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:- फर्म के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि 64 राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जिनमें 23 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कमिशनिंग की प्रगति कम है, जिन राजस्व ग्रामों गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है, निरंतर रूप से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

हर घर जल सर्टीफिकेट:- फर्म के जनरल मैनेजर द्वारा बताया गया कि 04 राजस्व ग्राम के हर घर जल सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि 64 ग्रामों में ट्रायल टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 04 ग्रामों का ही 'हर घर जल' घोषित किया गया है। फर्म SPML-JWIL(JV) के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-09.10.2023 तक 22 राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों से शतप्रतिशत परिवार "हर घर जल" से आच्छादित है उन ग्राम पंचायतों को "हर घर जल" से घोषित करते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र कराकर एवं ग्राम सभा की खुली बैठक में उक्त की जानकारी आम-जनमानस को देते हुए 02 मिनट का वीडियो तैयार कराकर IMIS पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा हर घर जल सर्टीफिकेट घोषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पाइप लाइन बिछाने, गृह नल संयोजन तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाय।

रोड रेस्टोरेशन:- फर्म के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि अभी तक 77 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन पूर्ण किया गया है एवं 19 राजस्व में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित 47940 नग गृह नल संयोजन के सापेक्ष 45125 नग गृह नल संयोजन कराये जाने के पश्चात भी अभी तक केवल 77 राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन कार्य किया गया है, प्रगति कम है, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। रोड रेस्टोरेशन का कार्य में अतिरिक्त मानवश्रम लगाकर कार्य की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा, सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0 तथा डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सत्यापन कराकर फोटो सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

हरीलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का विस्तृत प्राक्कलन एस0डब्लू0एस0एम0 लखनऊ स्तर पर आमंत्रित निविदा प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2020 में किया गया तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त 08.10.2020 को अनुबन्ध गठन हुआ। योजना अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण की जानी थी, जिसका विस्तारीकरण एस0डब्लू0एस0एम0 लखनऊ द्वारा समय-समय पर किया गया है। हरीलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के माध्यम से कुरारा के 28 ग्राम सम्मिलित है तथा 11 ग्रामों की वाटर डिमांड ली गयी है तथा हरीलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजना के माध्यम से विकास खण्ड मुस्करा, सरीला, राठ एवं गोहाण्ड के 166 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना:-

हरौलीपुर सतही स्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेकवेल (9 MLD), 01 डब्लू0टी0पी0 (8 MLD), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी0डब्लू0आर0, राइजिंगमेन 84.084 किमी0, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 तथा 9636 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार विवरण निम्नवत है:-

इन्टेकवेल:- इस योजना के तहत यमुना नदी, ग्राम हरौलीपुर के पास इन्टेकवेल (9 एम0एल0डी0) का निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेकवेल का सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

डब्लू0टी0पी0:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डब्लू0टी0पी0 (8MLD) का हरौलीपुर में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

सी0डब्लू0आर0:- फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित सभी 5 नग सी0डब्लू0आर0 (देवीगंज, रिठासी, पुरई, पचखुरा एवं हरौलीपुर) का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में कुल 06 मीटररुम का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अवर जलाशय:- पी0एन0सी0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सतही स्रोत योजना के तहत 12 अवर जलाशयों का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष सभी 12 अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

राइजिंगमेन एवं वितरण प्रणाली:- कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित राइजिंगमेन 84.084 किमी0 पाइप बिछाने तथा वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर PNC-SPML(JV) को निर्देशित किया कि यदि किसी ग्राम में पाइप लाइन बिछाना अवशेष रह गया हो अथवा गैप क्लोजिंग का कार्य अवशेष हो तो पर्याप्त मानवश्रम लगाकर अवशेष कार्य को मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0/डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 जाँच कर ले कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य किसी भी ग्राम पंचायत में शेष नहीं है।

FHTC कनेक्शन:- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 9636 FHTC के सापेक्ष 9609 MDPE/गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर द्वारा पी.एन.सी. प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि यदि कोई ग्राम/मोहल्ला नल संयोजन किये जाने से शेष रह गये हो तो स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप अवशेष HTC का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा/सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0/डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 जाँच कर ले कि नल संयोजन देने से कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना:-

हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 123 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी0डब्लू0आर0 वितरण प्राणाली के लिए पाइप बिछाने का कार्य 977.42 किमी0, 103 नग स्टाफ क्वार्टर तथा 53504 FHTC का कार्य किया जाना है, जिसका घटकवार प्रगति निम्नवत है:-

नलकूप:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित 123 नग नलकूप के सापेक्ष 121 नलकूपों का कार्य पूर्ण किया गया है। 98 कार्यस्थलों पर समर्सिबल इन्स्टालेशन का कार्य किया जा चुका है। योजना में कुल 123 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके सापेक्ष 98 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएनसी को निर्देशित किया कि मैनपावर व मशीनरी लगाकर सभी नलकूपों पर एक साथ समान्तर रूप से कार्य कराये तथा विकसित किये गये नलकूपों जिनमें समर्सिबल इन्स्टालेशन अवशेष है को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अवर जलाशय:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में प्रस्तावित 118 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 118 अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 77 नग अवर जलाशयों पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण, 19 नग पर (जिंग एलम पद्धति) बॉटम स्लैब कास्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 05 नग पर कन्टेनरवॉल का कार्य पूर्ण, 05 नग पर बॉटम डोम का कार्य पूर्ण, 06 पर स्टेजिंग का कार्य पूर्ण, 05 नग पर स्टेजिंग का कार्य प्रगति पर, 01 नग पर जी0एल0 लेवल तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अभिषेक वर्मा को निर्देशित किया कि 02 दिवस के अन्दर अवशेष अवर जलाशयों को पूर्ण करने की कार्ययोजना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वितरण प्रणाली:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में प्रस्तावित 975.28 किमी० राइजिंगमेन बिछाये जाने के सापेक्ष शत-प्रतिशत पाईप बिछाने का कार्य 166 ग्रामों में पूर्ण हो चुका है। सुपरविजन इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि एजेंसी द्वारा अभी तक गैप क्लोजिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0 को निर्देशित किया कि गैप क्लोजिंग का कार्य पर्याप्त टीम लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

FHTC कनेक्शन:- एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि योजना में 53504 FHTC के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53211 HTC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पी0एन0सी0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराये तथा नल संयोजन घरों के अन्दर ही किये जायें तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को निर्देशित किया गया कि नल संयोजना पूर्ण ग्रामों में सत्यापन करा ले कि नल संयोजन देने से कोई ग्राम पंचायत/परिवार शेष नहीं है।

रोड रेस्टोरेशन:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही स्रोत) के 08 राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण तथा तथा हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (नलकूप आधारित) 90 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन किया जा चुका है तथा 35 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया कि अभी तक मात्र 98 राजस्व ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो कार्यदायी एजेंसी की कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, इससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना कराना पड़ रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर रेस्टोरेशन का कार्य मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध रूप से कराना सुनिश्चित करें।

टेस्टिंग एवं कमिशनिंग:- कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल सतही योजना योजना में 22 राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग एवं कमिशनिंग कार्य पूर्ण किया गया है तथा 02 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल भूजल योजना 127 राजस्व ग्रामों में टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से 102 राजस्व ग्रामों में निरन्तर रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही योजनान्तर्गत सभी 28 राजस्व ग्रामों में तथा हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना जिनमें गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कराये।

हर घर जल सर्टीफिकेट:- कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही/भूजल योजना के अन्तर्गत 52 राजस्व ग्रामों के हर घर जल सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया कि 124 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसके सापेक्ष अभी मात्र 52 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये गये हैं। फर्म PNC-SPML(JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि विकास खण्ड कुरारा के 22 राजस्व ग्रामों तथा भूजल योजना के 122 राजस्व ग्रामों 'हर घर जल' सर्टीफिकेट दिनांक-20.10.2023 प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करा

दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म तथा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत जो शतप्रतिशत परिवार 'हर घर जल' से आच्छादित है उन ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' से घोषित करते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र कराकर एवं ग्राम सभा की खुली बैठक में उक्त की जानकारी आम-जनमानस को देते हुए 02 मिनट का वीडियो तैयार कराकर IMIS पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा हर घर जल सर्टीफिकेट घोषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पाइप लाइन बिछाने, गृह नल संयोजन तथा रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाय।

अनापत्ति प्रमाण पत्र:- सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0 द्वारा बताया गया कि सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किये जा चुके हैं।

विद्युत संयोजन:- अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (भूजल) के अन्तर्गत कुल 67 नग विद्युत संयोजन के सापेक्ष 59 विद्युत संयोजन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। हरौलीपुर सतही स्रोत योजना के अन्तर्गत कुल 06 विद्युत कनेक्शन किया जाना है, सभी 06 नग विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कर लाइन को उर्जीकृत किया जा चुका है। अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि भूजल योजनान्तर्गत 05 कार्यस्थलों (अलकछवा, धौहल बुजुर्ग, भैसाय, इन्द्रपुरा, लोधीपुरा) में ट्रांसफार्मर इन्सटॉल नहीं किया गया है, 10 कार्यस्थलों (औता, बसेला, सैदपुर, इटौरा राठ, टोलारावत, कैथा, नौहाई, कुलहेडा, न्यूरिया व इस्लामपुर) में 03 फेज आपूर्ति नहीं हो रही है, 03 कार्यस्थल (लिंगा, जमखुरी, बरेल) में ट्रांसफार्मर खराब है, 02 कार्यस्थल घग्गा व बरहरा में विद्युत तार टूटने से आपूर्ति बाधित है, बहदीना अछपुरा में ट्रांसफार्मर मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है तथा मसगाँव में मीटर इन्सटॉल नहीं किया गया है।

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 नग विद्युत संयोजन किया जाना है, जिसमें से 10 नग विद्युत संयोजनों पर विद्युत पोल तथा तार लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 06 नग विद्युत संयोजन को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। शेष 04 नग विद्युत संयोजन हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त न होने के कारण विद्युत संयोजनों को ऊर्जीकृत नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया कि प्रमावी पैरवी करते हुए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0 द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत इन्टेकवेल तथा डब्लू0टी0पी0 के विद्युत संयोजन को अस्थायी रूप से ऊर्जीकृत किया गया है, जिसके कारण हाई वोल्टेज-लो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण निगम, राठ को निर्देशित किया कि अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट तथा विद्युत विभाग की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराते हुए उपरोक्त सभी समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, राठ द्वारा आश्वासन दिया गया कि 07 दिवस के अन्दर विद्युत संयोजनों में आ रही समस्याओं को दूर कर लिया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि मानवश्रम एवं आवश्यक मशीनरी लगाकर समय से प्रस्तावित कार्य निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करावें। रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड़/गलियाँ छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्ननिर्माण का कार्य पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है। अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, पी0एम0सी0, टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सत्यापन करा लिया जाय कि राजस्व ग्राम के सभी परिवारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्ययोजना के अनुसार कमिशनिंग कराया जाय, ग्रामों में पेयजल की टेस्टिंग/ट्रायल शुरू कराने के बाद इसे बन्द न किया जाय, निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। ग्राम में शत-प्रतिशत कनेक्शन तथा रोड़ रेस्टोरेशन कराकर 'हर घर जल' ग्राम घोषित कराया जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जे0जे0एम0 पोर्टल पर जनपद से सूचनाएं सही-सही फीड की जाय, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, महोबा की होगी।

अपने ही लक्षों को सम्पन्न करने के लिए वे एक-दूसरे को नहीं छोड़ेंगे।

पुनः प्रविष्टः

(2006-2007) *Journal of Management Education*, 30(1), 10-20.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 259–267

[illegible]

प्राप्ति का एक प्रमाण प्रस्तुत किया।